

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo: <b>02/2023</b>	
Zhotovitel: <b>H-INTES s.r.o.</b> , IČ: 256 36 332						
Komu: Město Mnichovo Hradiště, objednatel (stavebník)					Datum: 16.11.2023	
Název akce: <b>STAVBA VODNÍHO PRVKU – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI</b>						
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem: <b>X</b>	Faxem:	Osobně:		
<b>Odkazy</b> na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:		viz ZL č. 2 v příloze				
na jinou část smlouvy:		Dodatek č. 2 k SoD 090/2022				
<p>Návrh změny vyplývá ze skutečného stavu realizovaných prací a skutečného množství použitých materiálů.</p> <p>Převážnou část prací tvoří rozebrání mozaiky a navýšení ploch kladení žulové divoké mozaiky tak, aby byl zabezpečen plynulý a nerušivý přechod ze stávajících ploch na plochy nové.</p> <p>Návrh podchycuje zvýšení ceny díla o zvětšení ploch kladení mozaiky, rozebrání a očištění mozaiky, ochrannou vrstvu izolace, výškovou úpravu obrub kolem stromů, výškové dorovnání mlatových ploch, podkladní vrstvy z KSC, dodávky a montáže nerezové výplně mezi bloky.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele <b>X</b>	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b>	
Počet připojených listů výkresů změny:     ///						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>SKUTEČNÝ OBJEM PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ U VODNÍHO PRVKU</b>						
<b>Nově navržená změna sjednané ceny díla</b>			<b>Změna času plnění:</b>			
<b>4.856.478,81 Kč bez DPH</b>			bez změny			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / <del>penížení</del> rozpočtu o částku:						
<b>90.717,08 Kč bez DPH (použity částky ze ZL č. 2 z 29.09.2023)</b>						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					8	

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Návrh změny včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis..... Datum .....

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:****Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis ..... Datum .....

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:**

TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis ..... Datum .....

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis ..... Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.