

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce nazvané „D1.06 Rampa a opěrná zeď 2 – Příprava území – znovuvyhlášení III“ uzavřené dne 25. 7. 2023

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“ nebo „ZZVZ“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 280123725/0300
IČO: 27520536
DIČ: CZ27520536
ID datové schránky: eiefkcs
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: Společnost GEOSAN + PKS – RAMPA

Vedoucí společník **GEOSAN GROUP a.s.**

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Zastoupený: xxx, výkonným ředitelem a xxx, ředitelem závodu pozemních staveb
strategických projektů, oba na základě plné moci
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Československá obchodní banka, a. s.; PPF
banka a.s.
číslo účtu: 6446732/0800; 117830833/0300; 2040770009/6000
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
ID datové schránky: 17vcy29
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: xxx, E-mail: xxx, Telefon: xxx

Druhý společník **PKS Stavby s.r.o.**

Sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 175972792/0600
IČO: 469 80 059
DIČ: CZ46980059
ID datové schránky: 86qfpju
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 930
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: xxx, E-mail: xxx, Telefon: xxx; xxx, E-
mail: xxx, Telefon: xxx
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Úvodní ustanovení

Dne 25. 7. 2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na dobudování výjezdové rampy v lokalitě Pardubické nemocnice v souvislosti s realizací výstavby centrálního urgentního příjmu (dále také „CUP“).

III.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla se na straně objednatele objevili technické důvody, kvůli kterým není objednatel schopen poskytnout zhotoviteli součinnost a umožnit mu plnit závazky dle smlouvy ve stanoveném termínu. Ze stejných důvodů není objednatel schopen určit přesný termín k budoucímu poskytnutí součinnosti a dokončení díla. Dodatek se uzavírá v souladu s čl. 6.17 smlouvy.

IV.

Předmět dodatku

Předmětem plnění zakázky je příprava území podmiňující stavbu výjezdové rampy ze suterénu budovy centrálního urgentního příjmu (Rampa 2). Tyto práce spočívají v dobudování nového propojovacího podzemního kolektoru pro vedení přeložky inženýrských sítí (voda, topení, slaboproudé rozvody, potrubní pošta), jejichž trasy jsou v kolizi s plánovanou výstavbou druhé rampy.

V závěru prováděných prací měla být také provedena demontáž stávajícího potrubí rozvodu páry, které v současné době zásobuje párou zejména pracoviště centrální sterilizace (dále také „CS“) v suterénu B27. Toto potrubí bude ale možné demontovat až po odstavení CS a zprovoznění nového pracoviště CS v budově CUP, tedy předpokládá se v dubnu 2024. Přeložka tohoto potrubí ovšem není v rozpočtu stavby, a i případné vícepráce s vybudováním přeložky se objednateli z důvodu budoucího odstavení jeví jako neekonomické.

Po vzájemné dohodě se smluvní strany usnesly, že další plnění díla zhotovitelem bude realizováno na základě budoucí výzvy objednatele doručené zhotoviteli k dokončení díla v okamžiku, kdy bude na straně objednatele obnovena schopnost poskytovat součinnost a umožnit zhotoviteli plnění závazků díla.

Výzva bude zhotoviteli doručena v písemné podobě. Zhotovitel je povinen zahájit plnění zbývajících závazků díla do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně tak, aby celková délka realizace díla, tedy realizace první i druhé etapy, nepřekročila lhůtu na provedení díla uvedenou v čl. 4.3 smlouvy.

V.

Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně ve dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení; způsob uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut).

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne 17. 10. 2023

Za objednatele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

V Pardubicích dne 19. 10. 2023

Za zhotovitele:

.....
xxx
výkonný ředitel na základě plné moci
GEOSAN GROUP a.s.

.....
xxx
ředitel závodu pozemních staveb strategických
projektů
GEOSAN GROUP a.s.

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
PKS stavby a.s.

.....
Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti
PKS stavby a.s.