

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1740/2023-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

2. Zhotovitel:

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Sídlo: Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice
Zapsán: v živ. rejstříku MÚ Černošice
IČO: 87951142
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

I. Předmět dodatku

1. Dne 15. 8. 2023 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a Ing. Tomášem Pecivalem, Ph.D., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 1740/2023-SML, jejímž předmětem je provedení a zpracování projektové dokumentace „Odlehčovací rameno Dyje - revitalizace v km 1,300 - 2,000, Poštorná“.
2. Důvodem pro sjednání dodatku č. 1 jsou překážky zapříčiněné třetí osobou nezávisle na vůli zhotovitele a zadavatele. Jsou to průtahy v získání podkladů v území předmětné stavby. Konkrétně vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., kdy dochází ke střetu s trasou plynovou, jeho ochranného pásma a ochranného pásma anodové ochrany SKAO. Toto ochranné pásmo zasahuje zhruba na 2/3 plochy stavby. Další je nutnost vypracování biologického hodnocení ve smyslu §67 podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Toto hodnocení je možné vyhotovit až na základě biologického průzkumu lokality, kdy musí být zohledněn jarní aspekt.
Z těchto důvodů nelze projektovou dokumentaci odevzdat v dohodnutém termínu do 30. 11. 2023.
Tímto se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění díla dle čl. III odst. 1 Doba plnění díla, kde jsou již zohledněny administrativní komplikace vyvolané dodatečnými službami, termín dokončení DÚSP včetně podání žádosti nejpozději do 31. 5. 2024.

3. Čl. III odst. 1 se pak dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:
Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení DÚSP včetně podání žádosti: do 31. 5. 2024
Termín dokončení DPS: do 60 dnů od vydání SP včetně nabytí právní moci
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá dodatek č. 1 účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.

V Brně dne: 29. 11. 2023

V Hostivici dne: 29. 11. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.