

Dodatek č.1 k SOD č.23018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 23/11

110 00 Praha 1

Zastoupená Pavlem Chrbolkou na základě plné moci ze dne 11.11.2022

a

Zhotovitel:

RESO s.r.o.

se sídlem: Brandejsova 320

160 00 Praha 6

zastoupené: Ing. Zdeňkem Čermákem, jednatelem

IČ: 45795231

DIČ: CZ45795231

bank. spojení: KB Praha 9

č. účtu: 1254441011/0100

čl. II Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

„Oprava schodiště č.4 a statické zajištění schodiště č.3 dle posudku Kloknerova ústavu v objektu VSS Strahov, VT“

2.2. Předmět díla je blíže specifikován v sestavení nabídkové ceny podle jednotlivých prací – položkovém rozpočtu a v dodatku č.1 SOD

- Při zahájení prací a odkrytí nosných konstrukcí bylo zjištěno, že stav výztuže a betonu je v daleko horším stavu, než stanovili pracovníci Kloknerova ústavu. Byl přizván statik Ing. Jandáček, který zpracoval podrobnou dokumentaci sanace č. 063/23 v říjnu 2023. Na základě této dokumentace byl vybrán dodavatel sanační technologie a dle této technologie se provádí veškeré sanační práce.
- Vzhledem k této skutečnosti se změnil rozsah prací a nová technologie vyžaduje jiný postup i technologické přestávky a na základě toho se prodlužuje termín dokončení stavby

čl. IV

Doba a místo předání

- 4.1. Zhotovitel provede dílo dle předmětu tohoto dodatku č.1 SOD a předá jej objednateli bez vad a nedodělků, jež by bránily řádnému užívání a provozu, způsobem dohodnutým v čl. VII této smlouvy:
- | | |
|----------------------|-------------|
| Zahájení realizace: | 29.08. 2023 |
| Dokončení realizace: | 29.12.2023 |
- 4.3. Lhůta výstavby se prodlužuje pouze v případě, že okolnosti brání řádnému výkonu prací lze označit za vyšší moc. Povětrnostní vlivy během lhůty výstavby, se kterými se muselo počítat, nejsou důvodem pro prodloužení této lhůty výstavby.
- 4.4. Termíny plnění se prodlužují o dobu, po kterou nemůže zhotovitel pokračovat v provádění díla v důsledku nesplnění povinností stanovených touto smlouvou objednatelem.

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

- 5.1. Smluvní cena za dílo zůstává stejná jako v SOD č.23018

čl.XI

Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tento dodatek smlouvy může být změněn či doplněn pouze na základě dohody smluvních stran formou dodatku podepsaného oběma stranami.
- 11.2. Práva a povinnosti z tohoto dodatku smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
- 11.3. Na právní vztahy tímto dodatkem smlouvy založené a jí výslovně neupravené se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.4. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní body tohoto dodatku č.1 zůstávají ve stejném znění jako v SOD č.23018.

V Praze dne: 8.11.2023

za objednatele

za zhotovitele

.....
Pavel Chrbolka, jednající na základě
Generální plné moci ze dne 11.11.2022

.....
Ing. Zdeněk Čermák

jednatel

Příloha: Rozpočet