

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/37430 JABLOŇANY - OBORA - KLEMOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp.zn. B 2211

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny:

- Upřesnění plochy asfaltové vrstvy dle geodetického zaměření skutečného provedení. Především v úseku opravy povrchu v obci Jabloňany (součást SO 101.2) předpokládala projektová dokumentace opravu komunikace šířky 6m, skutečně opravovaná šířka komunikace musela být lokálně až 8 metrů.
- Projektová dokumentace předpokládala na úseku stavby v obci Jabloňany (součást SO 101.2) celoplošné frézování konstantní tloušťky s pokládkou nové asfaltové vrstvy tl. 50mm. Z důvodu srovnání především příčného profilu stávajícího krytu bylo realizováno frézování jen lokálně (viz změna číslo 4), tato změna provádění současně vyvolala nutnost výškové úpravy povrchových znaků stávajících inženýrských sítí.
- Z důvodu vzrostlé vegetace nebyly patrné v době přípravy projektové dokumentace stávající patníky v km 5,550 vpravo. V průběhu realizace vyvstal požadavek na nahrazení původních betonových patníků novým ocelovým svodidlem v rámci sjednocení se zbytkem úseku příslušného stavebního objektu. Délka nového ocelového svodidla je podložena geodetickému zaměření skutečného provedení.
- V úseku opravy povrchu v obci Jabloňany (součást SO 101.2) projektová dokumentace předpokládala celoplošné frézování konstantní tloušťky. Z důvodu srovnání především příčného profilu stávajícího krytu bylo realizováno frézování jen lokálně při okraji komunikace. Množství frézování je vykázano dle skutečného množství z doložených vážních lístků.
- Změna rozsahu čištění stávajících krajnic dle doložených vážních lístků skutečně odvezeného materiálu. Důvodem menšího rozsahu čištění byla lokálně užší nebo pokleslá stávající krajnice. Pro realizaci nové krajnice postačilo v daném místě pouze odstranit vegetaci, drn dle projektové dokumentace likvidoval zhotovitel ve vlastní režii.
- Projektová dokumentace předpokládala na objízdných trasách pouze s lokálními vysprávkami výtluhu bez nutnosti zajišťování dopravně inženýrských opatření. I přes zapravení výtluhů došlo v průběhu realizace stavby k neočekávanému zhoršení stavebního stavu krytu komunikace III/37427, která sloužila jako objízdna trasa po celou dobu stavby. Na části komunikace III/37427 bylo z výše uvedené důvodu rozhodnuto o celoplošné vysprávce krytu. Jelikož nebyla s ohledem na klimatické podmínky realizována podkladní vyrovnávací vrstva z ACL, bylo rozhodnuto o realizaci zesílené obrusné vrstvy v tl. 60mm. Celoplošná vysprávka objízdny trasy si vyžádala nutnost zajištění a stanovení dopravně inženýrských opatření. Současně byl nový povrch objízdny trasy geodeticky zaměřen.

- Na základě doložených vážních lístků byla položka č. 574C06, vyrovnávací vrstva z ACL, vykázána dle skutečně dovezeného a zpracovaného materiálu na stavbě.

Zdůvodnění změny termínu plnění:

- Rozsáhlejší vícepráce dle čl. IV odst. 6 smlouvy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

| | |
|-------------------------------|--|
| Předání a převzetí staveniště | do 15 dnů o účinnosti smlouvy |
| Zahájení stavebních prací | do 30 dnů od předání staveniště |
| Dokončení a předání stavby | do 6. 12. 2023 |
| Předání dokončeného díla | do 30 dnů o předání stavby |

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

11 444 763,47 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a uzavírá se elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 1.12.2023

V Brně, dne 4.12.2023



IMOS Brno, a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
