

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3941 ROSICE, MOST 3941-1, 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

IČO: 43005560
Sp. zn. B 1006

pobočka:

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zastoupený

Ing. Ondřejem Rezníčkem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Morava a

Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s.
(dle obchodního rejstříku)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- z důvodu potřeby přesně vymezit prostor pro pohyb chodců, bylo v souladu s požadavky na BOZP dne 19.7.2023 v rámci KD č. 1 odsouhlaseno navýšení množství mobilního oplocení,
- dne 24.8.2023 byl při stavebních pracích na stavbě „III/3941 Rosice, most 3941-1, 1. stavba“ nalezen nevybuchlý minometný granát. K nálezu byla zavolána Policie ČR a pyrotechnická jednotka, která nález ze staveniště odvezla. Dle vyjádření pracovníků policie a pyrotechniků se jedná o lokalitu s vysokou mírou pravděpodobnosti takových nálezů. Tím se prostor staveniště stává velmi rizikovým a nebezpečným, proto byly práce pozastaveny zápisem do SD a bylo nutné zajistit pyrotechnický průzkum a dozor,
- dne 30.8.2023 byl při demolici SO201 opěra 1 nalezen stávající betonový základ křídla OP1. Po konzultaci s projektantem bylo rozhodnuto o nutnosti jeho odstranění, jelikož je v kolizi s nově navrženou konstrukcí,
- v návaznosti na dohodu objednatele a zhotovitele viz zápis z KD č. 4, bylo provedeno statické zajištění stávající nábrežní zdi. Práce probíhala na etapy tak, aby byla stávající nábrežní zeď v místě křídla OP1 přístupná pro použití technologie řezání diamantovou pilou a dále pro ruční rozebrání stávající nábrežní zdi respektující vazbu zdiva. Tím byla zajištěna polohová stálost stávající nábrežní zdi po dobu demolice a výstavby nového mostu. Po zbudování nového křídla OP1 bude stávající nábrežní zeď ve své původní poloze napojena na novou konstrukci,
- zhotovitel stavby III/3941 Rosice most 3941-1, Etapa I nemohl zahájit práce na objektech řady 100 z důvodu nepřístupnosti pracoviště objektů řady 100 ze strany od ulice 1. května, kde souběžně probíhá stavba Splašková kanalizace Rosice – ul. 1 května. Tato komunikace je vzhledem ke schválenému harmonogramu jediná možná přístupová cesta k uvedeným objektům. Zhotovitel tedy požádal o prodloužení termínu uvedení do provozu o 12 dní jako náhradu za zpoždění způsobené třetí stranou. Podkladem Žádosti o změnu je harmonogram výstavby Splaškové kanalizace Rosice – ul. 1 května, ze kterého jsou patrné termíny jednotlivých překopů výše zmíněné komunikace, kdy tato byla zprůjezdněna až dne 23.10.2023, viz zápis z KD č. 8.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Uvedení do provozu	do 22. 12. 2023
Dokončení a předání stavby	do 30. 04. 2024
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné	

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

27 008 075,68 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1- Vyčíslení víceprací – Rekapitulace a Žádosti o změnu č. 1 až 5

V Brně, dne 4.12.2023

V Brně, dne 4.12.2023

Jan Munzar
prokurista PORR a.s.

Ing. Ondřej Řezníček
prokurista PORR a.s., pro pobočku

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE – REKAPITULACE A ŽÁDOSTI O ZMĚNU Č. 1 AŽ 5
