

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0485/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: S24-035-0044

## Článek I. Smluvní strany

### Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

### Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

**a**

### Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen **zhotovitel**)

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno, Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí



480 35 599

CZ48035599



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE OHRADA – 1.ETAPA“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	6.350.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 14776/2023

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.8.2023 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0485/2023, číslo smlouvy zhotovitele S24-035-0044, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Smluvní strany v souladu s čl. XIV odst. 1 a s čl. V odst. 5.2 a 5.3 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

## Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce) a neprovedených stavebních prací (méněpráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

### 1. Za článek II. odst. 6 se doplňuje nový odst. 7, který zní:

#### SO 101 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Vícepráce – Ve smlouvě o dílo bylo uvažováno se sanací asfaltového podkladu místní komunikace v celkové ploše 30% celkové plochy asfaltu, tj. 956,69m. Po odfrézování první vrstvy asfaltu, v tloušťce 5 cm, byly TDI vyznačeny a zhotovitelem změřeny plochy nutné sanace a bylo prokázáno, že celková plocha sanací asfaltového podkladu činí 1014,3 m<sup>2</sup>, což je o 57,61m<sup>2</sup> více. Dále bude nutné částečné doplnění konstrukční vrstvy komunikace ze štěrku následně po odfrézování vyznačených sanací. Dále bylo zjištěno, že v místní komunikaci se nachází pouze jedna vrstva živice a jejím odfrézováním byly odhaleny rozsáhlé defekty živice až na štěrkové konstrukční vrstvy. Štěrkový podklad komunikace pod živici bude dalším frézováním z části odebrán a bude nutné jeho doplnění vhodným materiálem s důkladným zhutněním.

Podél parkovacích stání z asfaltu bylo nutné, spolu s výměnou obrubníků, provést i obnovu betonového odvodňovacího žlabu. Stávající betonové žlaby, které byly již ve špatném technickém stavu, měly s obrubníkem společné betonové lože, a proto nebylo možné tyto stávající žlaby zachovat a muselo dojít k jejich odstranění a nahrazení novými. Jedná se o výměnu žlabů v celkové délce 113 m.

Stávající přechod pro chodce je nově navržen jako zvýšený, přičemž povrch přechodu je v PD navržen z asfaltu a nájezdy jsou navrženy ze žulové kostky. Zhotovitel navrhuje provést zvýšený přechod pro chodce jednotně z šedé žulové kostky v kombinaci s bílou kostkou. Jedná se o technologicky příznivější a trvanlivější řešení, jednak nátěr přechodu pro chodce vyznačený barvou je nutné pravidelně obnovovat, tak také pokládka živice by musela být provedena ručně (tak malou plochu nelze pokládat finišerem). Tato změna na stavbě byla zúčastněnými projednána, odsouhlasena a stavebním úřadem bude vyznačena zápisem do stavebního deníku.

Projektová dokumentace neuvažovala s předlážděním stávající zpevněné plochy z dlaždic 30x30 pod dřevěnou lavičkou a pod klepačem kobereců na začátku trasy. Obě tyto zpevněné plochy jsou na hraně své životnosti a nezapadají do konceptu opraveného prostoru sídliště. Proto bylo dohodnuto o jejich předláždění ze stávající vyzískané zámkové dlažby z parkovacích stání.

Méněpráce – po odstranění stávající zámkové dlažby parkoviště, byly provedeny na konstrukční vrstvě dvě kontrolní zkoušky modulu přetvárnosti. Požadovaná hodnota na finální konstrukční vrstvě je stanovena na cca E def,2 - 70 MPa. Obě kontrolní statické zkoušky prokázaly vyhovující hodnoty. Jedna kontrolní zkouška prokázala únosnost E def,2-69,7 MPa a druhá zkouška prokázala hodnotu Edef,2-75,1 MPa. Následně byla prověřena propustnost konstrukční vrstvy kopanou sondou, která prokázala dostatečnou propustnost. Proto bylo rozhodnuto, že v místě parkovacích stání ze zámkové dlažby nebude provedena výměna konstrukční vrstvy a bude zde také zachován betonový obrubník podél parkoviště. Za obrubníkem je také umístěn odvodňovací žlab, který by se mohl vytržením obrubníků poškodit. Obrubník bude, z důvodu jeho dobrého technického stavu, pouze očištěn tlakovou vodou a ponechán na místě.

Tyto vícepráce a méněpráce nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

2. Článek č. V odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	<b>Základní (Kč)</b>	<b>DPH 21 % (Kč)</b>	<b>Celková (Kč)</b>
<b>CENA CELKEM DLE SOD</b>	<b>4.346.563,00</b>	<b>912.778,23</b>	<b>5.259.341,23</b>
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>226.101,29</b>	<b>47.481,27</b>	<b>273.582,56</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>-378.067,78</b>	<b>-79.394,23</b>	<b>-457.462,01</b>
<b>CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1</b>	<b>4.194.596,51</b>	<b>880.865,27</b>	<b>5.075.461,78</b>

### **Čl. III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“, nedotčené tímto „dodatkem č. 1“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 30. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 13.11.2023, pod číslem usnesení 32/30/RM/2023.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: soupis stavebních víceprací a méněprací

Ve Vsetíně, dne:

