

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č.1
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.; občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1 Objednatelem

název právnické osoby: Město Hořice
IČ:00271560
DIČ:CZ699005965
sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
zastoupená: starostou Ing. Arch. Martinem Pourem

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2 Zhotovitelem

název právnické osoby: RI OKNA a.s.
IČ: 60724862
DIČ: CZ 60724862
sídlo: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
zastoupen: Petrem Ingrem, předsedou představenstva
bankovní účet číslo: 162123169/0600

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

2. Předmět smlouvy

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 24.7.2023 smlouvu o dílo s předmětem díla „**Otvorové výplně v sokolovně, Erbenova 1081**“ v rozsahu a za podmínek specifikovaných výzvou, nabídkou zhotovitele a smlouvou o dílo.

1.2. Dodatek č. 1 spočívá:

Změna č.1: V průběhu přesného zaměřování oken do výroby byla po diskuzi upravena specifikace oken. Okno místo dvou křídel obsahuje pouze jedno křídlo.

Změna č.2: Navýšení zednických prací z důvodu většího rozsahu po vybourání špaletových oken – nebylo specifikováno ve výběrovém řízení.

Změna č. 3: Doplnění vnějších přechodových parapetních plechů

Tyto změny jsou uvedeny v příloze č. 1, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo.

Změna č.4: Nerealizoval se nátěr vnějšího ostění ani doplnění keramických obkladů

4. Cena díla

2. Původní cena za provedení předmětu díla byla stanovena ve výši:

• cena celkem bez DPH	1.619.398,40 Kč
• změna č.1	-74.798,35 Kč
• změna č.2	54.360,03 Kč
• změna č.3	9.360,00 Kč
• změna č. 4	<u>- 15.360,00 Kč</u>
nová cena díla celkem bez DPH	1.592.960,08 Kč



Nová celková cena je vypočtena na podkladě souhrnného listu – celkovou rekapitulací, oceněných rozpočtů změn, která tvoří přílohu č. 1, tohoto dodatku smlouvy o dílo.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.

16.2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 potvrzené výtisky.

16.3. Tento dodatek je platný po podpisu dodatku smlouvy oběma smluvními stranami a účinný zveřejněním v registru smluv.

16.4. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Města Hořice RM12/24/2023 ze dne 8.11.2023

16.5. Přílohy dodatku č. 1: rekapitulace + změny č.1, č.2, č.3, č.4

V Hořicích dne 23.11.2023

Objednatel

V Bzenci dne 21.11.2023


Zhotovitel

Rekapitulace


„Sokolovna Hořice“

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
Cena dle SOD	1 619 398,40	340 073,66	1 959 472,06
Změna č.1 - méněpráce dle vv ze dne 15.08.2023	-74 798,35	-15 707,65	-90 506,00
Změna č.4 - méněpráce dle vv ze dne 01.11.2023	-15 360,00	-3 225,60	-18 585,60
Celkem SOD - MPC	1 529 240,05	321 140,41	1 850 380,46
Změna č.2 - víceprácepráce dle vv ze dne 15.08.2023	54 360,03	11 415,61	65 775,63
Změna č.3 - víceprácepráce dle vv ze dne 03.10.2023	9 360,00	1 965,60	11 325,60
Cena dle Dodatek k SOD	1 592 960,08	334 521,62	1 927 481,69

Vystavil: Jméno a příjmení: _____ Podpis: _____ Datum: _____



Schválil : Jméno a příjmení: _____ Datum: _____
(zhotovitel)



Schválil : Jméno a příjmení: _____ Podpis: _____ Datum: _____
(objednatel)

Schválil : Jméno a příjmení: _____ Podpis: _____ Datum: _____
(objednatel)

ZMENA č. 1

Soupis změn - Sokolovna Hořice

název	vnitřní parapet původní	Nový vnitřní parapet	přechodná díla	Skló	poznámka	ks	Jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč včetně DPH
1 Okno 2200/1700	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré	změna členění	6	-2 541,00	-15 246,00	-3 201,66	-18 447,66
2 Okno 2200/1700	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čirá kúra	změna členění	3	-2 607,00	-7 821,00	-1 642,41	-9 463,41
3 Okno 1400/1700	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré	změna členění	2	-1 416,00	-2 832,00	-594,72	-3 426,72
4 Okno 1150/2800	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré		12	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Okno 650/1100	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré	změna členění	10	-343,00	-3 430,00	-720,30	-4 150,30
6 Okno 420/1950	bez parapetu	ANO	ANO	čiré		2		0,00	0,00	0,00
7 Okno 1100/2100	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré		12		0,00	0,00	0,00
8 Okno 550/1600	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré	změna členění	10	-277,00	-2 770,00	-581,70	-3 351,70
9 Okno 700/1100	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čirá kúra		2		0,00	0,00	0,00
0 Okno 800/1600	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čirá kúra		2		0,00	0,00	0,00
1 Okno 1000/1600	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čirá kúra		1		0,00	0,00	0,00
2 Okno 800/800	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré		2		0,00	0,00	0,00
3 Okno 950/1300	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré		1		0,00	0,00	0,00
4 Okno 950/1100	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré		2		0,00	0,00	0,00
5 Okno 800/750	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré		2		0,00	0,00	0,00
6 Okno 800/1600	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré		2		0,00	0,00	0,00
7 Balk Dveře 1100/2900		ANO	ANO	čiré		1		0,00	0,00	0,00
8 Okno 1750/1500	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré	+ doplnění přiček	2	2 314,00	4 628,00	971,88	5 599,88
9 Okno 1500/1600	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré	změna členění	1	-856,00	-856,00	-179,76	-1 035,76
10 Okno 1050/1350	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré		6		0,00	0,00	0,00
11 Okno 1350/1600	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré		4		0,00	0,00	0,00
12 Okno 750/1600	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré	změna členění	2	-530,00	-1 060,00	-222,60	-1 282,60
13 Okno 800/2350	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré		2		0,00	0,00	0,00
14 Okno 1000/2350	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré		1		0,00	0,00	0,00
15 Okno 650/1050	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré		6		0,00	0,00	0,00
16 Okno 1000/750	dřevěný š. 300	ANO	ANO	čiré	nedodává se	2	-6 311,65	-12 623,29	-2 650,89	-15 274,18
17 Balk Dveře 1350/2300		ANO	ANO	čiré	nedodává se	1	-23 428,06	-23 428,06	-4 919,89	-28 347,95
18 PZ lišta D+M	bm				nedodává se	104	-90,00	-9 360,00	-1 965,60	-11 325,60
CELKEM								-74 798,35	-15 707,65	-90 506,00

Vystavil: Jméno a příjmení: _____

Podpis: _____

Schválil: Jméno a příjmení: _____
(fotograf)

Schválil: Jméno a příjmení: _____
(objednatel)

Schválil: Jméno a příjmení: _____
(objednatel)

Podpis: _____

Datum: _____

VERLAG
DASHOFER

Stavební rozpočet

Název stavby:	Sokolovna Hořice	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	15.08.2023	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	RI OKNA a.s.
JKSO:		Zpracováno dne:	08.08.2023	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				26 925,22	27 434,80	54 360,03		15,46	
1		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	33,01	923,99	9 490,43	21 012,79	30 503,22	0,03	1,15	RTS II / 2022
2		631313711	Vyrovnání interiérové parapetní roviny tl.do1	m3	5,67	4 210,00	17 434,79	6 422,02	23 856,81	2,53	14,31	RTS II / 2022
Celkem:									54 360,03			

Poznámka:

ZMĚNA č.2

Soupis změn - Sokolovna Hořice

	název	vnitřní parapet původní	Nový vnitřní parapet	přecho- dová lišta	Sklo	poznámka	ks	Jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč včetně DPH
30	PZ lišta D+M	bm				realizováno	104	90,00	9 360,00	1 965,60	11 325,60
	CELKEM								9 360,00	1 965,60	11 325,60

Vystavil:

Jméno a příjmení:

Podpis:

Datum:

Schválil:

(zhotovitel)

Jméno a příjmení:

Podpis:

Datum:

Schválil:

(objednatel)

Jméno a příjmení:

Podpis:

Schválil:

(objednatel)

Jméno a příjmení:

Podpis:

Datum:

Soupis změn - Sokolovna Hořice

	název	vnitřní parapet původní	Nový vnitřní parapet	přecho- dová lišta	Sklo	poznámka	ks	Jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč včetně DPH
31	Výmalba venkovního ostění	bm				nedodává se	548	-20,00	-10 960,00	-2 301,60	-13 261,60
32	Obklady sociální zařízení	bm				nedodává se	22	-200,00	-4 400,00	-924,00	-5 324,00
	CELKEM								-15 360,00	-3 225,60	-18 585,60

Vystavil:

Jméno a příjmení:

Podpis:

Datum:

Schválil :
(zhotovitel)

Jméno a příjmení:

Podpis:

Datum:

Schválil :
(objednatel)

Jméno a příjmení:

Podpis:

Datum:

Schválil :
(objednatel)

Jméno a příjmení:

Podpis:

Datum: