

Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o poskytování služeb

Č. smlouvy objednatele **11PT-003611**, evidenční číslo **299/22**

Č. smlouvy poskytovatele: **22/047**

ISPROFIN/ISPROFOND: **553 154 0001**

(dále jen „Dodatek č. 2“)

název související veřejné zakázky:

**„D35 Dolní Roveň, vodovod a splašková kanalizace pro dálniční odpočívky,
DÚSP+IČ+VD-ZDS+AD“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno: , ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Multiaqua s.r.o.

se sídlem: Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové

IČO: 60113111

DIČ: CZ60113111

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen: , jednatelem

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek 1

Základní ustanovení

1. Dne 7.11.2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je vypracování kompletní DÚSP a zajištění IČ k vydání SP a dále zpracování VD-ZDS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a výkonu autorského dozoru na akci „**D35 Dolní Roveň, vodovod a splašková kanalizace pro dálniční odpočívky, DÚSP+IČ+VD-ZDS+AD**“ (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“).
2. Dne 9.5.2023 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb. Dodatek řeší prodloužení lhůty na základě nově vzniklých okolností, které vyplynuly z projednání technického řešení s obcí Dolní Roveň.
3. Změna, která je předmětem Dodatku č. 2, vznikla v průběhu projednávání technického řešení napojení odpočívky v Dolní Rovni. Během něj vyvstaly dosud neznámé podmínky obce Dolní Roveň, které byly pro objednatele velmi technicky a ekonomicky nevýhodné. Na základě výše uvedeného vydal Objednatel Poskytovateli pokyn ke zpracování studie dalších variantních řešení. Na základě této studie bylo rozhodnuto, že nebude dále pokračováno v původním zadání této smlouvy a problematika bude vyřešena jinou cestou. Toto rozhodnutí vedlo k vícepracím v podobě zpracování Variantní studie a zároveň k podstatným méně pracím v podobě nedokončení původního rozsahu smlouvy. Detailně vyčísleno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek 2

Předmět Dodatku č. 2

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb je změna rozsahu prováděných služeb o více práce v podobě zpracování studie Variantních řešení a méně práce v nedokončení původního rozsahu zakázky.

Uvedená změna je z povahy věci změnou nepředvídatelnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zároveň se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku. Změna byla projednána a odsouhlasena Objednatelům v souladu s přílohou č. 1 a přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

2. Cena díla a rozsah prací dle tohoto Dodatku č. 2 jsou podrobně popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Jednotkové ceny zůstávají nezměněny.

Fakturace na základě tohoto Dodatku č. 2 bude jednorázová na konci plnění smlouvy.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní body Smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti. Pro odstranění případných pochybností Smluvní strany potvrzují, že na

činnosti dle tohoto Dodatku č. 2 se budou analogicky vztahovat příslušná ustanovení Smlouvy o poskytování služeb.

2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2 a jejich jednotlivých příloh.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
 1. Oceněný soupis
 2. Zápis z jednání Objednatele, Poskytovatele a zástupců obce Dolní Roveň ze dne 21.4.2023

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.29
10:28:31 +01'00'

Oceněný soupis prací
D35 Dolní Roveň, vodovod a splašková kanalizace pro dálniční odpočívky,
DÚSP+IČ+VD-ZDS+AD

Číslo smlouvy Objednatele: 11PT-003611, ev. č.: 299/22
Dodatek č. 2

Rozpis činností v rozsahu:	m.j.	cena za m.j.	Původní Smlouva		Dodatek č. 2	
			počet m.j.	Cena celkem (bez DPH)	počet m.j.	Cena celkem (bez DPH)
DÚSP				540 400 Kč		234 320 Kč
Aluminy...						Kč
Celkem bez DPH				870 000 Kč		234 320 Kč
DPH 21 %				182 700 Kč		49 207 Kč
Celkem vč. DPH				1 052 700 Kč		283 527 Kč

odběr vzorku, výroba zkušebních těles, likvidace vzorku a doprava budou zahrnuty do ceny zkoušky včetně zprávy a účasti na kontrolních dnech kvality

Červeně zvýrazněny nové položky oproti původní Smlouvě o poskytování služeb.

Zápis z jednání k akci „D35 Dolní Roveň, vodovod a splašková kanalizace pro dálniční odpočívky“ konaného dne 21.4.2023 na OÚ Dolní Roveň

Přítomni:

- zástupci objednavatele:
- zástupci obce Dolní Rov
- zástupci projektanta: I

Cílem jednání bylo projednání možnosti napojení dálničních odpočívek na ČOV v Dolní Rovni.

Body jednání:

- Projektant dne 14.12.2022 požádal obec Dolní Roveň o podklady k existenci sítí v její správě a zároveň o vyjádření k možnosti napojení odpočívek na místní tlakovou kanalizaci. Podklady ohledně množství odpadních vod z odpočívek byly firmou HBH Projekt spol. s r.o. po urgencích dodány dne 3.1.2023. Na základě těchto podkladů projektant doplnil žádost pro obec Dolní Roveň. Následně bylo svoláno jednání na 26.1.2023.
- Na jednání dne 26.1.2023 projektant projednával možnosti napojení na kanalizaci se zástupci obce Dolní Roveň (za přítomnosti Ing. Faltyse). Obec dala projektantovi k dispozici projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby kanalizace a ČOV, manipulační řád ČOV a skutečné parametry odpadních vod přitékajících na ČOV v roce 2022, aby mohl ověřit funkčnost a zatíženost ČOV.
- Projektant provedl výpočty a po konzultaci s technologií navrhl možné řešení napojení odpočívek na ČOV bez zásahu do areálu ČOV – tedy provedení vyrovnávací nádrže u odpočívek, ze kterých by se odpadní vody čerpaly mimo špičku do kanalizační sítě v Dolní Rovni. Ve výpočtech plánovaného zatížení ČOV v Dolní Rovni byla zohledněna jak budoucí rezerva po obce (požadavek obce 200 EO), tak plánované zatížení z odpočívek (320 EO dle podkladů od HBH Projekt spol. s r.o.). S návrhem dne 2.3.2023 projektant seznámil jak investora (emilem), tak i obec Dolní Roveň (datovou zprávou).
- Vyjádření obce Dolní Rovně zhotovitel obdržel dne 13.4.2023. V odpovědi je uveden nesouhlas s navrženým řešením, ale s dovětkem, že jsou zástupci obce ochotni jednat ohledně technických a finančních podmínek napojení.
- Na jednání dne 21.4.2023 byl vznesen zástupci obce Dolní Roveň požadavek na vyhotovení studie intenzifikace ČOV tak, aby byla dostačující kapacita jak pro napojení odpočívek, tak pro rezervu pro dalších minimálně 200 EO, a to ve všech parametrech (již nyní jsou u přiváděných OV překročeny limity v parametru NH_4^+ a v CHSK_{Cr} jsou prakticky na hranici – ČOV ale pracuje správně a odváděné OV s velkou rezervou splňují limity z rozhodnutí o vypouštění OV do vod povrchových). Studie by měla obsahovat i odhadované

IČ: 60113111

DIČ: CZ60113111

rozpočtové náklady na intenzifikaci ČOV. Zároveň by v návrhu řešení byly ponechány vyrovnávací nádrže u odpočivek. Na intenzifikaci ČOV by se podílelo i Ředitelství silnic a dálnic. Zástupci ŘSD následně projednají případné celoplošné opravy částí místních komunikací zasažených napojením odpočivek na kanalizační a vodovodní síť.

- Součástí studie bude i vyhodnocení kapacity stávajícího potrubí tlakové kanalizace po případném napojení odpočivek.
- Obec následně o možnosti a podmínkách případného napojení odpočivek na ČOV bude rozhodovat v zastupitelstvu obce (předpoklad červen 2023). Investor byl informován o předběžném záporném vyjádření části zastupitelů k napojení na kanalizaci a ČOV obce.
- Projektant seznámil investora s možností přivést OV z odpočivek na jiné ČOV. Tyto možnosti zpracuje zhotovitel do požadované studie. Obec Dolní Roveň není objednatelem studie a nenese žádné náklady spojené s vypracováním studie, či posouzením možnosti napojení odpočivek na kanalizační řad a ČOV Dolní Roveň.
- Zhotovitel investora upozornil, že provádí činnosti nad rámec zadání. Tyto činnosti mají dopad na termín plnění díla dle SoD a budou mít vliv i na cenu díla.

Záznam provedl dne 26.4.2023

IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111

Digitálně podepsa

Datum 05.12.2023 10:03:43 +01:00

rozpočtové náklady na intenzifikaci ČOV. Zároveň by v návrhu řešení byly ponechány vyrovnávací nádrže u odpočivek. Na intenzifikaci ČOV by se podílelo i Ředitelství silnic a dálnic. Zástupci ŘSD následně projednají případné celoplošné opravy částí místních komunikací zasažených napojením odpočivek na kanalizační a vodovodní síť.

- Součástí studie bude i vyhodnocení kapacity stávajícího potrubí tlakové kanalizace po případném napojení odpočivek.
- Obec následně o možnosti a podmínkách případného napojení odpočivek na ČOV bude rozhodovat v zastupitelstvu obce (předpoklad červen 2023). Investor byl informován o předběžném záporném vyjádření části zastupitelů k napojení na kanalizaci a ČOV obce.
- Projektant seznámil investora s možností přivést OV z odpočivek na jiné ČOV. Tyto možnosti zpracovává zhotovitel do požadované studie. Obec Dolní Roveň není objednatelem studie a nenese žádné náklady spojené s vypracováním studie, či posouzením možnosti napojení odpočivek na kanalizační řad a ČOV Dolní Roveň.
- Zhotovitel investora upozornil, že provádí činnosti nad rámec zadání. Tyto činnosti mají dopad na termín plnění díla dle SoD a budou mít vliv i na cenu díla.

Záznam provedl dne 26.4.2023 Ing. Ladislav Malý.

