

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Tomáš Kubiczek

Sídlo: Za Školou 184, 747 64 Horní Lhota

IČO: 71881328

DIČ: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen „smluvní strany“)

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
SWSK	SML	320-1	2023	dobu plnění
		320-1	2023	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2023 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/320/2023), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace rozšíření zázemí včetně rekonstrukce venkovních ploch hasičské stanice Rýmařov na ul. Revoluční 1195/23, PSČ 795 01, parc. č. 1518/2 a 1520 v k. ú. Rýmařov ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR), dále je součástí předmětu veřejné zakázky související inženýrská činnost k získání pravomocného územního rozhodnutí na tuto stavbu (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu zpracování díla došlo k několika nepředvídaným okolnostem, v jejichž důsledku bylo nutné PD přepracovat a opětovně požádat o vyjádření dotčené správce. Jedná se zejména o napojení areálové dešťové kanalizace na městskou kanalizaci, která je ve správě Městských služeb Rýmařov. Z vyjádření Městských služeb Rýmařov k existenci sítí veřejné kanalizace ze dne 11.08.2023 vyplývá, že areálová dešťová kanalizace je napojena na městskou dešťovou kanalizaci na pozemku parc. č. 1511/1 v k.ú. Rýmařov (ulice Mlýnská). Během důkladného průzkumu kanalizační sítě, který se v místě uskutečnil v souvislosti s prováděním stavby mycího boxu v měsíci 9/2023, bylo zjištěno, že výše uvedená přípojka dešťové kanalizace je nefunkční a že dešťové vody z areálu HS Rýmařov jsou svedeny částečně do splaškové kanalizace a částečně přímo do vodoteče na pozemku 1441 v k.ú. Rýmařov. Toto zjištění vedlo k nutnosti přepracování projekčně již zpracovaného systému odvádění dešťových vod a následně bylo nutné podat nové žádosti o stanoviska vlastníka pozemku, na kterém se nachází vodoteč, a správce vodoteče. Vzhledem k tomu, že dosud nejsou k dispozici souhlasná stanoviska vlastníka pozemku ani správce vodoteče a nelze

tedy dokončit výše specifikované dílo, a zároveň se jedná o okolnosti, které smluvní strany nemohly předvídat a jejichž nutnost se vyskytla až po uzavření smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu plnění.

3. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku V. odst. 2 smlouvy o dílo, které nově zní takto:

Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejpozději do 31.03.2024.

4. Smluvní strany se rovněž dohodly na prodloužení termínu pro doručení faktury uvedený v článku VII. odst. 6 smlouvy o dílo do 31.03.2024.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.

Podpisy smluvních stran:



za objednatele
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje