

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“

(v režimu BIM)

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem **Stavební správy západ**, na základě Pověření
č.11-NM ze dne 22.8.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618—S-2966/2021/PAL**

ISPROFOND: 5423510003

(dále jen „**Objednatel**“)

a

správce společnosti:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706
bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a. s.,
Vladimírem Jehličkou, DiS., Mgr. Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzknechtem a
Libuší Tintěrovou - členy představenstva

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

společník:

MONZAS, spol. s r.o.

Se sídlem: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 1713
zastoupena: Ing. Lukáš Babický, MBA, prokurista a ředitel

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **927**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- **Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava nové přílohy č. 1 Smlouvy.** Dochází k celkovému snížení ceny Díla o **3 364 244,82 Kč bez DPH.**

původní cena Díla	344 643 992,93 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (+3.990.657,- Kč)	348 634 649,93 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 (+22.266.496,41 Kč)	370 901 146,34 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 (-2 019 096,83 Kč)	368 882 049,51 Kč bez DPH
Dodatek č. 4 (-2 729 172,89 Kč)	366 152 876,62 Kč bez DPH
Dodatek č. 5 (+27 524 190,95 Kč)	393 677 067,57 Kč bez DPH
Dodatek č. 6 (+414 016,56 Kč)	394 091 084,13 Kč bez DPH

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 16, č. 18, č. 19, č. 21, č. 23, a č. 24. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 20. Smlouvy a přílohy č. 1 Rekapitulace ceny. Cena Díla se celkově snížila o 3 364 244,82 Kč bez DPH, tj. z částky 394 091 084,13 Kč bez DPH na **390 726 839,31 Kč bez DPH.**

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.
Předmět Dodatku

1) Smluvní cena**a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 16, 19 a 21 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ████████████████████

Méněpráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ████████████████████

Vícepráce dle ZL č. 19 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ████████████████████

Vícepráce dle ZL č. 21 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) ████████████████████

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ ████████████████████

Hodnota změny pro účely Dodatku č.7 Smlouvy celkem, bez DPH ████████████████████

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 16, 18 a 21 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ████████████████████

Méněpráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) ████████████████████

Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 21 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dodatku č.7 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 18, č. 23 a 24 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 23 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 23 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 24 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č.7 Smlouvy celkem, bez DPH

d) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 18 a 19 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 18 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 19 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 19 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ dle Dodatku č.7 Smlouvy celkem, bez DPH

e) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 16, 18, č. 19 a 23 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 100 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 16 (práce dle § 100 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 18 (práce dle § 100 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 18 (práce dle § 100 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 19 (práce dle § 100 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 23 (práce dle § 100 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 23 (práce dle § 100 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 100 ZZVZ dle Dodatku č. 7 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 7:

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činila

394 091 084,13 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 7, bez DPH

- 3 364 244,82 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7, bez DPH činí

390 726 839,31 Kč

2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 20 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- *nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 7*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- *nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 1*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- *nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 1*
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- *nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 2*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Dohoda o předčasném užívání
- Příloha č. 8 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (*Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky*)
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 BIM Protokol

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



II.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 7

Za Objednatele:



V Praze

 
05.12.2023 08:14
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ,
na základě Pověření č.11-NM ze dne 22.8.2023

Za Zhotovitele:




V Litoměřicích

 
Digitálně podepsal 
Datum: 2023.12.04
12:53:57 +01'00'

.....
Ing. Jan Kokeš
Chládek & Tintěra, a.s.
předseda představenstva

 
Digitálně podepsal 
Datum: 2023.12.04
12:54:11 +01'00'

.....
Mgr. Miroslava Bosmanová
Chládek & Tintěra, a.s.
člen představenstva

 
Digitálně podepsal 
Datum:
2023.12.04
12:25:53 +01'00'

.....
Ing. Lukáš Babický, MBA
MONZAS, spol. s r.o.
prokurista a ředitel

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	Změna díla dodatku č.1	Změna díla dodatku č.2	Změna díla dodatku č.3	Změna díla dodatku č.4	Změna díla dodatku č.5	Změna díla dodatku č.6	Změna díla dodatku č.7	Celková cena po Dodatku č.8
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.				344 643 992,93	3 990 657,00	22 266 496,41	-2 019 096,83	-2 729 172,89	27 524 190,95	414 016,56	-3 364 244,82	390 726 839,31
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]									
Cena díla za zhotovení stavby												
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení												
PS 10-10	PS1 Roudnice SZZ	SZ, s.o.										
D.2 Železniční sdělovací zařízení												
PS 20-10	Zřř. Roudnice n.L., připojení vlnů MK	SZ, s.o.										
PS 20-20	Zřř. Roudnice n.L., ochrana státních DK	SZ, s.o.										
PS 20-30	Zřř. Roudnice n.L., rozhlasové zařízení	SZ, s.o.										
PS 20-41	Zřř. Roudnice n.L., informační systém	SZ, s.o.										
PS 20-52	Zřř. Roudnice n.L., kamerový systém	SZ, s.o.										
D.4 Ostatní technologická zařízení												
PS 40-10	Výťahy na nástupiště a VŠ	SZ, s.o.										
E.1.1.1 Železniční svršek												
SO 10-10.1	Železniční svršek	SZ, s.o.										
SO 10-10.2	Geometrie svršku, nákladní ústava	SZ, s.o.										
E.1.1.2 Železniční spodek												
SO 10-11	Železniční spodek	SZ, s.o.										
SO 10-11.1	Štápná tělesa nad podzemními prostory	SZ, s.o.										
E.1.2 Nástupiště												
SO 10-20	Nástupiště č. 1 - vnitřní nástupiště	SZ, s.o.										
SO 10-21	Nástupiště č. 2	SZ, s.o.										
SO 10-22	Nástupiště č. 3	SZ, s.o.										
E.1.4 Mosty, propustky, zdi												
SO 10-40	Úprava podmostí v km 476,674 (vč. výtahových šachet)	SZ, s.o.										
SO 10-41.1	Výhledové šachty z podmostí	SZ, s.o.										
SO 10-41	Úprava mostu v km 476,480	SZ, s.o.										
E.1.8 Pozemní komunikace												
SO 10-11.2	Kabelezábrní vektorních železnic	SZ, s.o.										
E.1.9 Kabelovody, kolektory												
SO 10-90	Kabelovod	SZ, s.o.										
SO 10-90.1	Úprava stávajícího kabelovodu	SZ, s.o.										
E.2 Pozemní stavební objekty												
SO 20-10	Stavební objekt vln. MK	SZ, s.o.										
SO 20-11	Rekonstrukce stropu 1. NP	SZ, s.o.										
SO 20-20.01	Zastřešení nástupiště č.1	SZ, s.o.										
SO 20-20.02	Zastřešení nástupiště č.2	SZ, s.o.										
SO 20-20.03	Zastřešení nástupiště č.3	SZ, s.o.										
SO 20-20.1	Odkodování zastřešení nástupišť	SZ, s.o.										
SO 20-20.2	Základová konstrukce nástupiště č.1 a 6	SZ, s.o.										
SO 20-40	Osvětlení systém	SZ, s.o.										
SO 20-50	Zřř. Roudnice n.L., domovnice	SZ, s.o.										
E.3.1 Trakční vedení												
SO 30-10	Úprava TV	SZ, s.o.										
E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů												
SO 30-60	Úprava rozvodny MFN a VVO	SZ, s.o.										
SO 30-61	Osvětlení nástupiště č.1	SZ, s.o.										
SO 30-62	Osvětlení nástupiště č.2	SZ, s.o.										
SO 30-63	Osvětlení nástupiště č.3	SZ, s.o.										
SO 30-64	Osvětlení podmostí	SZ, s.o.										
E.3.7 Uklejování kovových konstrukcí												
SO 30-70	Uklejování kovových konstrukcí	SZ, s.o.										
Všeobecný objekt												
SO 88-88	Všeobecný objekt	SZ, s.o.										
Dělení majetku:												
SZ, s.o.												
Budoucí majitel SZ [Kč]												
Kontrolní součet [Kč]												
Celková cena díla po změně [Kč]			390 726 839,31									

V

3%

Poživí

ve funko