

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v ŽST

Štědrá“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-316/2023**, č. j. (Dodatek č. 1) 37060/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX

č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Markem Fífkou, prokuristou a Bc. Janem Jedličkou, prokuristou

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-23-001-DGHW**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava kolejí a výhybek v ŽST Štědrá**“, evid. č. **65022080** uzavřely dne 06. 02. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **10 458 662,88 Kč**

slovy: deset milionů čtyři sta padesát osm tisíc šest set šedesát dva korun českých, osmdesát osm haléřů

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

<u>„Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/23/21
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21 c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby
<u>Příloha č. 13:</u>	Změnový list č. 1“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne: 05. 12. 2023

Elektronicky podepsal dne: 04. 12. 2023

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Marek Fifka
prokurista
STRABAG Rail a.s.

Elektronicky podepsal dne: 04. 12. 2023

.....

Bc. Jan Jedlička
prokurista
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 36618/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v ŽST Štědrá“

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022080

Číslo původní Smlouvy: E650-S-316/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

A.1.1 – Práce na ŽSV

A.1.3 - Přeprava

A.1.4 - Přejezd

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Karlovy Vary

Předběžný souhlas (kdy/kým): 07. 09. 2023, XXX (e-mailem)

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – (A.1.1, A.1.3) změny množství recyklovaného KL – celkově méně materiálu nevhodného k recyklaci

ZBV č. 2 – (A.1.1) změny v rozsahu prací montáže KR a úpravě BK

ZBV č. 3 – (A.1.1, A.1.4) konstrukční změny přechodů a úprava na přejezdu

ZBV č. 4 – (A.1.3) oprava popelové jámy v SK2

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Předběžný souhlas

Cena díla dle SOD (bez DPH)	8 586 506,51
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	8 586 506,51
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	10 458 662,88

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	2 430 993,04	28,31	
MÉNĚPRÁCE	558 836,67	6,51	
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		21,80	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL	21,80	
CELKEM	21,80	

- ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/5 ZZVZ, §222/6 ZZVZ

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
ZBV č. 1. (A.1.1, A.1.3)		2 026 774,15	475 411,61	1 551 362,54
ZBV č. 2 (A.1.1)		81 577,88	26 034,88	55 543,00
ZBV č. 3 (A.1.1, A.1.4)		91 572,00	57 390,18	34 181,82
ZBV č. 4 (A.1.1)		231 069,01	0,00	231 069,01
Celkem (Cena za dílo)	8 586 506,51	2 430 993,04	558 836,67	10 458 662,88

1) Zhotovitel: Ve věcech technických, **STRABAG Rail a.s.**

Jméno: XXX

Datum: 30. 11. 2023

Podpis XXX

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 30. 11. 2023

Podpis XXX

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 30. 11. 2023

Podpis XXX

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 30. 11. 2023

Podpis XXX

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 01. 12. 2023

Podpis XXX

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 01. 12. 2023

Podpis XXX

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4200188

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9fd6df8e-1566-41a2-8db6-214523718d8a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.12.2023 07:11:00



2c3cdeec-1997-4de9-a5f1-89015c5a7a97