

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/368 LETOVICE – CHLUM

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO: 416 01 645  
sp.zn. C 2209

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 30. 8. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Projektová dokumentace předpokládala v obci Chlum vybourání stávajících mříží uličních vpustí a osazeních nových ráků s poklapy. Z důvodu mělkého odkaliště a jeho nestandardním rozměrům nebylo možné nové ráky s poklapy osadit, stávající ráky uličních vpustí tak musely být pouze výškově vyrovnány.
- Na základě doložených vážních lístků byly položky č. 11 a č. 12, vyrovnávací vrstva z ACL a vysprávka výtluků z ACO, vykázána dle skutečně dovezeného a zpracovaného materiálu na stavbě.
- Z důvodu pokleslých stávajících krajnic a z důvodu nedostatečného prostoru mezi novou asfaltovou vrstvou a stávajícím příkopem bylo pro realizaci krajnic v projektované šíři zpracováno více materiálu než předpokládala projektová dokumentace.
- Projektová dokumentace předpokládala odstraňování stávajících krajnic v tl. 0,10m. Z doložených vážních lístků skutečně odvezeného materiálu plyne, že nános na krajnicích byl v některých částech komunikace menší než předpokládala projektová dokumentace, plocha čištění krajnic zůstala zachována.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**11 156 249,58 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a uzavírá se elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 5.12.2023

V Brně, dne 5.12.2023

**Jiří Lutonský**

**ředitel a jednatel společnosti**  
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

**Bc. Roman Hanák**

**ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---