

DOHODA

dle § 1746 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo Zhotovitele: 7590/2023/0200

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smluvní strany

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:
Ing. Ivo Černý, technický náměstek pověřený zastupováním
ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, p.o
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

ICO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

DS: **ur4k8nn**

E-mail:

a

Z h o t o v i t e l: **LB 2000 s.r.o.**
se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
kontaktní adresa: U Hřiště 810/8, 77900 Olomouc
Zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vl 14167**
Zastoupen: [REDACTED]

ICO: 64618081

DIČ:CZ64618081

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Tomáš Svetko, jednatel

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

[REDACTED]
(dále také jen „*smluvní strany*“)

I.

Dne 30.06.2023 uzavřely výše uvedené smluvní strany Smlouvu o dílo, č. 16354/2023 /712230014/. (dále jen „SoD“). Předmětem této SoD je zhotovení díla „Tř. 17. listopadu-rekonstrukce vodovodu a autobusových zastávek-autobusová zastávka Envelopa, směr hlavní nádraží.“ V čl. 4.1 této SoD se Zhotovitel zavázal provést dokončení díla do 13.11.2023. V čl. 3.2 této SoD byla cena díla ujednána ve výši 960.397,13 Kč bez DPH, resp. 1.162080,53 Kč s DPH.

II.

A. Prodloužení lhůty pro dokončení díla

Z důvodu prodloužení výběrového řízení (soutěženy 3 samostatné akce v jednom, Statutární město Olomouc + SSOK) došlo k podpisu smlouvy a současně k předání a převzetí staveniště v termínu dle SOD č. 16354/2023(712230014) k 30.6.2023. Zhotovitel tak mohl zahájit přípravné práce (DIO, zábory, subdodávky, objednávky materiálu, rezervaci kapacit) po podpisu smlouvy. Vlastní stavební práce mohly být zahájeny až po povolení záborů od Statutárního města Olomouc , a to až 3.8.2023 ,tedy cca měsíc po předání a převzetí staveniště. Před zahájením provádění prací na autobusové zastávce musel zhotovitel dokončit práce na souběžně probíhající akci „Tř.17. listopadu –rekonstrukce vodovodu „ pro Statutární město Olomouc (výstavba suchovodu a vodovodu , práce v komunikaci, protlaky a montážní jámy, vodovod v zálivu zastávky). Z toho důvodu došlo k předání zálivu pro zahájení stavebních prací na výstavbě autobusové zastávky Envelopa až 15.9.2023 . Tím byl posunut termín zahájení prací ze smlouvy o dílo ze dne 30.6.2023

Z výše uvedených důvodů bude prodloužena lhůta pro dokončení díla o 25 dnů (tj. do 8.12 2023). Původní lhůta pro dokončení díla byla dle SOD sjednána do 13.11.2023.

Nové znění článku 4 Termín plnění, odst.4.1 je takto:

4.1.c) Dokončení díla: do 8.12.2023

B. Změna rozsahu prací

V projektové dokumentaci a rozpočtu bylo navrženo položení asfaltobetonu v š. 1m v místě vozovky. Při stavebních pracích bylo provedeno frézování a položení asfaltobetonu ACO 11 v š. 1,2m, z důvodu strojní pokládky asfalt. betonu ACO 11. Bylo rozhodnuto o doplnění položek a provedení asfaltové plochy širší o 20cm.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění dále ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými

v závislosti na technické specifikaci a výtěrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	960.397,13 Kč
VCP bez DPH / změnový rozpočet/	19.510,70Kč
MNP bez DPH /změnový rozpočet/	0,00Kč
Nová cena díla bez DPH	979.907,83Kč
DPH ve výši 21 %	205.780,64Kč
Nová cena včetně DPH	1.185.688,47Kč

III.

1. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv v aktuálním znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel).
3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této Dohody a souhlasí s ní. Není-li ujednáno jinak, řídí se Dohoda příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Příloha: Protokol o prodloužení lhůty pro dokončení díla a harmonogram
Změnový list a rozpočet víceprací

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Olomouci dne:

V Olomouci dne: 22.11.2023

Podepsal [redacted]
DN: cn=[redacted]c=CZ,
o=Správa silnic Olomouckého
kraje, příspěvková
organizace, ou=9043,
email=[redacted]
Datum: 2023.12.04 07:47:01
+01'00'

[redacted]
Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.22
13:33:23 +01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

LB 2000 s.r.o.