



**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO  
„II/233 Stupno - Sedlecko“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001100  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  
číslo dodatku č.1 objednatele: 8510001066  
číslo dodatku č.1 zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele: 8500007906  
číslo smlouvy zhotovitele: 23043-01  
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]  
dále jen „objednatel“

**1.2. Zhotovitel:**

**Silnice Klatovy a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni

sídlo: Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

[redacted]  
dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 26.06.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/233 Stupno - Sedlecko“ (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 529 582,11 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 360 904,40 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD včetně dodatku č. 1  
bez DPH: 21 848 761,48 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 168 677,71 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
bez DPH 24 017 439,19 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

- plná moc pana Bc. Pavla Panušky
- změnový list včetně rozpočtů

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**Silnice Klatovy a.s.**  
Bc. Pavel Panuška  
ředitel společnosti  
(oprávněn na základě plné moci)  
*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil [redacted] dne 23.11.2023



## PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Sílnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Videňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana **Bc. Pavla Panušku, r.č.** [REDACTED]

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení nepatří pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

**Sílnice Klatovy a** [REDACTED]

.....  
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

.....  
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019

Ověřuji, že:

Ing. Ladislav Kolář, narozen [REDACTED]

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal  
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019



[REDACTED]  
notářská tajemnice  
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem  
notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 269/2019

Ověřuji, že






PAVEL PANUŠKA

[REDACTED]  
je.....totožnost byla zjištěna úředním průkazem,  
podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu  
v Klatovech dne [REDACTED]

pověřená  
notářem v Klatovech



**Změnový list č. 2**

Předmět díla:	II/233 Stupno - Sedlecko			
Objekt:	SO komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s.			
TDS:	BUNG CZ s,r,o., V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice			
Projektant:	AVS Projekt, s.r.o., Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4			
<p>Popis změny:</p> <p>Vícepráce - změna dle §222 odst. 4  Rozpočty č.1 - přejezdy  Z důvodu plynulého napojení nového povrchu silnice na navazující železniční přejezdy, bylo nutné přistoupit k opravě povrchu silnice v bezprostřední blízkosti těchto přejezdů. Opravy byly projednány se zástupci Správy železnic.</p> <p>Měněpráce, vícepráce - změna dle §222 odst. 6  Rozpočet č. 2 – komunikace  Úprava výměr dle skutečně provedených prací po geodetickém zaměření stavby.</p> <p>Rozpočet č.3 – objízdna trasa  Po provedení opravy silnice II/233 byla provedena kontrola stavebního stavu silnic, které byly využívány jako objízdne trasy. Nejvíce poškozená komunikace byla silnice III/2325 v úseku mezi obcemi Vítinka a Bušovice. Po pochůzce s TDS, AD a zhotovitelem stavby byla vzhledem k rozsahu poškození změněna technologie opravy. Předpokládaná technologie opravy zahrnovala frézování stávajícího povrchu silnice a pokládku ložné vrstvy tl. 50 mm a obrusné vrstvy tl. 50 mm. Frézování bylo nahrazeno vyrovnávací vrstvou z asfaltbetonu v tloušťce 20-40 mm.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel (skutečnosti zjištěné při stavbě)		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4 a 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, zápis do SD, geodetické zaměření		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		2 168 677,71 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		455 422,32 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		2 624 100,03 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		20 301 721,03 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		21 848 761,48 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		24 017 439,19 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		29 061 101,42 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-360 904,40 Kč	2 168 677,71 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 529 582,11 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
	Projektant: 			
	Objednatel: 			
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č.2			

### Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 2

Název díla: II/233 Stupno - Sedlecko										
<b>MÉNĚPRÁCE</b>										
poř. číslo pol.	kód položky	ZBV 2	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Přejezdy										
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Přejezdy										
3	113154234R	Frézování živичného krytu tl 120 mm pruh š přes 1 do 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	167,00	167,000	54,00	0,00	9 018,00	9 018,00
16	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0.35 kg/m2	m2	0,000	334,00	334,000	12,00	0,00	4 008,00	4 008,00
20	677144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+(ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	167,00	167,000	251,00	0,00	41 917,00	41 917,00
22	577166141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	167,00	167,000	272,00	0,00	45 424,00	45 424,00
31	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	0,000	104,00	104,000	40,00	0,00	4 160,00	4 160,00
32	919122122	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	0,000	104,00	104,000	34,00	0,00	3 536,00	3 536,00
101	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,000	104,00	104,000	99,70	0,00	10 368,80	10 368,80
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										118 431,80
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										118 431,80



## Rozpočet č. 2 ke změnovému listu č. 2

Název díla: II/233 Stupno - Sedlecko

### MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	ZBV 2	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Komunikace										
7	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dráhy v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	1 155,300	1151,900	-3,400	30,00	34 659,00	34 557,00	-102,00
8	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 155,300	1151,900	-3,400	121,00	139 791,30	139 378,90	-411,40
9	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11 553,000	11519,000	-34,000	10,00	115 530,00	115 180,00	-340,00
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 155,300	1151,900	-3,400	15,00	17 329,50	17 278,50	-51,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-904,40

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Komunikace										
1	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	8 279,600	8 303,80	24,200	60,00	496 776,00	496 228,00	1 452,00
2	113154224R	Frézování živичného krytu tl 90 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	9 360,000	9 475,00	115,000	40,00	374 400,00	379 000,00	4 600,00
3	113154234R	Frézování živичného krytu tl 120 mm pruh š přes 1 do 2 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1 980,000	2 206,00	226,000	54,00	106 920,00	119 124,00	12 204,00
60	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	4 559,200	4 607,80	48,600	74,00	337 380,80	340 982,40	3 581,60
59	564831011	Podklad ze šetrkodritě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	2 279,600	2 303,80	24,200	74,00	166 690,40	170 481,20	1 790,80
13	565176101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	2 279,600	2 303,80	24,200	245,00	558 502,00	564 431,00	5 929,00
15	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 0,6 kg/m2	m2	23 820,000	24 265,04	445,040	24,00	571 680,00	582 360,96	10 680,96
16	573231107	Postřik živичný spojovací ze siliční emulze v množství 0,35 kg/m2	m2	23 309,000	23 553,25	244,250	12,00	279 708,00	282 639,00	2 931,00
20	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+(ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	22 944,000	23 553,25	609,250	251,00	5 758 944,00	5 911 865,75	152 921,75
22	577166141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	23 309,000	23 952,60	643,600	272,00	6 340 048,00	6 515 107,20	175 059,20
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										371 150,31
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										370 245,91

**Rozpočet č. 3 ke změnovému listu č. 2**

Název díla: II/233 Stupno - Sedlecko										
<b>MÉNĚPRÁCE</b>										
poř. číslo pol.	kód položky	ZBV 2	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Objízdná trasa										
1	113154124	Frézování žvýčného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	8 303,800	2 303,80	-6 000,000	60,00	498 228,00	138 228,00	-360 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-360 000,00

<b>VÍCEPRÁCE</b>										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
Objízdná trasa										
59	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACD (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	0,000	6 000,00	6 000,000	340,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										2 040 000,00
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										1 680 000,00