

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ „II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE - SILŮVKY“ DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

Společnost „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“ vzniklá na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI zastoupena [redacted] vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [redacted]
vedoucí společník

IČO 42767377
sp. zn. B 10727

a

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná u Krajského soudu v Brně
společník

IČO 27696880
sp. zn. C 52797

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VI. odst. 2. a čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 04. 05. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Smluvní strany se s ohledem na výsledky geologického průzkumu (čl. II. Odst. 13, písm. i. smlouvy) dohodli na nezbytnosti zajištění doplňujícího inklinometrického měření aktivního sesuvu svahu v úseku 0,000 – 0,450. Předpokládaný harmonogram doplňujícího inklinometrického měření předpokládá postupná měsíční měření až do 04/2024 a následné vyhodnocení a zpracování závěrečné zprávy s návrhem sanačních opatření do 05/2024.

Výše uvedené skutečnosti jsou důvodem pro uzavření dodatku č. 1, který řeší termínový posun plnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách:

Průzkumy	do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy
Koncept DUSP	do 2 měsíců od rozhodnutí o způsobu zpracování výsledků doplňujícího inklinometrického měření
IČ	do 50 kalendářních dnů od předání konceptu DUSP
Konečná DUSP	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DUSP od objednatele
Koncept PDPS, SP	
Konečná PDPS, SP	do 60 dnů od výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy
	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a uzavírá se elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Ostravě, dne 5.12.2023

V Brně, dne 6.12.2023



Bc. Roman Hanák

ředitel

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Oprávněn k jednání za společnost právnických osob s názvem
„DPO – Viadesign – RD SÚS.JMK 2021“

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje