



MHMPP09K3KV4

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OTESTOVÁNÍ TECHNOLOGIE
PRO ZÍSKÁVÁNÍ STATISTICKÝCH DOPRAVNÍCH DAT

číslo smlouvy *Objednatele*: dodatek č. 1 k dílčí smlouvě č. 10 ke smlouvě PRK/40/01/003503/2018

číslo smlouvy *Poskytovatele*: 2023_099

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

bank. spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-005157998/6000

zastoupené Ing. Klárou Kubešovou, pověřenou řízením odboru projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Holešovice

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 5920172/0800

zastoupená Ing. Janem Znamenáčkem, předsedou představenstva a Petrem Suškou, MSc., místopředsedou představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále jen „**smluvní strana**“ či „**smluvní strany**“)



1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2022 Smlouvu o poskytování služeb otestování technologie pro získávání statistických dopravních dat (číslo smlouvy Objednatele: dílčí smlouva č. 10 ke smlouvě PRK/40/01/003503/2018, číslo smlouvy Poskytovatele: 2022_091) (dále jen „**Smlouva**“), kterou sjednaly poskytování služeb ve Smlouvě specifikovaných, a to v termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Příloha č. 1 Smlouvy**“).
- 1.2. Po nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy nastaly skutečnosti mající vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran a překážky, které Poskytovateli brání v plnění Smlouvy, ve smyslu článku 4., odst. 4.5.1 a odst. 4.5.2 Smlouvy, o čemž Poskytovatel Objednatele řádně a včas v souladu se Smlouvou informoval dopisy ze dne 5. 5. 2023 a 19. 7. 2023, a to zejména:
 - zdržení při definování detailní technické specifikace a parametrů smluvního vztahu s poddodavatelem dílčí části služeb poskytovaných dle Smlouvy, uzavíraného Poskytovatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „**zadávací řízení**“),
 - nepřiměřené průtahy ze strany vybraného dodavatele dílčí části služeb poskytovaných dle Smlouvy, při poskytování součinnosti Poskytovateli jako zadavateli, v rámci zadávacího řízení, což vedlo k tomu, že Poskytovatel vyhodnotil uzavření smlouvy jako příliš rizikové a zrušil zadávací řízení, neboť vybraný dodavatel byl jediným dodavatelem, který podal nabídku na veřejnou zakázku.
- 1.3. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „**OZ**“), a s článkem 11., odst. 11.1 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“), kterým z výše uvedených důvodů Smlouvu mění níže uvedeným způsobem.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Znění článku 7., odst. 7.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„Výše odměny za poskytování Služeb Poskytovatele dle článku 2. odst. 2.2 této Smlouvy za jeden měsíc výkonu činnosti Poskytovatele, v němž byly Služby poskytovány, činí 112 605,50 Kč bez DPH.“
- 2.2. Znění bodu 2. Přílohy č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„2. Pokročilou videoanalýzou dopravy budou zjišťovány následující dopravní parametry:
 - *Skladba dopravního proudu, tj. klasifikace a zařazení objektů do následujících skupin, které jsou nedílnou součástí pražské dopravy:*
 1. *Osobní automobily*
 2. *Dodávkové automobily*
 3. *Střední nákladní automobily*
 4. *Těžké nákladní automobily bez přívěsu/návěsu*
 5. *Návěsové soupravy a nákladní automobily s velkým přívěsem*
 6. *Autobusy MHD*
 7. *Autobusy ostatní*
 8. *Jednostopá motorová vozidla*
 9. *Tramvaj*
 10. *Jednostopá nemotorová vozidla (cyklisté, koloběžka)*
 11. *Pěší*
 - *Směr jízdy dopravního prostředku v obraze včetně křižovatkových pohybů*
 - *Detekce nebezpečných situací (near miss, kolize)*

Technologie bude testována ve 4 zájmových lokalitách na území hlavního města Prahy vybraných v koordinaci s primárními uživateli projektu dle projektového záměru (Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odborem dopravy MHMP, městskou částí Praha 11 a městskou částí Praha 6), jakožto základní typy stavebního uspořádání silniční komunikace (profil komunikace bez přechodu pro chodce a vč. přechodu pro chodce, průsečná křižovatka).

Datové sady i vizualizace budou dostupné pro primární uživatele projektu.“

2.3. Znění bodu 3. Přílohy č. 1 Smlouvy se mění tak, že:

a) ujednání o realizaci činností „Zajištění požadovaných funkcionalit aplikace.“ a „Zajištění a instalace 12-15 dopravních kamer.“ v rámci „1. Fáze – Příprava“ se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Zajištění technologie pro sběr dopravních dat včetně instalace 6-10 dopravních kamer, z nichž alespoň 1 bude pro přenos dat používat technologii 5G.“;

b) ujednání termínu ukončení „1. Fáze – Příprava“ (tzn. „Termín ukončení fáze: do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy“) se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Termín ukončení fáze: do 4 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě“;

c) ujednání o realizaci činností v rámci „2. Fáze – Pilotní provoz“ se doplňuje o nový bod následujícího znění:

„● Otestování technologie 5G – přenosová rychlost, aktuální počet přenášených packetů a kolísání zpoždění jejich přenosu, rychlost odezvy, výpadky rozhraní.“

d) ujednání termínu ukončení „2. Fáze – Pilotní provoz“ (tzn. „Termín ukončení fáze: uplynutím 12 měsíců od zahájení 2. fáze“) se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Termín ukončení fáze: uplynutím 14 měsíců od zahájení 2. fáze“.

2.4 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že před nabytím účinnosti změn vyplývajících z tohoto Dodatku Objednateli vzniklo v důsledku prodlení Poskytovatele s ukončením „1. Fáze – Příprava“ dle Přílohy č. 1 Smlouvy v původním termínu právo na zaplacení smluvní pokuty dle článku 8., odst. 8.3 ve spojení s odst. 8.5 Smlouvy, ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den od 9. 5. 2023 do nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Smluvní strany sjednávají, že vyčíslení smluvní pokuty a uplatnění nároku na smluvní pokutu provede Objednatel neprodleně po nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

2.5 Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma smluvními stranami.

3.2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl v plném rozsahu uveřejněn na webových stránkách určených Objednatелеm. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené

v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2679 ze dne 27.11.2023.

Objednatel:

Hlavní město Praha

Ing. Klára Kubešová
pověřená řízením odboru projektového
řízení Magistrátu hl. m. Prahy

Poskytovatel:

Operátor ICT, a.s.

Ing. Jan Znamenáček
předseda představenstva

Petr Suška, MSc.
místopředseda představenstva