

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce**

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: S-2167/00066001/2023

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**

se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

zastoupená: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

č. smlouvy: 092-23

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“).

## **I. PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 05.09.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na akci: „**III/0093 Zlonín - Jiřice**“.

V rámci provádění výkopových prací pro stanovené sanace krajů vozovky v km 5,053 až km 3,648. Zhotovitel zjistil, že únosnost základové spáry pod sanací na zemní pláni není dostatečná, a to na základě statické zatěžovací zkoušky (3 x, doloženo protokoly). Výsledky zkoušek se prokázaly jako nevyhovující a zemní pláň nemá parametry požadované únosnosti. Pokud by tedy Zhotovitel provedl sanace na takto neúnosné zemní pláni, není možné garantovat požadovanou únosnost sanovaných krajů vozovky.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhl Zhotovitel v součinnosti s geotechnikem optimální způsob sanace krajů vozovky v km 5,053 až km 3,648. Tento způsob opravy spočívá ve výměně aktivní zóny v hl. 0,5m z původní zeminy, jejíž fyzikálně – mechanické vlastnosti budou na mezideponii vylepšeny jejím promísením s hydraulickým pojivem a poté budou uloženy zpět s tím, že další sanační vrstvy budou provedeny dle původního zadání.

Výše popsany skutečně zastižený nepředpokládaný stav podkladních vrstev opravovaných krajů vozovky v km 5,053 až km 3,648 si vynutil změny technologie a navýšení rozsahu prací. Na práce samotné je uzavíráno

ZBV č.1, jehož předmětem je navýšení ceny díla, původně sjednaných 14 877 135,39 Kč bez DPH o 2 276 091,50 Kč bez DPH (15,3 %).

Z důvodů časové náročnosti procesu zlepšení zeminy pro aktivní zónu (nelze provádět na místě, je nutné vytěžení zeminy a její zlepšení hydraulickým pojivem na deponii), nemožnosti pracovat na více úsecích najednou (nutné zachování obslužnosti stavby a provozuschopnosti místního průmyslu), a dále z důvodu realizace stavby pouze ze silnice (vzhledem k šíři komunikace je přístup obtížný) navyšuje realizace výše uvedených změn dobu plnění o 14 týdnů.

Na základě prohlídky staveniště a na základě zápisu ve stavebním deníku byla Zhotovitelem oznámena odlišnost oproti zadávací dokumentaci stavby. V průběhu realizace sanačních prací byla zastižena přítomnost staré části kolejíště bývalé železniční vlečky, na základě tohoto zjištění požaduje Objednatel demontáž této vlečky a likvidaci vybouraných materiálů. Činnost bude prováděna paralelně se sanací a na navýšení doby realizace díla nebude mít další vliv.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění dle aktualizovaného harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, s tím, že se odst. 4.1. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 22 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.*

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek bude uveřejněn dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne

V Kladně dne

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

---

**POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**  
Ing. Jan Tříška  
předseda představenstva

III/0093 Zlonín Jiřice - HMG revize k dodatku č.1

| ID | Název úkolu   | Doba trvání     | 2024   |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |
|----|---|-----------------|--|---------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|----------|
|    |   |                 | VIII 2023  | IX 2023 | X 2023 | XI 2023 | XII 2023 | I 2024 | II 2024 | III 2024 | IV 2024 | V 2024 | VI 2024 | VII 2024 |
| 1  | <b>III/0093 Zlonín - Jiřice</b>   | <b>22 týdny</b> | <b>III/0093 Zlonín - Jiřice</b>  |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |
| 2  | <b>ZAHÁJENÍ REALIZACE</b>   | 0 dny           | <b>ZAHÁJENÍ REALIZACE</b>  |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |
| 3  | <b>DIO, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, GEODETICKÉ PRÁCE</b>   | 154 dny         | <b>DIO, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, GEODETICKÉ PRÁCE</b>  |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |
| 4  | <b>REALIZACE STAVBY</b>   | 22týdny         | <b>REALIZACE STAVBY</b>  |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |
| 5  | <b>ETAPA 1 Realizace 9.10.2023 - 17.12.2023</b>   | 8 týdny         | <b>ETAPA 1 Realizace 9.10.2023 - 17.12.2023</b>  |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |
| 6  | ET-1 - ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE - fréza živíc, výkopy, odkopy, bourání stávajících kcí, odvozy na skládku                            | 20 dny          | <b>PRÁCE - fréza živíc, výkopy, odkopy, bourání stávajících kcí, odvozy na skládku</b>   |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |
| 7  | ET-1 - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, ÚPRAVA PLÁNĚ, SANACE, ŠD, SC  | 31 dny          | <b>ET-1 - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, ÚPRAVA PLÁNĚ, SANACE, ŠD, SC</b>  |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |
| 8  | ET-1 - ŽIVIČNÉ SOUVRSTVÍ, SPÁRY, POSTŘIKY   | 4 dny           | <b>ET-1 - ŽIVIČNÉ SOUVRSTVÍ, SPÁRY, POSTŘIKY</b>   |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |
| 9  | ET-1 - VDZ-BARVA  | 1 den           | <b>ET-1 - VDZ-BARVA</b>  |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |
| 10 | <b>ETAPA 2 Realizace 1.4.2024 - 7.7.2024</b>  | 14 týdny        | <b>ETAPA 2 Realizace 1.4.2024 - 7.7.2024</b>   |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |
| 11 | ET-2 - ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE - fréza živíc, výkopy, čištění krajnic a příkopů, odkopy, bourání stávajících kcí, odvozy na skládku | 42 dny          | <b>ET-2 - ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE - fréza živíc, výkopy, čištění krajnic a příkopů, odkopy, bourání stávajících kcí, odvozy na skládku</b> |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |
| 12 | ET-2 - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, ÚPRAVA PLÁNĚ, SANACE, ŠD, SC  | 44 dny          | <b>ET-2 - SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, ÚPRAVA PLÁNĚ, SANACE, ŠD, SC</b>  |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |
| 13 | ET-2 - ŽIVIČNÉ SOUVRSTVÍ, SPÁRY, POSTŘIKY   | 10 dny          | <b>ET-2 - ŽIVIČNÉ SOUVRSTVÍ, SPÁRY, POSTŘIKY</b>   |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |
| 14 | ET-2 - VDZ-BARVA  | 2 dny           | <b>ET-2 - VDZ-BARVA</b>  |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |
| 15 | <b>ÚKLID STAVENIŠTĚ</b>   | 1 den           | <b>ÚKLID STAVENIŠTĚ</b>  |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |
| 16 | <b>DOKONČENÍ REALIZACE, PŘEDÁNÍ INVESTOROVI</b>   | 0 dny           | <b>DOKONČENÍ REALIZACE, PŘEDÁNÍ INVESTOROVI</b>  |         |        |         |          |        |         |          |         |        |         |          |