

Změnový list č. 1

předkládá zhotovitel

Název akce: „NPÚ, SZ Lednice – obnova altánu Růžového rybníku“

1. Objekt a oddíl stavby: SZ Valtice – obnova areálu zámečku Belveder

2. Smluvní strany

Objednatel: NPÚ Praha, Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel: Kmošek & Kmošek s.r.o., Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl, IČ: 10940260,

Název smlouvy: SZ Lednice obnova altánu Růžového rybníku

smlouva číslo objednatele: NPU-450/6806/2023

Zpracovatel změnového listu: zhotovitel

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. kontrolní den: *zápisy z KD,*

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení

ZMĚNA A – termín dokončení

4.1.A Příčiny změny - nálezový stav:

Při realizaci bylo provedeno vzorování klempířských prvků. Avšak problematika spojená s řešením detailů klempířských prvků byla komplikovaná a časově náročná. Vzorky klempířských detailů byly předkládány ke schválení opakovaně, byly řešeny detaily falcování krytiny, detail napojení krytiny a detail kotvení krycí lišty falcovaného lemu. Zhotovitelem předložené detaily neplnily v daném užití vodotěsnost nebo odpovídající estetickou kvalitu. Objektivně o čas vzorování předmětných detailů byla zkrácena lhůta samotné realizace klempířských prvků střešní krytiny, která se posunula do klimaticky nevhodného období z technologického pohledu. Samotnou realizaci tak nelze provést v původním termínu.

4.2.A Popis změny

S ohledem na klimatické podmínky bude prodloužen termín dokončení realizace do 31.3.2024. Změnou nebude ovlivněna výše plnění.

4.3.A Návrh řešení

Prodloužení termínu realizace bez vlivu na celkovou výši plnění.

5. Podklady k návrhu změny

5.1. Zápisy z kontrolních dnů

6. Stanovisko zhotovitele stavby

6.1. Vliv změny na harmonogram akce

Změna má vliv na harmonogram akce, bude prodloužen termín realizace s ohledem na klimatické podmínky.

Datum:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zpracovatel ZL

7. Stanovisko generálního projektanta:

7.1. **Souhlasím / nesouhlasím**

7.2. Popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

7.3. Z pozice AD konstatuji, že předložená změna je adekvátní pro provedení plnohodnotného a funkčního díla.

V návaznosti na nálezové skutečnosti v rámci realizace a projednávané na KD tedy doporučuji provedení navržené změny.

Datum:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
generální projektant

9. Stanovisko TDS:

9.1. **Souhlasím / nesouhlasím**

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, **má** vliv na konečný termín dokončení akce a **nemá** dopad na celkové náklady stavby.

9.3. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na **zpracování dokumentace pro zadání stavby** TDI konstatuje, že **nelze / lze** v tomto případě uplatnit vůči vyhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo.

9.5. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

9.6. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou / nejsou** v souladu se stavebním povolením.

9.7. **TDS** vzhledem výše uvedené skutečností **doporučuje** mandantovi tento ZL **odsouhlasit / neodsouhlasit**.

Datum:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10. Stanovisko objednatele díla:

10.1. V rámci realizace, byly učiněny zjištění, které vedlo po odsouhlasení k vytvoření Změnového listu č. 1.

Při realizaci bylo provedeno vzorování klempířských prvků. Problematika spojená s řešením detailů klempířských prvků byla komplikovaná a časově náročná. I přes to, že vzorování probíhalo v týdenní frekvenci a započalo dle harmonogramu prací, nepodařilo se jej vyřešit v uspokojivém termínu. Samotná realizace klempířských prvků se časově posunula do klimaticky nevhodného období.

Z pohledu investora není příčina nastalé situace na straně zhotovitele. Pro řádné a kvalitní provedení díla je vhodné posunout termín dokončení realizace a provést předmětné práce za vhodných klimatických podmínek. Změna nebude mít vliv na celkovou výši plnění.

Datum:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro věci technické objednatele

Změnový list nabývá účinnosti podpisem dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.