



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Křižovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská, Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

článek I

Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO: 002 96 139
DIČ: CZ 002 96 139
Oprávněná osoba:
Kontaktní osoby:

osobní údaje

7 239

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Profil zadavatele: <https://www.zakazky.krnov.cz>
na straně objednatele

a

2. KARETA s.r.o.

se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8072
IČO: 62360213
DIČ: CZ62360213
Jednající:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: osobní údaje

704

na straně zhotovitele

článek II

Odůvodnění uzavření dodatku



1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 18. 7. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **Křižovatka Říční okruh – Šmeralova – Svatováclavská, Krnov**, když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení realizovaného v otevřeném podlimitním řízení.
2. Zhotovitel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistil, že součástí projektové dokumentace stavby **Křižovatka Říční okruh – Šmeralova – Svatováclavská, Krnov** nejsou práce a dodávky nezbytné k dokončení předmětu smlouvy, bez nichž by nebylo možné dokončenou stavbu užívat řádně a k určenému účelu a po zaměření skutečného stavu díla byly narovnány skutečné výměry stavebních prací.
3. S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II odst. 5 Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto dodatku č. 1.

článek III

Změna vzájemných práv a povinností

1. V souladu s čl. IV odst. 6 Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto Dodatku č. 2 a jeho přílohách č. 1 a 2 se smluvní strany dohodly na změně původní ceny díla uvedené v čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo takto:

Původní celková cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH	7 011 029,08 Kč
DPH 21%	1 472 316,10 Kč
CENA CELKEM včetně dodatku č. 1 a 21% DPH	8 483 345,18 Kč

Práce a dodávky podle Změnového listu č. 2 (Přílohy č. 2) tohoto dodatku:

Méně práce (MP) celkem bez DPH	-92 365,49 Kč
Vícepráce (VP) celkem bez DPH	53 267,14 Kč
Celkový rozdíl MP a VP bez DPH	-39 098,35 Kč
DPH 21%	-8 210,65 Kč
Celkový rozdíl více MP a VCP včetně DPH	-47 309,00 Kč

Nová celková cena díla bez DPH	6 971 930,73 Kč
DPH 21%	1 464 105,45 Kč
NOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH 21% DPH	8 436 036,18 Kč

Slovy: osmmiliónůčtyřistatřicetšesttisíctřicetšestkorunosmnácthaléřů

článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby **Křižovatka Říční okruh – Šmeralova – Svatováclavská, Krnov** zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 7. 2023 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.



3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet, Příloha č. 2 – Změnový list č. 2, včetně odůvodnění změny závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Doložka platnosti právního úkonu: Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila dne 27.11.2023 Rada města Krnova svým usnesením č. 1216/27/RM/2023.

Příloha: č. 1 - Položkový rozpočet
č. 2 - Změnový list č. 2

Za objednatele:

Ing. Tomáš Hradil
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Hradil
Datum: 2023.12.05
12:18:31 +01'00'

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal Ing. Marek
Němec
Datum: 2023.12.05 14:44:47
+01'00'

Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

Jiří Hendrych
2023.12.05 13:08:55 +01'00'

Ing. Libor Síkora
2023.12.05 14:15:13 +01'00'

CENOVÁ NABÍDKA

16.11.2023

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: N23-220.12 - Krmov, Křížovatka Říční okruh - Šmeralova - Svatováclavská_skutečnost

Objekt: ZL č. 2 - Změnový list č. 2 - Skutečnost

Rozpočet: (-) - Méněpráce

1 - Komunikace méněpráce

01 - Komunikace

3	576111223R00	Koberec asfalt.masťix SMA 11+ nad 3 m,4 cm 2291 - 2345		-13 554,00
4	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 2 x 2291 - 4690		-1 296,00
5	577152123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm		-12 312,00
6	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,		-12 042,00
7	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. do 0,60kg/m		-1 026,00
Součet za 01 - Komunikace				-40 230,00

obchodní tajemství

02 - Trubní vedení

29	8996310A0	Tlakové zkoušky potrubí DN150 mm - tlaková zkouška potrubí přípojek UV1-UV8		-5 056,60
Součet za 02 - Trubní vedení				-5 056,60

03 - Doplnující práce na komunikaci

24	911113 OA0	Ocelové silniční zábradlí žár. zink. ponorem s nář. 7,5 - 17		-24 956,50
Součet za 03 - Doplnující práce na komunikaci				-24 956,50

Celkem 1 - Komunikace méněpráce**-70 243,10**

2 - Chodníky a stezky méněpráce

04 - Komunikace

3	592451124R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní skladba 105 x 1,05 - (80,80 + 35,20)*1,05		-2 598,75
5	59245040R	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 20/20. 13 x 0,4 x 1,05 - 5,60 x 1,05		-178,08
6	5924511900R	Dlažba 20x20x6 cm přírodní 608 x 1,05 - 623,0 x 1,05 - (5,50+5,70) x 1,05		-6 712,44
7	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní 15 x 1,05 - 15,40 x 1,05		-115,92
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (105 + 15 + 608 + 38,5 + 13 * 0,4) - 808,3		-12 517,20
Součet za 04 - Komunikace				-22 122,39

Celkem 2 - Chodníky a stezky méněpráce**-22 122,39****Celkem Rozpočet: (-) - Méněpráce****-92 365,49**

Rozpočet: (+) - Vícepráce

3 - Komunikace vícepráce

05 - Doplnující práce na komunikaci

12	58380333R	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm 342 - 330,5		12 914,50
13	368	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/1 342 + 43,5 - 368,5		7 276,00
14	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná tlř. 1t=4,0l (377 - 368,50)*0,25/4		1 302,09
15	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěr 377 - 368,5		2 626,50
Součet za 05 - Doplnující práce na komunikaci				24 119,09

obchodní tajemství

Celkem 3 - Komunikace vícepráce**24 119,09**

4 - Chodníky a stezky vícepráce

06 - Komunikace

4	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba 38,5 x 1,05 - (3,70+13,10+4,90+3,70+2,70)*1,05 - 4		655,62
Součet za 06 - Komunikace				655,62

07 - Doplnující práce na komunikaci

17	592174230R	Obrubník chodníkový 1000/80/250 přírodní 469,7 x 1,05 - (15,8+16,2+20,5+10,8+3,8+11+17,1+25+56,8+10,5+126+15+4,5+26,7+30,5+5,5+15,5) x 1,05	61,42500 KUS 101,00	6 203,93
----	------------	--	------------------------	----------

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Cena celk.
18	917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/1 469,7- 411,2	22 288,50
	Součet za 07 - Doplnující práce na komunikaci	28 492,43
Celkem	4 - Chodníky a stezky vícepráce	29 148,05
Celkem	Rozpočet: (+) - Vícepráce	53 267,14
Celkem	Objekt: ZL č. 2 - Změnový list č. 2 - Skuteč	-39 098,35
CELKEM	Stavba: N23-220.12 - Krnov, Křižovatka Říční okruh - Šmeralov	-39 098,35

obchodní tajemství

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH	Počet
základní	21%	-8 210,65	-47 309,01	19
CELKEM		-8 210,65	-47 309,01	

/hc osobní údaje skg'

U

Změnový list č. 2

(podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu: zhotovitel – KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČO: 62360213

Číslo změny závazku ze smlouvy: Změnový list č. 2

Název změny závazku ze smlouvy: 1. Komunikace - méněpráce
2. Chodníky a stezky - méněpráce
3. Komunikace - vícepráce
4. Chodníky a stezky - vícepráce

Název smlouvy:
„Křižovatka Říční okruh – Šmeralova - Svatováclavská, Krnov“

Smluvní strany:

Objednatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov, IČO 002 96 139,
Zhotovitel: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČO 62360213

Obsah:

1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy
2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu
 - 2.1 Popis změny
3. Finanční plnění
4. Podklady k návrhu změny
 - 4.1 Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
 - 4.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
 - 4.3 Fotodokumentace – příloha č. 2
 - 4.4 Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník
 - 4.5 Zápisy a stanoviska ostatní
5. Závěr
6. Stanovisko zhotovitele stavby

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby **Křižovatka Říční okruh – Šmeralova - Svatováclavská, Krnov** se nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 6 zákona.

2. Předmět změny

2.1. Komunikace - méněpráce

2.1.a. Popis změny:

Po provedení zaměření skutečného stavu nově provedených silničních konstrukcí byl zjištěn rozpor mezi skutečnými a projektovými výměrami.

2.1.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Zhotovitel odečetl rozdíl mezi výměrami ze smluvního rozpočtu a výměrami naměřenými po zaměření skutečného stavu.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- a) Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla. Zpracovatel projektové dokumentace při zpracování projektové dokumentace s touto okolností nepředpokládal.
- b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.2. Chodníky a stezky - méněpráce

2.2.a. Popis změny:

Po provedení zaměření skutečného stavu nově provedených chodníkových konstrukcí byl zjištěn rozpor mezi skutečnými a projektovými výměrami.

2.2.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Zhotovitel odečetl rozdíl mezi výměrami ze smluvního rozpočtu a výměrami naměřenými po zaměření skutečného stavu.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- a) Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla. Zpracovatel projektové dokumentace při zpracování projektové dokumentace s touto okolností nepředpokládal.
- b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.3. Komunikace - vícepráce

2.3.a. Popis změny:

Po provedení zaměření skutečného stavu nově provedených silničních konstrukcí byl zjištěn rozpor mezi skutečnými a projektovými výměrami.

2.3.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Zhotovitel přičetl rozdíl mezi výměrami naměřenými po zaměření skutečného stavu a výměrami ze smluvního rozpočtu.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- a) Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla. Zpracovatel projektové dokumentace při zpracování projektové dokumentace tuto okolností nepředpokládal.
- b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.4. Chodníky a stezky - vícepráce

2.4.a. Popis změny:

Z důvodů výškových a směrových poměrů základů stávající zídky oplocení kolem pozemku ČSOB, bylo navrženo oddálení nově budovaného průběžného chodníku a provedení chodníkových obrubníků i kolem tohoto oplocení.

2.4.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Zhotovitel tyto práce docenil v souladu se SoD.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

- a) Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla. Zpracovatel projektové dokumentace při zpracování projektové dokumentace tuto okolnost nepředpokládal.
- b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- c) Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3. Finanční plnění:

3.1. Komunikace - méněpráce.....	- 70.243,10 Kč
3.2. Chodníky a stezky - méněpráce	- 22.122,39 Kč
3.3. Komunikace - vícepráce	24.119,09 Kč
3.4. Chodníky a stezky - vícepráce	29.148,05 Kč

Absolutní hodnota ZL č. 2 bez DPH145.632,63 Kč

Méně práce dle ZL č. 2 bez DPH.....- 92.365,49 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 2 bez DPH.....53.267,14 Kč

Celková cena Dodatku č. 2 bez DPH.....-39.098,35 Kč

Vyhodnocení podílu ZL č. 2 z ceny díla v %.....2,23 %
Vyhodnocení podílu ZL č. 1 z ceny díla v %.....10,27 %
Vyhodnocení podílu ZL č. 1 a 2 z ceny díla v %.....12,50 %

Celkem provedené dle ZL č. 2 z ceny díla dle §222/4 v %.....0,00 %
Celkem provedené dle ZL č. 1 z ceny díla dle §222/4 v %.....0,21 %
Celkem provedené dle ZL č. 1 a ZL č. 2 z ceny díla dle §222/4 v %.....0,21 %

Celkem provedené dle ZL č. 2 z ceny díla dle § 222/ 6 v %.....2,23 %
Celkem provedené dle ZL č. 1 z ceny díla dle § 222/ 6 v %.....10,06 %
Celkem provedené dle ZL č. 1 a ZL č. 2 z ceny díla dle § 222/ 6 v %.....12,29 %

4. Podklady k návrhu změny

- 4.1 Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
- 4.2 Oceněné rozpočty – příloha č. 1
- 4.3 Fotodokumentace – příloha č. 2
- 4.4 Zápisy z Kontrolních dnů – viz stavební deník
- 4.5 Stanovisko projektanta zástupce památkové péče
- 4.6 Přílohy

Stanovisko AD: /1/ osobní údaje souhlasím osobní údaje
.....
.....
.....



.....
.....
Stanovisko TDS: *ln* **osobní údaje** *a* souhlasím *ř* **osobní údaje**
.....
.....
.....
.....

5. Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby nemohl většinu vzniklých situací popsanou ve Změnovém listu č. 2 předvídat vzhledem k jejich nepřístupnosti. Stejně tak i zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat navrhované, když byly tyto práce potvrzeny až v průběhu provádění vlastního díla, či vznesenými požadavky nebo zjištěními v průběhu realizace stavby.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna vznikla na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění vlastního díla.

Za Zhotovitele: <i>ln</i> osobní údaje <i>sky</i> Datum: 20. 11. 2023 	Za Objednatele: <i>B</i> osobní údaje <i>ř</i> Datum: 20. 11. 2023 Město Krnov Odbor investic 
---	--