

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO DS202301024

na vypracování projektové dokumentace
„Stavební úpravy kino Varšava“

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických: Ing. arch. Jan Lajksner, technický specialista odboru strategického rozvoje a dotací
ve věcech plnění díla a převzetí prací: Ing. Michaela Maturová, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: ŽELEZNÁ s.r.o.
se sídlem: Železná 830/12a, 460 01 Liberec 1,
zastoupené: Ing. arch. Ondřejem Pleštilem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. arch. Ondřej Pleštil, jednatel
IČ: 06891578
DIČ: CZ 06891578
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41206

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2023 Smlouvu o dílo č. DS202301024 (dále jen „Smlouva“), jejíž uzavření bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 527/2023 ze dne 6. 6. 2023.

Předmětem plnění Smlouvy je zejména vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) v rámci projektu „Stavební úpravy kino Varšava“.

II. Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo č. DS202301024 ze dne 14.6.2023.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu prodloužení termínu plnění, a to z důvodu vyvolané změny vytápění a z toho plynoucího potřebného vypracování projektové dokumentace na připojení Kina Varšavy na CZT společnosti Teplárna Liberec, a. s., IČO 62241672 se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec (dále jen „Teplárna Liberec, a. s.“). Vypracování této projektové dokumentace zajistí Teplárna Liberec, a. s.

Projektová dokumentace ohledně přípojky na CZT bude následně zpracována do projektové dokumentace ve stupni DPS dle Smlouvy.

Připravována DPS dle Smlouvy nadále počítá i se stávajícím zdrojem vytápění, tedy plynovými kotli, které budou zachovány jako záložní zdroj vytápění.

III. Termín plnění

3.1 Z důvodu rozšíření předmětu plnění o dodatečné projekční práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a které vyplynuly z okolností uvedených v čl. II tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na prodloužení dílčího termínu plnění.

3.2 Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění odst. 2, čl. VI. *Termín plnění* Smlouvy, který se zcela vypouští a nově zní takto:

Dokončení a předání Díla: předání dokumentace DPS včetně zpracovaného rozpočtu a výkazu výměr – do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo, tj. do 14.2.2024.

3.3 Smluvní strany shodně konstatují, že ve vztahu jen a pouze k vyprojektování přípojky CZT ze strany společnosti Teplárna Liberec, a.s. a jejímu zpracování do DPS dle smlouvy, zhotovitel nenese zodpovědnost za možné průtahy v případě pozdního vyprojektování přípojky CZT.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a jeho uzavřením se stává nedílnou součástí smlouvy. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle smlouvy.

4.3 Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

4.4 Pokud by smlouva ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy v případě potřeby doplněno.

4.5 Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

4.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1031/2023 ze dne 7. 11. 2023.

V. Doložky

5.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

5.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne: 5.12.2023

V Liberci dne: 4.12.2023



.....
Ing. arch. Ondřej Pleštil, jednatel

Za Objednatele:



