

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/416 MĚNÍN – BLUČINA, MOST 416-011 (PŘES D2)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [REDACTED]

IČO: 25869523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- po odbourání mostního svršku a přechodových oblastí byly zjištěny větší tloušťky přechodových desek a křídel než předpokládala PDPS,
- po zaměření horního povrchu NK po odstranění mostního svršku byly lokálně zjištěny nedostatečné spádové poměry. Proto bylo rozhodnuto o zvětšení počtu trubiček pro odvodnění izolace,
- po otryskání a zpřístupnění nosné konstrukce bylo po vizuální prohlídce za účasti projektanta a diagnostika upuštěno od realizace náhrady povrchově korodujících třmínků dodatečně vlepovanou výztuží.

Zdůvodnění změny termínu plnění:

- dle čl. VI odst. 11 smlouvy - vícepráce a překážky v místě plnění (nutnost zpracování změn do RDS), posunem plnění z uvedených důvodů se další plnění dostalo do nevhodných klimatických podmínek. Zaměření pro geometrický plán lez provést až po ukončení stavebních prací na mostě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a předání stavby

do 10. 06. 2024

Předání a převzetí díla

do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

24 392 153,16 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Faktury budou vystavovány za práce provedené v roce 2023 měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Za práce provedené v roce 2024 bude vystavena jedna faktura po dokončení a předání stavby. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE], a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Přílohy:

1. Vyčíslené více a méněpráce
2. Žádost o změnu

V Olomouci, dne 6.12.2023

V Brně, dne 6.12.2023

[REDAKCE]
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE
