

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 17/2023/VS

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 3.2.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Vodo-stavební s.r.o.

se sídlem: : Dr. Milady Horákové 117/71, 460 06 Liberec 6
zapsaná u Krajského soudu: : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102
zastoupená: : Ing. Martin Žagan, jednatel společnosti
: Ing. Petr Myška, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: : [REDACTED]
: [REDACTED]
IČ: : 04753747
DIČ: : CZ04753747
bankovní spojení: : Česká spořitelna a.s., č. ú. 6745652/0800
telefon: : [REDACTED]
fax: : -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodli, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. III do 31.07.2024 (Čas plnění). Termín je
prodloužen z důvodu dodacích lhůt české.

2.2.2 Smluvní strany se dohodli, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. IV (Cena za dílo).

Cena za dílo (dle SoD, č. IV, odst. 4.1) se mění takto:

Původní cena vč. dodatku č. 1a 2:	6 332 738,05 Kč bez DPH
Cena dodatku č.3:	921 039,00 Kč bez DPH
Cena dle SoD a dodatku č.1,2 a č.3:	7 253 777,05 Kč bez DPH

2.2.3. Smluvní strany se dohodli, že tímto dodatkem č. 3 se mění bod 10.3. Dílo bude předáváno a přejímáno jako část díla, samostatně v rozsahu smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2. Dále pak samostatně v rozsahu dodatku č.3.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.5
2. Změnový list č.6.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne

Objednatel:

Zhotovitel:

27-11-2023
.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

.....
Ing. Martin Žagan
jednatel společnosti
Vodo-stavební s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Pítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑤

.....
Ing. Petr Myška
jednatel společnosti
Vodo-stavební s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 05/2023	
Zhotovitel:		Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/71, 460 06 Liberec			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 27. 10. 2023	
Název akce: CL 058 027 Stráž p. R., ČSOV Stráž p. R. – Zátíší - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
S ohledem na změnu stropní desky a zefektivnění samotné čerpací stanice se stavba doplňuje o nákup strojně stíraných česlí. S ohledem na dlouhé dodací lhůty česlí je nutno prodloužit termín do 31.7.2024.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 782 936,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
7 115 674,05 Kč bez DPH			244 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 782 936,00 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 782 936,00 Kč bez DPH, tj. 14,11 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 812 443,65 Kč bez DPH, tj. 14,64 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

tum 20.11.23

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 20.11.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 20.11.23

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

20-11-2023

20.11.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 06/2023	
Zhotovitel: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/71, 460 06 Liberec						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 27. 10. 2023	
Název akce: CL 058 027 Stráž p. R., ČSOV Stráž p. R. – Zátíší - rekonstrukce						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně		
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:						
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny: <i>V průběhu stavby byly koupeny strojně stírané česle. Je nutno k nim doplnit kompletní montáž a následné osazení.</i>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x	
Počet připojených listů výkresů změny:						
Ocenění změny: Celkem + 138 103,00 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 253 777,05 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 138 103,00 Kč bez DPH tj. 2,49 % Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 138 103,00 Kč bez DPH, tj. 2,49 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 089 303,89 Kč bez DPH, tj. 19,63 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 198 265,04 Kč bez DPH, tj. 3,57 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum ...5.11.23

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 20.11.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 20.11.23

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

20.11.2023

0.11.2023

3

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.