

DODATEK Č. 1 KESMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele:SCS_2023_00120

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 15.03.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.**
Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466
Zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
Zástupce po věci technické: [REDACTED]
- IČ 49099469
DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 711620257/0100
Objednatel zmocňuje zástupce firmy VRV a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen **zástupce objednatel**“).

(dále také jako „SVS“)

- 1.2 Zhotovitel: Severočeská servisní a.s.**
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., v Ústí n. L., oddíl B, vložka 2659
Zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupci pro věci technické: [REDACTED]
- IČ 05175917
DIČ CZ05175917
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú. 115-6676840277/0100

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č.1 se mění

čl.7. Čas plnění

7.2. Dokončení prací : 30.12.2023

čl.8. Smluvní cena za dílo

8.1. a)Cena dle SOD 4 625 301,66 Kč (bez DPH)

Dodatek č.1 101 712,40 Kč (bez DPH)

Cena celkem včetně dodatku č.1 4 727 014,06 Kč (bez DPH)

Odůvodnění: Změna technologie opravy vnitřních omítek, po zjištění, že stěny jsou obloženy historickým heraklitem.

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

27-11-2023

V Teplicích dne

Severočeská vodárenská spol.
Objednatel:

V Teplicích dne

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2023	
Zhotovitel:		Severočeská servisní a.s.			
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 14.11. 2023
Název akce: CL009104 VDJ Doksy, Štědrá – oprava vodojemu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		123268 - CL_009104_Oprava vodojemu Doksy - Štědrá - DODATEK č.1			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Nepředvídatelné stavební práce v rozsahu: 1) Při opravě střešního pláště zjištěn zvlhý, zdegradovaný betonový a dřevěný podklad pod střešní krytinou. 2) Při demontáži dveřní zárubně zjištěny navlhé staticky uvolněné cementotřískové desky, které tvořili obložení vnitřních stěn.</p> <p>Návrh řešení – 1) Oprava střešní konstrukce bude provedena v rozsahu nové hydroizolační folie, tepelně izolačních desek z pěnového polystyrénu, povlakové krytiny včetně klempířských prvků. 2) V rámci oprav stěn budou provedeny demontáže vč. likvidace cementotřískové desky ze stěn a provedeny nové vnitřní omítky.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
Celkem + 101 712,40 Kč (bez DPH)					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
4 727 014,06 Kč (bez DPH)			30 / třicet kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: ...101 712,40 Kč (bez DPH)</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 212 060,25 Kč (bez DPH), tj. 4,58 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 110 347,85 Kč bez DPH, tj. 2,38 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 212 060,25 Kč (bez DPH), tj. 4,58 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 110 347,85 Kč bez DPH, tj. 2,38 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 13					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

ě Datum 14. 11. 2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací — nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- víceprací / méněprací nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- víceprací / méněprací jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací — nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- víceprací / méněprací nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

4) Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami (§ 222 odst. 7 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele

- ~~- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;~~
- ~~- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;~~
- ~~- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.~~

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 22 - 11 - 2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Pítkovská 1689

IČO 430099 Podpis Datum 22 - 11 - 2023

Ing. Robert Pažout

Datum 22 - 11 - 2023

Datum 13. 11. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.