

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20231113
Stavba: Vícepráce LC U lavičky 2

KSO:
Místo: Dolní falknov

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ing. Michal Jankovič

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			46 158,10
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	46 158,10	9 693,20
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	55 851,30
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20231113

Stavba: Vícepráce LC U lavičky 2

Místo: Dolní falknov

Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: 

Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		46 158,10	55 851,30
20231113	Vícepráce LC U lavičky 2	46 158,10	55 851,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce LC U lavičky 2

Místo: Dolní falknov

Datum: 14. 11. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 158,10

D HSV Práce a dodávky HSV

46 158,10

D 1 Zemní práce

-229,10

7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	69,18	3 459,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	--

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	39,94	199,70	
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	--

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

13	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	5,000	941,06	4 705,30	
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-48,420	114,31	-5 534,89	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-48,420	63,16	-3 058,21	
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

D 2 Zakládání

46 387,20

51	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	45,300	1 024,00	46 387,20	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení






Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274354111

VV pasy 12*4*0,9+1,05*2 index ceny dle SoD 0,800

45,300

VV Součet

45,300

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 18.11.2023		
Název zakázky: LC U Iavičky-TZ				
Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič., IČ:86966316				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.		IČ 42196451		
Název akce (majetku): oprava a technické zhodnocení		Číslo objektů: SO 201-most	Stavební díly: ---	
Popis změny: změna ceny díla a změna termínu dokončení stavby				
Při zemních pracích bylo zjištěno nestabilní podloží v místech základových pasů opěr mostu a je nutné pasy zapažit a vybetonovat do ztraceného bednění, současně je nutné čerpat vodu v delším časovém úseku, než stanoví projekt, od pažení výkopu z jedné strany bylo vzhledem k výše uvedenému upuštěno				
Zdůvodnění změn: SO 201-most-nutné bednění základového pasu s ohledem na nestabilní podloží, v místě výkopu jsou „tekuté písky“, skutečná délka čerpání vody je delší než stanoví projekt- uvedeno v SD, upuštěno od pažení výkopu s ohledem na oboustranné bednění základového pasu				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano		Datum: 18.11.2023	Podpis: / 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	
	do ceny:	Snižování ceny o: (Kč bez DPH)	I: 8593,1 N: 0	Bilance: +46158,10
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 54751,20 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně (bez autorského dozoru)		4.596.016,21 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně (bez autorského dozoru)		4.596.016,21 Kč bez DPH /		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 18.11.2023	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 18.11.2023	Podpis: 	
Přílohy: kopie SD, změnový rozpočet				