

DODATEK Č. 3 K SMLouvĚ O DÍLO

CES / 2517 / 23 / ROPA

Číslo zhotovitele: -

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 4. 2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : ██████████
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ██████████
 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
 technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
 smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Jostav spol. s r. o.

se sídlem : Studánecká 74, 463 03
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4222
 zastoupená : Daliborem Zmekem, jednatelem
 zástupce pro věci technické : ██████████
 IČ : 47785233
 DIČ : CZ47785233
 bankovní spojení : ČSOB, a.s, pob. Liberec, č.ú. 673526613/0300
 telefon : ██████████
 fax : ██████████

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn ██████████
 Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je l ██████████

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Text odstavce 4.1. se ruší a nahrazuje se textem:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
 o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve
 znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše
 je stanovena částkou:

cena dle SoD celkem: 4 749 521, - Kč (bez DPH)
 cena Dodatku č. 3 celkem: 603 039,60 Kč (bez DPH)
cena celkem vč.dodatků: 5.352.560,60 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění SoD a dodatků s DPH činí celkem 6.476.598,33 Kč.

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva a její předchozí dodatky nezměněny.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 03/2023

- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Stráži nad Nisou, dne 26.10.2023

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 43099469, DIČ CZ43099469
⑤

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:

JOSTAV s.r.o.
Studánecká 74
463 03 STRAŽ N. N.
DIČ CZ47785233

Dalibor Zmeko
jednatel
Jostav spol. s r. o.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 03/2023	
Zhotovitel:		Jostav spol. s r. o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a. s.		Datum: 27. 10. 2023	
Název akce: CL 053 014 Skalice u České Lípy, u nádraží ČD – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X
Odkazy	na specifikaci:	-			
	na výkresy:	-			
	na rozpočtové podklady:	ANO – rekapitulace, rozpočet VCP, rozpočet MCP			
	na jinou část smlouvy:	-			
Popis a zdůvodnění změny:					
Projektová dokumentace předpokládala provádění asfaltových povrchů v koordinaci s KSSLK a obcí Skalice u České Lípy. Ke koordinaci nedošlo z důvodu že PD a SoD Obce Skalice s jejím zhotovitelem neobsahovala práce zahrnující povrchy díla SVS. Aby byly dodrženy podmínky vyjádření stanovené KSS LK pro uložení sítí v komunikaci dle TP 170 je nutno provést změnu skladby asfaltového souvrství v rýze vodovodního řadu a zajistit obnovu povrchu dotčené komunikace obrusnou vrstvou asfaltu v celé šíři vozovky.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 603 039,60 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
5 352 560,60 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 603 039,60 Kč bez DPH , tj. 12,70 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 647 733,60 Kč bez DPH, tj. 13,64 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 44 694,- Kč bez DPH, tj. - 0,94 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 647 733,60 Kč bez DPH, tj. 13,64 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 44 694,- Kč bez DPH, tj. - 0,94 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 692 427,60 Kč bez DPH, tj. 14,58 % nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 603 039,60 Kč bez DPH, tj. 12,70 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

s.r.o.
74
N. N
233
12000

14.10.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2023 02.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

08 - 11 - 2023

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

5. 11. 2023

Zástupce objednatele:

Souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Datum 20 - 11 - 2023

Datum 23. 11. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.