

**SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1****I. Smluvní strany**

## I. Smluvní strany

**Objednatel :** Město Pelhřimov  
Masarykovo náměstí 1  
393 01 PELHŘIMOV

**IČ :** 00248801

**Zastoupené:** Ladislavem Medem – starostou města  
Zdeněk Jaroš – místostarostou

**Zástupce pro věci technické:** Daniel Junek

**Profil zadavatele:**  
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

**Zhotovitel:** **Status stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec 396 24**

**zástupce pro věci smluvní:** František Kubů – předseda představenstva  
Ing. Karel Hájek – člen představenstva

**zástupce pro věci technické:** Ing. Karel Hájek – člen představenstva

**IČ:** 46679120

**DIČ:** CZ46679120

**zápis v obchodním rejstříku:** Zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B, vložka 487

**„Úprava sociálního zázemí ve 2.NP objektu radnice,  
Masarykovo náměstí č.p.1, Pelhřimov“.**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 298/23 ze dne 13.10.2023 mění tyto články:

**III. Termín plnění**

Změna termínu dokončení díla je způsobena nemožností zhotovitele provádět práce dle schváleného harmonogramu, jelikož došlo při odstraňování maleb kleneb k objevu původní historické výmalby a bylo úsekem památkové péče MěÚ Pelhřimov rozhodnuto o restaurování těchto původních dochovaných vrstev (12 dní) a rovněž požadavkem objednatele na provedení dodatečných stavebních prací.

**Původní termín dokončení stavby:** 8.12.2023  
**Nový termín dokončení stavby:** 20.12.2023

**IV. Cena za dílo**

Změna ceny je způsobena požadavkem objednatele na provedení dodatečných stavebních prací, spočívající zejména s výmalbou dalších navazujících prostor, úpravou rozvodů TZB a materiálové změny dělicích sanitárních příček.

Původní cena bez DPH	1 493 000,00 Kč	s DPH 1 806 530,00 Kč
Nová cena bez DPH	1 663 815,67 Kč	s DPH 2 013 216,96 Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 298/23 ze dne 13.10.2023 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 6.12.2023

.....  
p. Ladislav Med  
starosta města

.....  
p. František Kubů  
předseda představenstva

.....  
Zdeněk Jaroš  
místostarosta

.....  
Ing. Karel Hájek  
místopředseda představenstva