

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 1-01-23-002-GAEV

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.04.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
zastoupená: Zdeněk Pavel, prokurista
Martin Kománek, prokurista
zástupce pro věci technické:
IČ: 254 29 949
DIČ: CZ 25429949
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1121101929/5500
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je vedoucí provozní jednotky.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. Smlouvy Cena za dílo se mění a zní nově následovně:

„4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 15.890.626,40 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 19.227.657,94 Kč

Celková cena byla změněna na základě změnového listu č. 1, který je součástí dodatku a je odsouhlasen oběma smluvními stranami. Souhlas se změnovým listem vydal i technický dozor investora (dále jen „TDI“). Změnový list č. 1 je v celkové výši **470.626,56 Kč** bez DPH.

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Návrh změny č. 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne 20 - 11 - 2023

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zdeněk Pavel / Martin Kománek
prokuristé
STRABAG Rail a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

41

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1035/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
DIČ/VAT ID: CZ25429949

Příloha č. 1

Návrh změny č. 1

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo: 01/2023 | |
| Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. | | | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | | Datum: 01.11.2023 | |
| Název akce: DC 007 318 - Děčín, Plavební, K. Čapka, Řetězová - rekonstrukce vodovodu a kanalizace | | | | | |
| Způsob odeslání/předání/datum: | poštou | E-mailem- X | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | | | | | |
| na specifikaci: | | | | | |
| na výkresy: | | | | | |
| na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet ZL 01 – příloha č.1 | | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <p>Při realizaci stavebního objektu IO 2.2 bylo při řezání asfaltu zjištěno, že pod obrusnou vrstvou se nachází prostý beton o tloušťce 21 cm, který je nutné odřezat, odstranit a uložit na skládku. Bez toho není možné provedení řádného hloubení rýhy pro umístění vodovodu.</p> <p>Při realizaci stavebního objektu IO 2.1 není možné provedení celého úseku bezvýkopovou technologií, neboť podloží obsahuje objemné kamenné vrstvy. Z tohoto důvodu je nutné provedení více pracovních jam, než předpokládal projekt. V závislosti na tom, dojde ke změnám na rozsahu podkladních a obrusných vrstvách komunikace.</p> <p>Dle požadavku města je v křižovatce ul. Labská x K. Čapka nutná obnova obrusné vrstvy celé šíří tak, aby nevznikaly pracovní spáry mezi novým a starým asfaltovým obrusem. K tomuto požadavku došlo v souvislosti s realizací obnovy obrusné vrstvy dotčené křižovatky v loňském roce.</p> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| Celkem + 470 626,56 Kč + DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla 15 890 626,40 Kč bez DPH | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů | | |
| Cena dle SoD 15 419 999,84 Kč bez DPH ZL 01 470 626,56 Kč bez DPH | | | | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 470 626,56 Kč bez DPH , tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 3,05 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 548 675,76 Kč bez DPH, tj. 3,56 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 78 049,19 Kč bez DPH, tj. 0,50 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 548 675,76 Kč bez DPH, tj. 3,56 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 78 049,19 Kč bez DPH, tj. 0,50 % nabídkové ceny. | | | | | |

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 3. 11. 2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 3. 11. 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 4. 11. 2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 23. 11. 2023

Datum 23. 11. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.