

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 20.05.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Pítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
zapsaná u Krajského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 6848
zastoupená: Ing. Milanem Pavličem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 26212005
DIČ: CZ26212005
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 7504682/0800
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek 3.2 smlouvy – termín dokončení se prodlužuje do 30.09. 2024.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.3

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel: **Čermák a Hrachovec a.s.**
Smíchovská 31, Praha 5

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.


Ing. Milan Pavlič
generální ředitel
Čermák a Hrachovec a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

49

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2023	
Zhotovitel:		Čermák a Hrachovec a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 14.11.2023	
Název akce: TP028016 Novosedlice, Vrchoslavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	NE			
	na rozpočtové podklady:	NE			
	na jinou část smlouvy:	Ano odstavec III Čas plnění			
Popis a zdůvodnění změny termínu: Nepovolení prací v zimním období v komunikaci ve správě Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Nelze provádět výkopové práce od 1.11.2023 do 31.3.2024. V trase kanalizace stoky „A“ a vodovodního řádu „1“ kolize s inženýrskými sítěmi. Nutný ruční výkop a zajištění těchto sítí.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem		0,00 Kč			
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 30.09.2023 274 (dvěstěsedmdesátčtyři) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou nedojde k navýšení rozpočtu.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 0,00 bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Datum 14.11.2023		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Datum: 14.11.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Datum: 23.11.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ rovněž.

Datum: 24 -11- 2023

Datum: 24 -11- 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Harmonogram stavby: TP 028 016 Novosedlice, Vrchoslavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

	rok 2023					rok 2024									
	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	
vytýčení stavby a stávajících IS	X					X			X						
frézování trasy kanalizace a vodovodu	X								X						
rekonstrukce kanalizace st. A/B/D cca 90m	X	X	X	X	X				X	X	X				
rekonstrukce kanalizace st. E cca 112m						X	X	X	X	X					
rekonstrukce kanalizace st. F cca 37m								X	X	X					
rekonstrukce kanalizace st. C cca 226m										X	X	X	X	X	
rekonstrukce vodovodu řad 1 cca 194m		X	X	X	X				X	X	X				
rekonstrukce vodovodu řad 2 cca 78m										X	X	X	X		
rekonstrukce vodovodu řad 3 cca 153m												X	X	X	
obnova povrchů				X										X	
předání stavby														X	
	361 644,72 Kč	1 375 250,26 Kč	709 476,53 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	480 000,00 Kč	980 000,00 Kč	980 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	2 055 629,13 Kč	

13 542 000,64 Kč

Postup prací může být ovlivněn technologickými přestávkami/nepříznivými klimatickými podmínkami, geologickými podmínkami, archologickými nálezy, havarijními stavy stávajících inženýrských sítí či technickými požadavky provozovatele při výstavbě.

Technologická přestávka

Od 8.1.2024 do 31.3.2024 máme požádáno o zvl. už. a částečnou uzavírku na výstavbu kanalizace - stoka E a stoka F
Od 1.3.2024/event. 1.4.2024 do 30.8.2024 budeme žádat o zvl. už. a úplnou uzavírku ul. Vrchoslavská - zbytek stavby

