

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo objednatele: OR/23/21510

číslo zhotovitele: 2023-MT-17

na zhotovení stavby

### „Modernizace mostu ev. č. 317 – 005A Choceň“

#### Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**  
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman  
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú. 220430336/0300

Zhotovitel: **MADOS MT s.r.o.**  
sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
zastoupen: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  
IČO: 25297899  
DIČ: CZ25297899  
zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982  
Bankovní spojení: KB a.s.  
č.ú. 19-8575810297/0100

uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo.

Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2023 Smlouvu o dílo č. OR/23/21510 na zhotovení stavby „Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy jsou změny díla popsané v příložených změnových listech č. 1 a č. 2.

#### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. Smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 6 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. Smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **45 904 649,12** Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 9 639 976,36 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 55 544 625,48 Kč.

V ostatním se článek 2. Smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. Smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„6. Oceněné soupisy prací změnových listů č. 01 a 02“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

### **Článek II.**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Oceněné soupisy prací změnových listů č. 01 a 02

Vstupem tohoto Dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 6 Smlouvy.

### **Článek III.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento Dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek Smlouvy se uzavírá ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Za objednatele:

Za zhotovitele:


\_\_\_\_\_  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman


\_\_\_\_\_  
Ing. Ivo Muthsam  
jednatel společnosti

*schváleno usnesením Rady Pardubického kraje R/1952./23 ze dne 6. 11. 2023*




<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec n. Orlicí
Změnový list vystavil:	██████████
Datum:	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/19/24877 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>SO 001, Všeobecné a předběžné položky</b></p> <p>2. Vyúčtování prací za ruční řízení dopravy náležitě proškolenými a poučenými pracovníky.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Add 2.) Zhotovitel v souladu s SOD a schváleným HMG, požádal Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát vydání stanoviska ke zvláštnímu užívání silnic v obci Choceň. K této žádosti byl dne 24.4.2023 vydán souhlas s podmínkou, že v rámci stavby budou silniční provoz řídit v době ranní a odpolední špičky (v časech od 06:00 hod. do 08:00 hod. a od 14:00 hod. do 16:00 hod.) náležitě poučené a proškolené osoby zhotovitele stavby – kyvadlově, tzv. "na ruce", aby byla zajištěna v maximální možné míře plynulost dopravy (dále viz příloha č. j. KRPE-35500-2/ČJ-2023-171106 a MUVM/025521/2023/10).</p> <p>V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu díla.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>637 560,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>637 560,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH : <b>771 447,60 Kč</b>	<u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:



















[REDACTED]

ČESKÁ REPUBLIKA

[REDACTED]

[REDACTED]





# Oprava mostu ev. č. 317-005A a OK

termín: 02.05 - 21.05.2023

— částečně uzavřený úsek



Legenda:



POZOR  
CHOCĚŇ MĚSTĚ  
OPRAVA MOSTŮ  
TVORBA KOLON



[Redacted]

[Redacted]



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

eñ

[Redacted]





### NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 2023\_02\_27 Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň  
**Objekt:** 001 Všeobecné a předběžné položky  
**Rozpočet:** 001.1.ZH Všeobecné a předběžné položky

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** MADOS MT s.r.o.

**Základní cena:** 1 306 875,00 Kč

**Cena celková:** 1 944 435,00 Kč

**DPH:** 408 331,35 Kč

**Cena s daní:** 2 352 766,35 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00  
**Náklad na měrnou jednotku:** 1 944 435,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2023\_02\_27 Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň  
Objekt: 001 Všeobecné a předběžné položky  
Rožpočet: 001.1.ZH Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU  I=1,000 [A]	KČ	1,000	18 750,00	18 750,00
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ  Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě. Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení, vodovod, v trase přilehlé přechody. Přechody nulino ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.  I=1,000 [A]	KPL	1,000	206 250,00	206 250,00
3	029112		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ  geodetické zaměření vrstev pro určení kubatur vyrovnávek (dle zaměření přilehlých řezů v PD)  I*0,2=0,200 [A]	HA	0,200	181 250,00	36 250,00
4	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU  Vypracování mostního listu (dle ČSN 736220 a ČSN 736221) včetně zápisu do BSM. Položka zahrnuje zpracování ML k SO 201.  I=1,000 [A]	KUS	1,000	7 500,00	7 500,00
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS  Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek	KČ	1,000	175 000,00	175 000,00

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2023\_02\_27 Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň  
 Objekt: 001 Všeobecné a předběžné položky  
 Rozpočet: 001.1.ZH Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 4 paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). Zahnuje havarijní plán, protipovodňový plán a projekt dopravné inženýrských opatření. I=1,000 [A]				
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ  V rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 3paré. I=1,000 [A]	KPL	1,000	63 750,00	63 750,00
7	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN  Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci zřízení na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora. I=1,000 [A]	KČ	1,000	43 750,00	43 750,00
8	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY  Pasport dotčených komunikací a budov, př. oslatických objektů před a po stavbě. I=1,000 [A]	KČ	1,000	106 250,00	106 250,00
9	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2023\_02\_27 Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň  
Objekt: 001 Všeobecné a předběžné položky  
Rožpočet: 001.1.ZH Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	02971		Vypracování 1. mostní prohlídky (dle ČSN 736220 a ČSN 736221) včetně zápleu do BSM. Položka zahrnuje zpracování HMP SO 201 I=1,000 [A]	KPL	1,000	6 250,00	6 250,00
			OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU Monitoring v průběhu stavebních prací pro speciální objekty - hluboké stavební jámy nebo odkryvy. Pro aktivní zónu komunikace na celou stavbu. I=1,000 [A]	KPL	1,000	6 250,00	6 250,00
11	02991	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Informační tabule (billboard), specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (billboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce, a upevněna k dostatečně únosným přenosným nosičům dopravních značek, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vltěznému uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule. Jeden úsek. Vždy na začátku a konci stavby. I*1=1,000 [A]	KUS	1,000	28 125,00	28 125,00
12	02991	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Trvalá pamětní deska, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětní desky o rozměrech min 300 x 400mm - deska. Jedná se o kompletní provedení pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 1x0,5x0,5 m). Tvar, materiál, vzhled a velikost upřesní investor stavby vltěznému uchazeči během realizace stavby. Místo umístění bude dohodnuto s investorem stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném místě v blízkosti silnice. I=1,000 [A]	KUS	1,000	37 500,00	37 500,00

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: 2023\_02\_27 Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň  
 Objekt: 001 Všeobecné a předběžné položky  
 Rozpočet: 001.1.ZH Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	03100		<p>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</p> <p>Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.</p> <p>Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřebu zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřebu stavby, Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záborom veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady</p> <p>za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.</p> <p>Dva úseky. 2=2,000 [A]</p>	KPL	2,000	281 250,00	562 500,00
14	02720		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Vyúčtování prací za ruční řízení dopravy náleží k průškoleným a puúčovním pracovníkům. Příloha - Cenová nabídka subdodavatele BRIA-SECURITY, Třebechovice p. O., 503 46</p>	HOD	0,000	1 897,50	0,00
	ZBV:	1	<p><i>Dodatečné všeobecné náklady nutné k realizaci</i></p> <p>Viz příloha (rozpis dní ručního řízení dopravy)</p> <p>336,00=336,000 [A]</p>		336,000		637 560,00
				aktuální množství	336,000		637 560,00

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: 2023\_02\_27 Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň  
 Objekt: 001 Všeobecné a předběžné položky  
 Rozpočet: 001.1.ZH Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	01400		POPLATKY - Náklady na náhradu škody za nevýrobu na MVE Perla Choceň Náklady na náhradu škody za nevýrobu na MVE Perla Choceň, příloha kalkulace nákladů, příloha daňové doklady FV2023011; FV2023014	KPL	0,000	372 303,36	0,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>1 944 435,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>1 944 435,00</b>

## Rozbor ceny

Položka	027200	Silniční provoz - řízení dopravy	
TOV	002	Řízení dopravy	MJ KPL

H	Přímý materiál		0,00
NC	z toho nákupní cena		0,00
D	z toho doprava		0,00
M	Mzdové náklady		0,00
P	z toho přímé mzdy		0,00
O	odvody 0,0 % z mezd		0,00
S	Stroje		0,00
T	Ostatní přímé náklady		1650,00
SUB	Poddodávky		0,00
PZN	<b>Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T]</b>		<b>1 650,00</b>
	<b>Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]</b>		<b>1 650,00</b>
R1	Režie Výrobní 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[S]+[T]		82,50
R2	Režie Správní 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[S]+[T]		82,50
R3	Režie 3 0,00 % z []		0,00
	<b>Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]</b>		<b>165,00</b>
	<b>Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]</b>		<b>1 815,00</b>
Z	Zisk 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[S]+[T]		82,50
R4	Režie 4 0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
	<b>Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]</b>		<b>1 897,50</b>
<b>Jednotková cena</b>			<b>1 897,50</b>
	Hmotnost		0,00000
	Normohodiny		0,000

P.Č.	T	Kód položky	Náze	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	T	501	Vyúčtování prací za ruční řízení dopravy náležitě proškolenými a poučenými pracovníky	hod	1,00000	1 650,00	1 650,000
<b>Tarify</b>							

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<i>číslo OZ: 2</i>	
Zhotovitel:	MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec n. Orlicí		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 24.10.2023	
Název akce: <b>Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input type="checkbox"/>
<b>Předmět změny:</b>			
SO 001, Všeobecné a předběžné položky			
1. Náklady na náhradu za nevýrobu na MVE Perla Choceň.			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Add 1.) Zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací, dodatečnou informací a smlouvou o dílo, zahájil předběžná jednání se správcem vodního toku Povodím Labe s.p, a provozovatelem MVE, v otázce snížení regulované hladiny toku. Podkladem pro toto jednání byl zhotovitelem zpracovaný denní HMG na základě, kterého byl definován celkový počet 12 dní potřebných pro účely stavebních úprav na spodní stavbě.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Požadavek zástupce investora			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<b>Příloha:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Položkový rozpočet změn ve formátu pdf</li> <li>• Oznámení ze dne 8.6.2023 – Snížení regulované hladiny toku</li> <li>• Kalkulace položky 01400 - POPLATKY – Náklady na náhradu škody za nevýrobu na MVE Perla Choceň</li> <li>• Daňový doklad za ušlou výrobu na MVE Perla Choceň – FV2023011</li> <li>• Daňový doklad za ušlou výrobu na MVE Perla Choceň – FV2023014</li> </ul>			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 2
Zhotovitel:	MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec n. Orlicí
Změnový list vystavil:	
Datum:	24.10.2023
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/19/24877 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>SO 001, Všeobecné a předběžné položky</b></p> <p>1. Náklady na náhradu za nevýrobu na MVE Perla Choceň.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Add 1.) Zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací, dodatečnou informací a smlouvou o dílo, zahájil předběžná jednání se správcem vodního toku Povodím Labe s.p, a provozovatelem MVE, v otázce snížení regulované hladiny toku. Podkladem pro toto jednání byl zhotovitelem zpracovaný denní HMG na základě, kterého byl definován celkový počet 12 dní potřebných pro účely stavebních úprav na spodní stavbě.</p> <p>V rámci realizace stavby bylo nutné provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí řádného hospodáře nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu díla.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>355 380,48 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>355 380,48 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH : <b>430 010,38 Kč</b>	<u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

### NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** 2023\_02\_27 Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň  
**Objekt:** 001 Všeobecné a předběžné položky  
**Rozpočet:** 001.1.ZH Všeobecné a předběžné položky

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** MADOS MT s.r.o.

**Základní cena:** 1 306 875,00 Kč

**Cena celková:** 1 662 255,48 Kč

**DPH:** 349 073,65 Kč

**Cena s daní:** 2 011 329,13 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 662 255,48 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: 2023\_02\_27 Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň  
 Objekt: 001 Všeobecné a předběžné položky  
 Rozpočet: 001.1.ZH Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU  I=1,000 [A]	KČ	1,000	18 750,00	18 750,00
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ  Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě. Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správce. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárními zápisy příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovody, sdělovací kabely, elektrické vedení, vodovody, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.  I=1,000 [A]	KPL	1,000	206 250,00	206 250,00
3	029112		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ  geodetické zaměření vrstev pro určení kubatur vyrovnávek (dle zaměření příčných řezů v PD)  I*0,2=0,200 [A]	HA	0,200	181 250,00	36 250,00
4	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU  Vypracování mostního listu (dle ČSN 736220 a ČSN 736221) včetně zápisu do BSM. Položka zahrnuje zpracování ML k SO 201.  I=1,000 [A]	KUS	1,000	7 500,00	7 500,00
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS  Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek	KČ	1,000	175 000,00	175 000,00

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2023\_02\_27 Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň  
Objekt: 001 Všeobecné a předběžné položky  
Rozpočet: 001.1.ZH Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stanovených zadávaní dokumentací Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 4 paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). Zahrnuje havarijní plán, protipovodňový plán a projekt dopravně inženýrských opatření. 1=1,000 [A]				
6	02944		<b>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</b> V rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 148/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 3paré. 1=1,000 [A]	KPL	1,000	63 750,00	63 750,00
7	02945		<b>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</b> Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora. 1=1,000 [A]	KČ	1,000	43 750,00	43 750,00
8	02950		<b>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</b> Pasport dotčených komunikací a budov, př. ostatních objektů před a po stavbě. 1=1,000 [A]	KČ	1,000	106 250,00	106 250,00
9	02953		<b>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA</b>	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00



**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: 2023\_02\_27 Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň  
 Objekt: 001 Všeobecné a předběžné položky  
 Rozpočet: 001.1.ZH Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vypracování 1. mosní prohlídky (dle ČSN 736220 a ČSN 736221) včetně zápisu do BSM. Položka zahrnuje zpracování HMP SO 201 I=1,000 [A]				
10	02971		<b>OSTATÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU</b>	KPL	1,000	6 250,00	6 250,00
			Monitoring v průběhu stavebních prací pro speciální objekty - hluboké stavební jámy nebo odkryvy. Pro aktivní zónu komunikace na celou stavbu. I=1,000 [A]				
11	02991	a	<b>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</b>	KUS	1,000	28 125,00	28 125,00
			Informační tabule (billboard), specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (billboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a upevněna k dostatečně únosným přenosným nosičům dopravních značek, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vližnému uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule.  Jeden úsek. Vždy na začátku a konci stavby. I*1=1,000 [A]				
12	02991	b	<b>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</b>	KUS	1,000	37 500,00	37 500,00
			Trvalá pamětní deska, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětní desky o rozměrech min. 300 x 400mm - deska. Jedná se o kompletní provedení pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 1x0,5x0,5 m). Tvar, materiál, vzhled a velikost upřesní investor stavby vližnému uchazeči během realizace stavby. Místo umístění bude dohodnuto s investorem stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném místě v blízkosti silnice.  I=1,000 [A]				

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 2023\_02\_27 Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň  
Objekt: 001 Všeobecné a předběžné položky  
Rozpočet: 001.1.ZH Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	03100		<b>ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</b>  Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.  Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody mědí po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitorování vývoje stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záбором veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady  za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.  Dva úseky 2=2,000 [A]	KPL	2,000	281 250,00	562 500,00
14	02720		<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU</b> DOPRAVY  Vyúčtování prací za ruční řízení dopravy náležitě proškolenými a poučenými pracovníky. Příloha - Cenová nabídka subdávatele BRIA-SECURITY, Třebachovice p. O., 503 46	HOD	0,000	1 897,50	0,00
15	01400		<b>POPLATKY - Náklady na náhradu škody za nevyrobu na MVE Perla</b> Choceň  Náklady na náhradu škody za nevyrobu na MVE Perla Choceň, příloha kalkulace nákladů, příloha daňové doklady FV2023011; FV2023014	KPL	0,000	355 380,48	0,00
ZBV:		2	Dodatečné všeobecné náklady nutné k realizaci		1,000		355 380,48



**POLOŽKY ROZPOČTU**

<b>Stavba:</b>	2023_02_27	Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň
<b>Objekt:</b>	001	Všeobecné a předběžné položky
<b>Rozpočet:</b>	001.1.ZH	Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Náklady na náhradu škody za nevýrobu na MVE Perla Choceň 1,00=1,000 [A]				
				aktuální množství	1,000		355 380,48
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>1 662 255,48</b>
<b>Celkem:</b>							<b>1 662 255,48</b>

## Rozbor ceny

Položka	.01400	Provoz dalšího subjektu	
TOV	001	Náhrada škody za nevýrobu	MJ KPL

H	Přímý materiál	0,00
NC	z toho nákupní cena	0,00
D	z toho doprava	0,00
M	Mzdové náklady	0,00
P	z toho přímé mzdy	0,00
O	odvody 0,0 % z mezd	0,00
S	Stroje	0,00
T	Ostatní přímé náklady	338457,60
SUB	Poddodávky	0,00
<b>PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]</b>		<b>338 457,60</b>
<b>Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]</b>		<b>338 457,60</b>
R1	Režie Výrobní 0,00 % z [NC]+[D]+[P]+[S]+[T]	0,00
R2	Režie Správní 5,00 % z [NC]+[D]+[P]+[S]+[T]	16922,88
R3	Režie 3 0,00 % z []	0,00
<b>Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]</b>		<b>16 922,88</b>
<b>Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]</b>		<b>355 380,48</b>
Z	Zisk 0,00 % z [NC]+[D]+[P]+[S]+[T]	0,00
R4	Režie 4 0,00 % z []	0,00
NK	Nekalkulované náklady	0,00
<b>Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]</b>		<b>355 380,48</b>
<b>Jednotková cena</b>		<b>355 380,48</b>
Hmotnost		0,00000
Normohodiny		0,000

P.Č.	T	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	T	901	Náklady na náhradu škody za nevýrobu na MVE Perla Choceň	hod	338 457,60000	1,00	338 457,600

**Tarify**

[REDACTED]

