

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. OR/21/75011
na zhotovení díla**

**„Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II.
etapa“**

Veřejná zakázka
P21V00000112

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 220430336/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo Ing. Pavel Jakubec

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman

(dále jen jako „**objednatel**“)

2. Zhotovitel: **Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/366 Pohledy – křižovatka s I/43**
se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
zastoupen: Mgr. Michalem Kropáčem, Ing. Michalem Šumpíkem
a Ing. Zdeňkem Babkou

Společník 1, správce:

M – SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ4219686

Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Společník 2:

EUROVIA CS, a.s.


Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924


DIČ: CZ45274924

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561


Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:




Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:



Osoby oprávněné k převzetí staveniště:



Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:



(dále jen jako „**zhotovitel**“)

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/75011 na zhotovení stavby „Modernizace silnice II/366 Pohledy – křižovatka s I/43 I. a II. etapa“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 uzavřeným dne 17. 10. 2023 a dodatkem č. 2 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto dodatku Smlouvy je kompenzace mimořádného nárůstu cen vstupních surovin a materiálů ve stavebnictví a dále nárůstu cen pohonných hmot v důsledku nepředvídatelných vnějších událostí ovlivňujících celkovou ekonomickou situaci, zejm. z důvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, pro které nelze nadále mít za spravedlivé trvání na ceně díla, resp. jednotkových cenách, vycházejících z nabídky zhotovitele ze dne 2. 6. 2021, která byla určující pro smluvní cenu.
2. Cílem provedené cenové indexace pak je zajistit, aby úplata za části díla provedené v době trvající cenové mimořádnosti vzrostla poměrně k cenovému nárůstu popsánému cenovou soustavou, na jejíž bázi je postaven soupis prací stavby, tak, aby zhotovitel nenesl dramaticky zvýšené náklady na realizaci, se kterými nemohl v době podání nabídky počítat.
3. Vyjednaná změna ceny díla má mezi stranami odstranit možnost sporu podle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku v reakci na situaci předvídanou §1765 občanského zákoníku.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:

136 600 600,68 Kč bez DPH (dále jen „*smluvní cena*“).

DPH při sazbě **21 %** činí **28 686 126,14 Kč**

Cena včetně DPH činí **165 286 726,82 Kč**.

Z toho:

a) **cena díla včetně sjednaných změn jeho rozsahu:**

Cena bez DPH činí **111 716 557,49 Kč**

DPH při sazbě 21 % činí **23 460 477,07 Kč**

Cena včetně DPH činí **135 177 034,56 Kč**

b) **navýšení ceny (doplatek z důvodu mimořádnosti na trhu):**

Cena bez DPH činí **24 884 043,19 Kč**

DPH při sazbě 21 % činí **5 225 649,07 Kč**

Cena včetně DPH činí **30 109 692,26 Kč**

Z toho **etapa I.**

Cena bez DPH činí **9 081 184,49 Kč**

DPH při sazbě 21 % činí **1 907 048,74 Kč**

Cena včetně DPH činí **10 988 233,23 Kč**

etapa II.

Cena bez DPH činí **15 802 858,70 Kč**

DPH při sazbě 21 % činí **3 318 600,33 Kč**

Cena včetně DPH činí **19 121 459,03 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.

Výše doplatku k ceně, tak jak vyplývá z indexovaného rozpočtu, je konečná a neměnná. Smluvní strany vylučují provedení další cenové indexace.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text odst. 1 se nahrazuje novým zněním:

„Smluvní strany po vzájemné dohodě potvrzují, že staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 1. 3. 2023.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text tohoto znění:

„Příloha č. 8 - Oceněné soupisy prací – cenová indexace“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek III.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací – cenová indexace

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 8 Smlouvy.

Článek IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel bere na vědomí změnu oprávněných osob tak, jak je uvedena v záhlaví tohoto dodatku.
3. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
5. Tento dodatek je podepisován elektronicky, tj. je podepsán způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
6. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 20. 11. 2023 usnesením číslo R/1991/23.
7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva M – SILNICE
a.s.

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS,
a.s., *dle plné moci*

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum:	
Název akce: Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I. a II. etapa			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<u>Předmět změny:</u>			
Navýšení cen materiálu a změna termínu plnění			
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>			
<p>Zhotovitel oznámil dne 19.4.2022, že stavba je dotčena výskytem mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, která negativně ovlivnila vývoj cen vstupních materiálů a dodávek.</p> <p>Zhotovitel tímto svým oznámením splnil svou zákonnou povinnost, která mu vyplývá z ustanovení § 2902 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého platí, že kdo může vědět, že poruší právní povinnost, oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky.</p> <p>Tato výjimečná okolnost (válka na Ukrajině) negativně ovlivnila vývoj veškerých cen prací, materiálů včetně lhůt pro dodávku materiálů.</p> <p>Konkrétní dopad navýšení cen z výše uvedených důvodů bude zhotoviteli zřejmý dnem provedení dodávek a prací na stavbě, kdy dojde k porovnání cen v rámci zadávacího řízení a cen v době reálného provedení prací a dodávek. Zhotovitel předkládá objednateli způsob, jakým bude navýšení cen prokazováno.</p> <p>Podle Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.10.2021 čl. III odst.1 mělo být staveniště předáno zhotovitel nejpozději do 1.8.2021, ale k reálnému předání staveniště došlo 1.3.2023. S ohledem na tuto skutečnost zhotovitel požaduje narovnání termínu realizace díla podle skutečnosti.</p> <p>V rámci tohoto ZBV se odečítá 507 535,69,- ze ZL 1-3.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Přílohy:			
<ul style="list-style-type: none"> Návrh dodatku smlouvy o dílo 			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 4
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/./..... tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><u>Předmět změny:</u></p> <p>Navýšení cen materiálu a změna termínu plnění</p> <p><u>Popis a zdůvodnění změny</u></p> <p>Zhotovitel oznámil dne 19.4.2022, že stavba je dotčena výskytem mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, která negativně ovlivnila vývoj cen vstupních materiálů a dodávek.</p> <p>Zhotovitel tímto svým oznámením splnil svou zákonnou povinnost, která mu vyplývá z ustanovení § 2902 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého platí, že kdo může vědět, že poruší právní povinnost, oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky.</p> <p>Tato výjimečná okolnost (válka na Ukrajině) negativně ovlivnila vývoj veškerých cen prací, materiálů včetně lhůt pro dodávku materiálů.</p> <p>Konkrétní dopad navýšení cen z výše uvedených důvodů bude zhotoviteli zřejmý dnem provedení dodávek a prací na stavbě, kdy dojde k porovnání cen v rámci zadávacího řízení a cen v době reálného provedení prací a dodávek. Zhotovitel předkládá objednateli způsob, jakým bude navýšení cen prokazováno.</p> <p>Podle Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.10.2021 čl. III odst.1 mělo být staveniště předáno zhotovitel nejpozději do 1.8.2021, ale k reálnému předání staveniště došlo 1.3.2023. S ohledem na tuto skutečnost zhotovitel požaduje narovnání termínu realizace díla podle skutečnosti.</p> <p>V rámci tohoto ZBV se odečítá 507 535,69,- ze ZL 1-3.</p> <p>. Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu díla.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
507 535,69 Kč	24 884 043,19 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

24 376 507,50 Kč

Výsledná cena změny s DPH :

29 495 574,08 Kč

Termín dokončení díla se nemění

Navýšení počtu stavebních dnů se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele díla:

Podpis zmocněnce zhotovitele díla:

Datum:

Datum:

ROZPOČET

Stavba: Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.
1	2	3	4
	N24210083	Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj	
	A006/20	Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa	
	_Z	Způsobilé výdaje projektu	
	ZH	Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu	
	SO 101.ZH	Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené	
	SO 101.1.ZH	Komunikace	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	1	Zemní práce - doprava	
099	12110B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	m3km
	1	Zemní práce - doprava	
	01.I	Zemní práce - komunikace	
071	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	m2
002	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3
016	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
003	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3
004	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3
075	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2
097	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2
073	11130	SEJMUTÍ DRNU	m2
098	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	m3
072	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	m3
064	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
024	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
074	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	m2
076	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
	01.I	Zemní práce - komunikace	
	01.II	Zemní práce propustky	
005	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČEN	m3
007	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
003	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
	01.II	Zemní práce propustky	
	2	Základy drenáže	
007	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	m2
028	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	m
	2	Základy drenáže	
	4	Vodorovné konstrukce propustky	
055	465512	DLÁŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	m3
053	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3
061	451384	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE	m3
062	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3
018	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3
054	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	m3

4		Vodorovné konstrukce propustky	
5		Komunikace	
007	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2
066	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	m3
006	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2
065	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2
008	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	m2
069	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
070	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
012	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM	m2
009	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
100	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2
077	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	m2
5		Komunikace	
8		Potrubí	
057	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	m3
063	86358	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM	m
035	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	m
036	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	m
8		Potrubí	
09.I		Ostatní konstrukce a práce - komunikace	
095	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	m2
029	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
067	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
027	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m
030	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m
068	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m
031	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	m2
09.I		Ostatní konstrukce a práce - komunikace	
09.II		Ostatní konstrukce a práce - propustky	
032	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3
033	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	m
034	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	m
031	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	m
056	91811	ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ	m3
037	91811	ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo	kus
09.II		Ostatní konstrukce a práce - propustky	
09.III		Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace	
014	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus
013	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	kus
011	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	kus
009	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	kus
010	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZKY	kus
007	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	kus
008	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	kus
005	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m
016	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2
015	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2
09.III		Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace	
SO 101.1.ZH		Celkem Komunikace	
SO 101.2.ZH		SANACE AKTIVNÍ ZÓNY	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
0		Všeobecné konstrukce a práce	
1		Zemní práce	
002	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
003	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
005	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
1		Zemní práce	
2		Základy	
004	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2

2		Základy	
SO 101.2.ZH		Celkem	SANACE AKTIVNÍ ZÓNY
SO 101.ZH		Celkem	Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené
SO 102.ZH			Silnice II/366 intravilán Sklené
SO 102.1.ZH			Komunikace
0			Všeobecné konstrukce a práce
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
0			Všeobecné konstrukce a práce
1			Zemní práce - doprava
099	12110B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	m3km
1			Zemní práce - doprava
01.I			Zemní práce - komunikace
071	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	m2
002	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3
016	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
003	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3
096	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m
004	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3
075	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2
097	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2
073	11130	SEJMUTÍ DRNU	m2
098	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	m3
072	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	m3
064	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
024	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
074	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	m2
076	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
01.I			Zemní práce - komunikace
01.II			Zemní práce propustky
004	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHODNĚNÍ	m3
005	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHODNĚNÍ	m3
007	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
003	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
006	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
01.II			Zemní práce propustky
2			Základy drenáže
007	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	m2
028	212635	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 150MM, RÝHA TR. I	m
2			Základy drenáže
4			Vodorovné konstrukce propustky
064	465922	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC	m2
055	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	m3
053	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3
061	451382	PODKL. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C12/15 VČET. VÝZTUŽE	m3
062	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3
052	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3
063	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3
018	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3
054	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	m3
4			Vodorovné konstrukce propustky
5			Komunikace
007	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2
066	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACL 16+, 16S	m3
006	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2
065	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2
008	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	m2
069	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
070	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
012	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL. CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	m2

009	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
100	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2
077	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	m2

5 Komunikace

8 Potrubí

027	895811	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	kus
057	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	m3
065	86346	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM	m
011	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m
066	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	m
067	89721	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	kus
020	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus
021	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	m
022	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	m

8 Potrubí

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

071	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	m
095	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	m2
029	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
067	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
027	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m
030	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM ²	m
068	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM ²	m
031	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	m2

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

032	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3
033	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	m
034	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	m
031	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	m
056	91811	ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ	m3
037	91811	ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo	kus
068	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	kus
024	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH	kus

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

014	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus
013	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	kus
011	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	kus
010	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAŽNÍHO PÁSKU	kus
007	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAŽNÍHO PÁSKU	kus
005	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m
006	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘÍPRAVOU	m
016	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2
015	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

SO 102.1.ZH Celkem Komunikace

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
-----	--------	---------------------	---

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

002	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
003	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
005	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2

1 Zemní práce

2 Základy

004	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVINY	m2
-----	-------	---	----

2 Základy

SO 102.2.ZH Celkem SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 102.ZH Celkem Silnice II/366 intravilán Sklené

SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

0 Všeobecné konstrukce a práce

009	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	kpl
-----	--------	---------------------	-----

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

004	112148	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM	kus
002	112118	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	kus
003	112128	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM	kus
010	112138	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM	kus
001	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	m2
005	112218	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	kus
006	112228	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM	kus
011	112238	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM	kus
012	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	m2
007	184721	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM, BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ VČ. LIKVIDACE	kus
008	184722	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM, BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ, VČ. LIKVIDACE	kus

1 Zemní práce

SO 801 Celkem SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

SO 802 Náhradní výsadba

1 Zemní práce

006	18520	BIOLOGICKÁ REKULTIVACE PĚTILETÁ	m2
004	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	m2
001	184B15	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCH	kus
005	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	m3
003	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	m2

1 Zemní práce

SO 802 Celkem Náhradní výsadba

ZH Celkem Způsobitelné výdaje - hlavní aktivita projektu

ZV Způsobitelné výdaje - vedlejší aktivita projektu

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

0 Všeobecné konstrukce a práce

009	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	kpl
008	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	kpl
013	02914	OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ	kus
003	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kpl
010	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	kpl
017	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	kpl
014	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A NEMOVITOSTÍ	kpl
004	02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	kpl
006	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS	kpl
007	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	kpl
001	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl
002	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl
005	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	kpl
018	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	kpl
012	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	kpl

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 001 Celkem VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

SO 101.ZV Silnice II/366 extraviálán křižovatka s I/43 - Sklené

SO.101.2.ZV Sjezdy

0 Všeobecné konstrukce a práce

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

017	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3
018	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
015	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20K	m3
013	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM, ODVOZ DO 20K	m3
019	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3

020	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2
	1	Zemní práce	
	5	Komunikace	
010	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2
009	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2
011	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2
008	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
007	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2
006	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	m2
004	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
021	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
005	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
100	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2
	5	Komunikace	
	9	Ostatní konstrukce a práce	
022	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
023	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m
	9	Ostatní konstrukce a práce	
	SO.101.2.ZV	Celkem Sjezdy	
	SO 101.ZV	Celkem Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené	
	SO 102.ZV	Silnice II/366 intravilán Sklené	
	SO.102.1.ZV	Komunikace	
	8	Potrubí	
001	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus
	8	Potrubí	
	SO.102.1.ZV	Celkem Komunikace	
	SO.102.2.ZV	Sjezdy	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	1	Zemní práce	
018	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3
015	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20K	m3
016	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, VČ. C	m
013	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20K	m3
014	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	m3
025	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	m3
019	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
020	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2
	1	Zemní práce	
	5	Komunikace	
010	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2
009	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2
011	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2
026	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2
012	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2
008	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
007	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2
006	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	m2
004	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
021	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
005	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
100	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2
	5	Komunikace	
	9	Ostatní konstrukce a práce	
022	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
023	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m
024	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	m
	9	Ostatní konstrukce a práce	

SO.102.2.ZV Celkem Sjezdy
 SO 102.ZV Celkem Silnice II/366 intravilán Sklené
 SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

0 Všeobecné konstrukce a práce

001	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kpl
-----	-------	--	-----

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 402 Celkem SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

0 Všeobecné konstrukce a práce

014	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl
-----	-------	---	-----

0 Všeobecné konstrukce a práce

9 Ostatní konstrukce a práce

003	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	kus
009	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	kus
005	916131	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ	kus
011	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	ksden
010	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	ksden
007	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	kus
006	916321	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ	kus
008	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	ksden
002	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	kus
001	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A M	kus
017	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	kus
015	916151	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ	kus
016	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	ksden
020	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	kus
018	916361	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ	kus
019	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	ksden

9 Ostatní konstrukce a práce

SO 901 Celkem DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

SO301 PŘELOŽKA VODOVODU

0 Všeobecné konstrukce a práce

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	T
-----	--------	------------------------------	---

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

002	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ	m3
004	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
003	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

005	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3
-----	-------	---	----

4 Vodorovné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba

006	72221	VODOVODNÍ ARMATURY	kus
-----	-------	--------------------	-----

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí

011	899305	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY	kus
012	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	m
013	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	m
007	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH DN DO 100MM	m
008	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH DN DO 150MM	m
018	89972	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	m
019	89973	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	m
009	891133	ŠOUPÁTKA DN DO 150MM	kus
014	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	m
016	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	m
010	891933	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM	kus
015	899622	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM	m
017	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	m

8 Potrubí

9		Ostatní konstrukce a práce	
020	969133	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH	m
9		Ostatní konstrukce a práce	
SO301		Celkem PŘELOŽKA VODOVODU	
ZV		Celkem Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu	
_Z		Celkem Způsobilé výdaje projektu	
N		Nezpůsobilé výdaje projektu	
SO 001		VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
001	01400	POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA	kpl
003	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	kpl
004	027121	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ, napojení na stávající stav	kpl
002	03100	ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl
0		Všeobecné konstrukce a práce	
SO 001		Celkem VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	
SO 102		Nástupiště autobusových zastávek	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
052	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
0		Všeobecné konstrukce a práce	
1		Zemní práce	
018	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
054	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	m3
055	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	m3
019	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
020	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
1		Zemní práce	
5		Komunikace	
011	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
010	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
009	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
008	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
5		Komunikace	
9		Ostatní konstrukce a práce	
014	R93767	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	m2
012	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m
9		Ostatní konstrukce a práce	
SO 102		Celkem Nástupiště autobusových zastávek	
SO 901b		DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY	
1		Zemní práce	
001	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	m2
1		Zemní práce	
5		Komunikace	
002	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2
003	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
5		Komunikace	
SO 901b		Celkem DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ	
N		Nezpůsobilé výdaje projektu	
A006/20		Celkem Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa	
A006/20		Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa	
_Z		Způsobilé výdaje projektu	
ZH		Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu	
SO 102.ZH		Silnice II/366 intravilán Sklené	
SO 102.1.ZH		Komunikace	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
094	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	kpl
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T

003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
100	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T

0 Všeobecné konstrukce a práce

01.I Zemní práce - komunikace

071	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	m2
002	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3
078	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3
016	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
003	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3
079	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3
080	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3
004	113132	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3
103	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2
075	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2
097	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2
083	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	m2
073	11130	SEJMUTÍ DRNU	m2
072	121106	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM	m3
098	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	m3
064	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
024	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
074	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	m2
076	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3

01.I Zemní práce - komunikace

01.II Zemní práce propustky

004	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHO	m3
005	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČEN	m3
007	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
003	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
076	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2
069	11329	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENI	m3
006	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
088	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3

01.II Zemní práce propustky

01.IV Zemní práce - doprava přes 20km

091	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm
090	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm
099	12110B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	m3km

01.IV Zemní práce - doprava přes 20km

2 Základy

087	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	m2
101	289972	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	m2
007	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	m2
028	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	m

2 Základy

4 Vodorovné konstrukce propustky

064	465922	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC	m2
055	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	m3
071	58222	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2
053	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3
061	451382	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE	m3
070	451384	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE	m3
062	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3
052	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3
086	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3
063	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3
018	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3
054	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	m3
072	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	m3

4 Vodorovné konstrukce propustky

5 Komunikace

082	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2
-----	--------	--	----

006	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2
065	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2
007	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	m2
069	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
070	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
085	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3
004	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
012	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
081	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	m2
100	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2
084	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2
077	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	m2

5 Komunikace

7 Přidružená stavební výroba

089	711137	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLII	m2
-----	--------	--	----

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí

027	895811	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	kus
018	89516	DRENÁŽNÍ VÝUŠT Z BETON DÍLCŮ	kus
057	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	m3
075	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	m3
104	899572	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C12/15 VČETNĚ VYZTUŽE	m3
073	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	m
011	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m
105	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m
066	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	m
106	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	m
013	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	m
036	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	m
060	894471	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	kus
058	89721	VPUŠT KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ lapač spla	kus
067	89721	VPUŠT KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	kus
020	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus
021	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	m
022	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	m
023	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	m

8 Potrubí

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

071	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	m
095	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	m2
102	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m
029	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
027	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m
030	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m
092	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	m
093	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	m
031	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	m2

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

032	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3
074	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3
033	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	m
034	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	m
031	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	m
056	91811	ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ	m3
037	91811	ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo	kus
068	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHT KOMPLETNÍCH	kus
024	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH	kus

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

014	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A M	kus
013	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	kus
012	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO	kus

011	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	kus
009	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	kus
010	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRA	kus
007	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	kus
005	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m
006	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘI	m
016	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDK	m2
015	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2
	09.III	Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace	
	SO 102.1.ZH	Celkem Komunikace	
	SO 102.2.ZH	SANACE AKTIVNÍ ZÓNY	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	1	Zemní práce	
002	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
003	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
005	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
	1	Zemní práce	
	2	Základy	
004	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2
	2	Základy	
	SO 102.2.ZH	Celkem SANACE AKTIVNÍ ZÓNY	
	SO 102.ZH	Celkem Silnice II/366 intravilán Sklené	
	SO 103.ZH	Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy	
	SO 103.1.ZH	Komunikace	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
094	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	kpl
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
100	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	01.I	Zemní práce - komunikace	
071	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	m2
078	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3
016	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
003	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20K	m3
079	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20K	m3
080	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20K	m3
004	113132	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20K	m3
075	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2
097	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2
083	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	m2
073	11130	SEJMUTÍ DRNU	m2
072	121106	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM	m3
098	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	m3
064	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
024	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
074	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	m2
076	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
	01.I	Zemní práce - komunikace	
	01.II	Zemní práce propustky	
004	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHC	m3
005	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČEN	m3
007	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
003	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
006	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
088	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
	01.II	Zemní práce propustky	
	01.IV	Zemní práce - doprava přes 20km	

091	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm
090	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm
099	12110B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	m3km

01.IV Zemní práce - doprava přes 20km

2 Základy

087	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	m2
007	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	m2
028	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I	m

2 Základy

4 Vodorovné konstrukce propustky

055	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	m3
071	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2
053	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3
061	451382	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE	m3
070	451384	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE	m3
062	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3
052	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3
086	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3
063	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3
018	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3
054	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	m3
072	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	m3

4 Vodorovné konstrukce propustky

5 Komunikace

006	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2
007	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	m2
069	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
070	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
085	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3
012	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
081	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	m2
100	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2
084	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2
077	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	m2

5 Komunikace

7 Přidružená stavební výroba

089	711137	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLIÍ	m2
-----	--------	--	----

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí

027	895811	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	kus
018	89516	DRENÁŽNÍ VÝUST Z BETON DÍLCŮ	kus
057	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	m3
075	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	m3
035	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	m
073	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	m
011	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m
013	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	m
060	894471	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	kus
058	89721	VPUŠT KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ lapač spla	kus
020	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus
021	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	m
023	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	m

8 Potrubí

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

071	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	m
095	93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	m2
090	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	m
029	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
027	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m
030	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m
092	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	m
031	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	m2

	09.I	Ostatní konstrukce a práce - komunikace	
	09.II	Ostatní konstrukce a práce - propustky	
032	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3
033	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	m
031	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	m
056	91811	ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ	m3
037	91811	ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo	kus
	09.II	Ostatní konstrukce a práce - propustky	
	09.III	Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace	
014	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus
013	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	kus
011	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	kus
009	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	kus
010	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	kus
007	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	kus
005	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m
016	915221	VODOR DOPRAV ZNAČK PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2
015	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2
	09.III	Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace	
	SO 103.1.ZH	Celkem Komunikace	
	SO 103.2.ZH	SANACE AKTIVNÍ ZÓNY	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	1	Zemní práce	
002	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3
003	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
005	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2
	1	Zemní práce	
	2	Základy	
004	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2
	2	Základy	
	SO 103.2.ZH	Celkem SANACE AKTIVNÍ ZÓNY	
	SO 103.3.ZH	VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	1	Zemní práce	
005	17980	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
006	17980	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
003	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENÉ	m3
013	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	m2
007	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2
008	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILII (ROHOŽI)	m2
	1	Zemní práce	
	2	Základy	
010	289972	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	m2
011	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE	m2
009	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3
	2	Základy	
	3	Svislé konstrukce	
012	32832	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4	m2
	3	Svislé konstrukce	
	SO 103.3.ZH	Celkem VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930	
	SO 103.ZH	Celkem Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy	
	SO 801	SO 801 KÁCENÍ STROMŮ	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
009	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	kpl
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	1	Zemní práce	

004	112148	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM	kus
002	112118	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	kus
003	112128	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM	kus
010	112138	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM	kus
001	111208	ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM	m2
005	112218	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	kus
006	112228	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM	kus
011	112238	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM	kus
012	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	m2
007	184721	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM, BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ VČ. LIKVIDAC	kus
008	184722	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM, BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ, VČ. LIKVIDAC	kus

1 Zemní práce
SO 801 Celkem SO 801 KÁCENÍ STROMŮ
SO 802 Náhradní výsadba
1 Zemní práce

006	18520	BIOLOGICKÁ REKULTIVACE PĚTILETÁ	m2
004	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	m2
001	184B15	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCH	kus
005	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	m3
003	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	m2

1 Zemní práce
SO 802 Celkem Náhradní výsadba
ZH Celkem Způsobitelné výdaje - hlavní aktivita projektu
ZV Způsobitelné výdaje - vedlejší aktivita projektu
SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY
0 Všeobecné konstrukce a práce

009	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	kpl
008	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	kpl
013	02914	OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ	kus
003	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kpl
010	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	kpl
017	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	kpl
014	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A NEMOVITOSTÍ	kpl
004	02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	kpl
006	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS	kpl
007	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	kpl
001	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl
002	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl
005	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	kpl
018	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	kpl
012	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	kpl

0 Všeobecné konstrukce a práce
SO 001 Celkem VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY
SO 102.ZV Silnice II/366 intravilán Sklené
SO.102.1.ZV Komunikace
8 Potrubí

001	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus
-----	-------	------------------------------	-----

8 Potrubí
SO.102.1.ZV Celkem Komunikace
SO.102.2.ZV Sjezdy
0 Všeobecné konstrukce a práce

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 Zemní práce

017	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3
018	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
015	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20K	m3
016	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, VČ. C	m
013	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM, ODVOZ DO 20K	m3

014	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	m3
026	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	m3
019	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
020	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2

1 Zemní práce

5 Komunikace

010	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2
009	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2
011	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2
026	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2
090	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KA	m2
012	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2
008	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
007	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2
006	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	m2
004	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
021	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
005	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
100	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce

027	9352A2	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM	m
022	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
025	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m
023	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m
024	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	m

9 Ostatní konstrukce a práce

SO.102.2.ZV Celkem Sjezdy

SO 102.ZV Celkem Silnice II/366 intravilán Sklené

SO 103.ZV Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy

SO.103.1.ZV Komunikace

3 Svislé konstrukce

001	33817A	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEB	T
-----	--------	---	---

3 Svislé konstrukce

7 Přidružená stavební výroba

001	76792	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	m2
-----	-------	---	----

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí

001	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCU	kus
-----	-------	------------------------------	-----

8 Potrubí

SO.103.1.ZV Celkem Komunikace

SO.103.2.ZV Sjezdy

0 Všeobecné konstrukce a práce

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
-----	--------	---------------------	---

003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
-----	--------	---------------------	---

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

017	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3
018	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3
015	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20K	m3
013	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20K	m3
019	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
020	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2

1 Zemní práce

5 Komunikace

010	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2
009	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2
011	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2
008	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
007	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2
006	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	m2

004	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
021	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
005	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
100	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2
5		Komunikace	
9		Ostatní konstrukce a práce	
022	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
023	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 100MM2	m
9		Ostatní konstrukce a práce	
SO.103.2.ZV		Celkem Sjezdy	
SO 103.ZV		Celkem Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy	
SO 401		PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
001	02940	SO 401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN - ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUM	kpl
0		Všeobecné konstrukce a práce	
SO 401		Celkem PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENT	
SO 402		SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
001	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kpl
0		Všeobecné konstrukce a práce	
SO 402		Celkem SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY	
SO 403		PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
001	02940	SO 403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN	kpl
0		Všeobecné konstrukce a práce	
SO 403		Celkem PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN	
SO 901		DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
014	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl
0		Všeobecné konstrukce a práce	
9		Ostatní konstrukce a práce	
003	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	kus
009	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	kus
005	916131	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ	kus
011	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	ksden
010	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	ksden
007	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	kus
006	916321	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ	kus
008	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	ksden
002	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	kus
001	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A M	kus
9		Ostatní konstrukce a práce	
SO 901		Celkem DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	
ZV		Celkem Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu	
_Z		Celkem Způsobilé výdaje projektu	
N		Nezpůsobilé výdaje projektu	
SO 001		VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
001	01400	POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA	kpl
003	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	kpl
004	027121	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ, napojení na stávající stav	kpl
002	03100	ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl
0		Všeobecné konstrukce a práce	
SO 001		Celkem VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	
SO 102		Nástupiště autobusových zastávek	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
052	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
0		Všeobecné konstrukce a práce	

1		Zemní práce	
018	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
055	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	m3
019	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
020	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
1		Zemní práce	
5		Komunikace	
011	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
010	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
009	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
008	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
5		Komunikace	
7		Přidružená stavební výroba	
089	711137	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLIÍ	m2
7		Přidružená stavební výroba	
9		Ostatní konstrukce a práce	
012	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m
9		Ostatní konstrukce a práce	
SO 102		Celkem Nástupiště autobusových zastávek	
SO 103		Nástupiště autobusových zastávek	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
052	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
0		Všeobecné konstrukce a práce	
1		Zemní práce	
018	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
054	11336	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	m3
019	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
020	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
1		Zemní práce	
5		Komunikace	
011	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
010	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
009	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
008	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
5		Komunikace	
9		Ostatní konstrukce a práce	
012	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m
9		Ostatní konstrukce a práce	
SO 103		Celkem Nástupiště autobusových zastávek	
SO 901b		DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY	
1		Zemní práce	
001	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	m2
1		Zemní práce	
5		Komunikace	
002	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2
003	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
5		Komunikace	
SO 901b		Celkem DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČE	
N		Celkem Nezpůsobilé výdaje projektu	
A006/20		Celkem Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa	
N24210083		Celkem Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardub	
Celkem zaokrouhleno			

Změnové I

ZL 01 Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava

001	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	kpl
002	01450.R	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	kpl

ZL 01 Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava

ZL 01 Celkem Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava

Celkem zaokrouhleno

ZL 02 Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny

01 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

SO 101 ZH

SO 101.1.ZH Komunikace

1 Zemní práce

2020	001	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	m2
------	-----	-------	-----------------	----

1 Zemní práce

5 Komunikace

2019	065	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2
2019	008	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	m2
2019	069	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
2023	073	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEM	M3
2019	012	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ. I TL DO 150MM	m2
2021	070	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3
2022	071	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	m2
2021	072	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2

5 Komunikace

SO 101.1.ZH Celkem Komunikace

SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

2019	001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
------	-----	--------	---------------------	---

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

2019	002	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3
2019	003	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3

2019	005	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2
		1	Zemní práce	
		2	Základy	
2019	004	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2
		2	Základy	
		SO 101.2.ZH	Celkem SANACE AKTIVNÍ ZÓNY	
		SO 101	Celkem ZH	
		SO 102	ZH	
		SO 102.1.ZH	Komunikace	
2020	001	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	m2
2019	002	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	m2
2020	003	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3
2020	004	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2
		SO 102.1.ZH	Komunikace	
		SO 102.2.ZH	SANACE AKTIVNÍ ZÓNY	
		1	Zemní práce	
2019	003	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
		1	Zemní práce	
		2	Základy	
2019	004	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2
2023	005	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3
2023	006	56434	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2
		2	Základy	
		SO 102.2.ZH	Celkem SANACE AKTIVNÍ ZÓNY	
		SO 102	Celkem ZH	
		01	Celkem A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa	
		02	A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa	
		SO 102	ZH	
		SO 102.2.ZH	SANACE AKTIVNÍ ZÓNY	
		1	Zemní práce	
2019	003	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
		1	Zemní práce	
		2	Základy	
2019	004	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2
2023	005	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3
2023	006	56434	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2
		2	Základy	

SO 102.2.ZH Celkem SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 102 Celkem ZH

SO 103 ZH

SO 103.1.ZH Komunikace

0 Všeobecné konstrukce a práce

2019	001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
2019	003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T

0 Všeobecné konstrukce a práce

01.I Zemní práce - komunikace

2019	003	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20K	m3
2019	004	113132	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM	m3
2019	024	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2

01.I Zemní práce - komunikace

5 Komunikace

2023	086	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEM	M3
2019	085	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3
2019	012	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
2021	081	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	m2

5 Komunikace

SO 103.1.ZH Celkem Komunikace

SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

2019	001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
------	-----	--------	---------------------	---

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

2019	002	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3
2019	003	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
2019	005	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2

1 Zemní práce

2 Základy

2019	004	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2
------	-----	-------	---	----

2 Základy

SO 103.2.ZH Celkem SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 103 Celkem ZH

02 Celkem A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

ZL 02 Celkem Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny

Celkem zaokrouhleno

ZL 03 Změnový list č. 4 - VDZ

	SO	101		
2023	003	915611	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS
2019	001	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2
2019	002	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2
	SO	101		

	SO	103		
2023	001	915611	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA	KUS
2019	002	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2
2019	003	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2
	SO	103		

ZL 03 Celkem Změnový list č. 4 - VDZ

Celkem zaokrouhleno

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 18.8.2023

Množství celkem	Cena jednotková dle SOD	Cena celk.	Nákl JC OTSKP 21	Nákl JC OTSKP 23	ROZDÍL JC 2023-2021	ROZDÍL KOEFIČIENT OTSKP 23/21
5	6	7	8	9	12	

16 572,15	27	447 448,10	0,00	0,00	0	0,00
31,276	109	3 409,08	0,00	0,00	0	0,00
3 272,78	273	893 468,67	0,00	0,00	0	0,00
		1 344 325,86				

36 420,00	5	182 100,00	16,2	18,95	2,75	1,17
		182 100,00				

2 000,38	58	116 022,04	47	54,99	7,99	1,17
1 016,90	386	392 523,40	1 740,00	2 035,80	295,8	1,17
5 134,00	173	888 182,00	429	501,93	72,93	1,17
919,108	335	307 901,18	522	610,74	88,74	1,17
1 363,66	229	312 277,68	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
16 841,00	58	976 778,00	17,2	20,12	2,92	1,17
1 869,00	58	108 402,00	17,2	20,12	2,92	1,17
18 210,00	23	418 830,00	31	36,27	5,27	1,17
186,9	147	27 474,30	59	69,03	10,03	1,17
186,9	380	71 022,00	125	146,25	21,25	1,17
245	732	179 340,00	598	723,58	125,58	1,21
12 344,00	11	135 784,00	15,2	17,78	2,58	1,17
16 841,00	4,5	75 784,50	15,2	17,78	2,58	1,17
400,076	561	224 442,64	783	947,43	164,43	1,21
		4 234 763,74				

158,26	349	55 232,74	545	637,65	92,65	1,17
50,994	900	45 894,60	830	1 004,30	174,3	1,21
50,37	297	14 959,89	435	508,95	73,95	1,17
		116 087,23				

25,3	43	1 087,90	51	65,28	14,28	1,28
11	423	4 653,00	314	379,94	65,94	1,21
		5 740,90				

29,66	8 077,00	239 563,82	5280	6 388,80	1108,8	1,21
9,848	2 859,00	28 155,43	3380	4 089,80	709,8	1,21
9,3	6 017,00	55 958,10	4550	6 006,00	1456	1,32
0,6000	953	571,8	899	1 087,79	188,79	1,21
24,13	3 611,00	87 133,43	3210	3 884,10	674,1	1,21
9,792	910	8 910,72	1100	1 331,00	231	1,21

420 293,30

12 770,04	340	4 341 812,92	343	473,34	130,34	1,38
240,046	3 776,00	906 413,70	5 700,00	7 866,00	2166	1,38
12 570,00	177	2 224 890,00	228	314,64	86,64	1,38
8 060,00	182	1 466 920,00	237	327,06	90,06	1,38
1 200,23	292	350 466,58	382	527,16	145,16	1,38
12 770,04	10	127 700,38	12,1	16,7	4,6	1,38
12 770,04	10	127 700,38	12,1	16,7	4,6	1,38
6 311,00	236	1 489 396,00	326	394,46	68,46	1,21
10 287,00	154	1 584 198,00	157	189,97	32,97	1,21
6,5	259	1 683,50	129	165,12	36,12	1,28
3 000,57	89	267 050,73	83	114,54	31,54	1,38

12 888 232,18

28,6	4 293,00	122 779,80	3 190,00	3 859,90	669,9	1,21
11	9 237,00	101 607,00	5 910,00	8 983,20	3073,2	1,52
58	3 680,00	213 440,00	4 360,00	5 406,40	1046,4	1,24
16	2 482,00	39 712,00	2 850,00	3 534,00	684	1,24

477 538,80

38 310,11	1	38 310,11	2	2,34	0,34	1,17
37,7	26	980,2	103	120,51	17,51	1,17
401	26	10 426,00	103	120,51	17,51	1,17
11	456	5 016,00	387	468,27	81,27	1,21
24,7	30	741	13,2	18,22	5,02	1,38
401	30	12 030,00	13,2	18,22	5,02	1,38
5,5	1 413,00	7 771,50	1 440,00	1 742,40	302,4	1,21

75 274,81

6,97	2 139,00	14 908,83	4 580,00	5 358,60	778,6	1,17
14	767	10 738,00	931	1 089,27	158,27	1,17
21	1 045,00	21 945,00	1 230,00	1 439,10	209,1	1,17
16,5	1 142,00	18 843,00	1 510,00	1 766,70	256,7	1,17
2,78	4 429,00	12 312,62	6 120,00	7 405,20	1285,2	1,21
20	11 471,00	229 420,00	6 120,00	7 405,20	1285,2	1,21

308 167,45

11	1 580,00	17 380,00	2 680,00	4 073,60	1393,6	1,52
3	158	474	183	214,11	31,11	1,17
4	95	380	234	299,52	65,52	1,28
45	53	2 385,00	149	174,33	25,33	1,17
3	263	789	261	323,64	62,64	1,24
160	269	43 040,00	347	430,28	83,28	1,24
10	269	2 690,00	347	430,28	83,28	1,24
147	727	106 869,00	1 160,00	1 763,20	603,2	1,52
500,5	237	118 618,50	365	467,2	102,2	1,28
500,5	100	50 050,00	118	138,06	20,06	1,17

342 675,50

20 395 199,77

9 876,00	27	266 652,00	0,00	0,00	0	0,00
----------	----	------------	------	------	---	------

266 652,00

4 938,00	173	854 274,00	429	501,93	72,93	1,17
4 938,00	732	3 614 616,00	598	723,58	125,58	1,21
12 344,00	11	135 784,00	15,2	17,78	2,58	1,17

4 604 674,00

12 344,00	34	419 696,00	73	93,44	20,44	1,28
-----------	----	------------	----	-------	-------	------

419 696,00
5 291 022,00
25 686 221,77

1 937,57	27	52 314,50	0,00	0,00	0	0,00
32,698	109	3 564,08	0,00	0,00	0	0,00
510	273	139 230,00	0,00	0,00	0	0,00
195 108,58						

3 480,00	5	17 400,00	16,2	18,95	2,75	1,17
17 400,00						

355	58	20 590,00	47	54,99	7,99	1,17
178,059	398	70 867,48	1 740,00	2 035,80	295,8	1,17
369	173	63 837,00	429	501,93	72,93	1,17
212,5	335	71 187,50	522	610,74	88,74	1,17
66	119	7 854,00	103	120,51	17,51	1,17
212,5	229	48 662,50	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
1 330,00	58	77 140,00	17,2	20,12	2,92	1,17
270	58	15 660,00	17,2	20,12	2,92	1,17
1 740,00	23	40 020,00	31	36,27	5,27	1,17
27	147	3 969,00	59	69,03	10,03	1,17
27	380	10 260,00	125	146,25	21,25	1,17
95	772	73 340,00	598	723,58	125,58	1,21
1 769,00	11	19 459,00	15,2	17,78	2,58	1,17
1 330,00	4,5	5 985,00	15,2	17,78	2,58	1,17
45	561	25 245,00	783	947,43	164,43	1,21
554 076,48						

18,157	435	7 898,30	533	623,61	90,61	1,17
55,17	349	19 254,33	545	637,65	92,65	1,17
25,951	900	23 355,90	830	1 004,30	174,3	1,21
17,76	297	5 274,72	435	508,95	73,95	1,17
11,69	1 020,00	11 923,80	691	836,11	145,11	1,21
67 707,05						

664,7	43	28 582,10	51	65,28	14,28	1,28
289	423	122 247,00	314	379,94	65,94	1,21
150 829,10						

12,4	623	7 725,20	764	924,44	160,44	1,21
9,16	8 077,00	73 985,32	5280	6 388,80	1108,8	1,21
17,438	2 859,00	49 855,24	3380	4 089,80	709,8	1,21
3,42	5 598,00	19 145,16	4120	5 438,40	1318,4	1,32
3,8	953	3 621,40	899	1 087,79	188,79	1,21
5,332	1 368,00	7 294,18	830	1 004,30	174,3	1,21
2,248	3 192,00	7 175,62	2760	3 339,60	579,6	1,21
5,82	3 611,00	21 016,02	3210	3 884,10	674,1	1,21
2,016	910	1 834,56	1100	1 331,00	231	1,21
191 652,69						

2 373,50	340	806 990,00	343	473,34	130,34	1,38
43,31	3 776,00	163 538,56	5 700,00	7 866,00	2166	1,38
2 338,00	177	413 826,00	228	314,64	86,64	1,38
1 484,50	182	270 179,00	237	327,06	90,06	1,38
216,55	292	63 232,60	382	527,16	145,16	1,38
2 373,50	10	23 735,00	12,1	16,7	4,6	1,38
2 373,50	10	23 735,00	12,1	16,7	4,6	1,38
1 349,00	236	318 364,00	326	394,46	68,46	1,21

1 789,00	154	275 506,00	157	189,97	32,97	1,21
6,5	259	1 683,50	129	165,12	36,12	1,28
337,5	89	30 037,50	83	114,54	31,54	1,38

2 390 827,16

1	5 347,00	5 347,00	4 700,00	5 828,00	1128	1,24
9,6	3 869,00	37 142,40	2 650,00	3 206,50	556,5	1,21
23	5 738,00	131 974,00	3 910,00	5 943,20	2033,2	1,52
25	1 064,00	26 600,00	459	569,16	110,16	1,24
44	1 578,00	69 432,00	747	926,28	179,28	1,24
2	68 675,00	137 350,00	16 500,00	19 965,00	3465	1,21
1	5 832,00	5 832,00	9 240,00	11 180,40	1940,4	1,21
25	93	2 325,00	113	132,21	19,21	1,17
44	116	5 104,00	166	194,22	28,22	1,17

421 106,40

38	2 433,00	92 454,00	2 170,00	3 124,80	954,8	1,44
7 120,50	1	7 120,50	2	2,34	0,34	1,17
351,2	26	9 131,20	103	120,51	17,51	1,17
103	26	2 678,00	103	120,51	17,51	1,17
251	456	114 456,00	387	468,27	81,27	1,21
338,2	30	10 146,00	13,2	18,22	5,02	1,38
103	30	3 090,00	13,2	18,22	5,02	1,38
168	1 413,00	237 384,00	1 440,00	1 742,40	302,4	1,21

476 459,70

4,88	2 139,00	10 438,32	4 580,00	5 358,60	778,6	1,17
5	767	3 835,00	931	1 089,27	158,27	1,17
31	1 045,00	32 395,00	1 230,00	1 439,10	209,1	1,17
11,5	1 142,00	13 133,00	1 510,00	1 766,70	256,7	1,17
1,575	4 429,00	6 975,68	6 120,00	7 405,20	1285,2	1,21
4	11 471,00	45 884,00	6 120,00	7 405,20	1285,2	1,21
1	3 004,00	3 004,00	3 030,00	3 545,10	515,1	1,17
1	1 969,00	1 969,00	1 890,00	2 211,30	321,3	1,17

117 634,00

13	1 580,00	20 540,00	2 680,00	4 073,60	1393,6	1,52
5	158	790	183	214,11	31,11	1,17
13	95	1 235,00	234	299,52	65,52	1,28
13	263	3 419,00	261	323,64	62,64	1,24
20	269	5 380,00	347	430,28	83,28	1,24
138	727	100 326,00	1 160,00	1 763,20	603,2	1,52
28	137	3 836,00	209	244,53	35,53	1,17
114,125	237	27 047,63	365	467,2	102,2	1,28
114,125	100	11 412,50	118	138,06	20,06	1,17

173 986,13

4 756 787,28

1 482,40	27	40 024,80	0,00	0,00	0	0,00
----------	----	-----------	------	------	---	------

40 024,80

741,2	173	128 227,60	429	501,93	72,93	1,17
741,2	732	542 558,40	598	723,58	125,58	1,21
1 852,00	11	20 372,00	15,2	17,78	2,58	1,17

691 158,00

1 852,00	34	62 968,00	73	93,44	20,44	1,28
----------	----	-----------	----	-------	-------	------

62 968,00

794 150,80

5 550 938,08

1	200 184,00	200 184,00	0,00	0,00	0	0,00
---	------------	------------	------	------	---	------

200 184,00

34	0,00	0,00	772	903,24	131,24	1,17
54	0,00	0,00	1 370,00	1 602,90	232,9	1,17
6	0,00	0,00	4 130,00	4 832,10	702,1	1,17
1	0,00	0,00	9 610,00	11 243,70	1633,7	1,17
137	10	1 370,00	241	281,97	40,97	1,17
88	948	83 424,00	937	1 096,29	159,29	1,17
6	1 159,00	6 954,00	1 750,00	2 047,50	297,5	1,17
1	2 529,00	2 529,00	5 500,00	6 435,00	935	1,17
135	197	26 595,00	313	366,21	53,21	1,17
1	2 318,00	2 318,00	1 700,00	1 989,00	289	1,17
8	3 424,00	27 392,00	4 090,00	4 785,30	695,3	1,17

150 582,00

350 766,00

7 716,00	31	239 196,00	34	39,78	5,78	1,17
7 716,00	14	108 024,00	24	28,08	4,08	1,17
249	1 738,00	432 762,00	1 770,00	2 265,60	495,6	1,28
672,3	47	31 598,10	465	544,05	79,05	1,17
7 716,00	4,5	34 722,00	15,2	17,78	2,58	1,17

846 302,10

846 302,10

32 434 227,95

1	10 136,01	10 136,01	0,00	0,00	0	0,00
1	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	0	0,00
2	5 268,00	10 536,00	0,00	0,00	0	0,00
1	79 652,00	79 652,00	0,00	0,00	0	0,00
1	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	0	0,00
1	21 072,00	21 072,00	0,00	0,00	0	0,00
1	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0	0,00
1	6 322,00	6 322,00	0,00	0,00	0	0,00
1	308 178,00	308 178,00	0,00	0,00	0	0,00
1	215 988,00	215 988,00	0,00	0,00	0	0,00
1	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0	0,00
1	10 536,00	10 536,00	0,00	0,00	0	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1	42 144,00	42 144,00	0,00	0,00	0	0,00
1	158 040,00	158 040,00	0,00	0,00	0	0,00

955 848,01

955 848,01

243,46	27	6 573,42	0,00	0,00	0	0,00
58,716	273	16 029,47	0,00	0,00	0	0,00

22 602,89

3	507	1 521,00	1 740,00	2 035,80	295,8	1,17
75,8	297	22 512,60	435	508,95	73,95	1,17
45,93	335	15 386,55	522	610,74	88,74	1,17
21,465	229	4 915,49	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
7	772	5 404,00	598	723,58	125,58	1,21

431,35	11	4 744,85	15,2	17,78	2,58	1,17
--------	----	----------	------	-------	------	------

54 484,49

60	177	10 620,00	228	314,64	86,64	1,38
171,55	218	37 397,90	284	391,92	107,92	1,38
60	182	10 920,00	237	327,06	90,06	1,38
231,55	10	2 315,50	13,2	18,22	5,02	1,38
199,8	169	33 766,20	88	112,64	24,64	1,28
171,55	85	14 581,75	45	57,6	12,6	1,28
120	160	19 200,00	118	142,78	24,78	1,21
399,6	160	63 936,00	118	142,78	24,78	1,21
171,55	214	36 711,70	157	189,97	32,97	1,21
45,2	259	11 706,80	129	165,12	36,12	1,28

241 155,85

242,4	26	6 302,40	103	120,51	17,51	1,17
127,2	30	3 816,00	13,2	18,22	5,02	1,38

10 118,40

328 361,62

328 361,62

4	1 214,00	4 856,00	924	1 081,08	157,08	1,17
---	----------	----------	-----	----------	--------	------

4 856,00

4 856,00

92,84	27	2 506,68	0,00	0,00	0	0,00
3,662	109	399,16	0,00	0,00	0	0,00
7,306	273	1 994,54	0,00	0,00	0	0,00

4 900,38

36,72	297	10 905,84	435	508,95	73,95	1,17
9,7	335	3 249,50	522	610,74	88,74	1,17
4,5	119	535,5	103	120,51	17,51	1,17
3,044	229	697,08	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
0,6000	468	280,8	2 620,00	3 065,40	445,4	1,17
0,9360	700	655,2	1 220,00	1 427,40	207,4	1,17
4,5	772	3 474,00	598	723,58	125,58	1,21
128,86	11	1 417,46	15,2	17,78	2,58	1,17

21 215,38

21	177	3 717,00	228	314,64	86,64	1,38
13,4	218	2 921,20	284	391,92	107,92	1,38
21	182	3 822,00	237	327,06	90,06	1,38
13,95	541	7 546,95	661	799,81	138,81	1,21
20,7	500	10 350,00	578	699,38	121,38	1,21
34,4	10	344	13,2	18,22	5,02	1,38
59,81	169	10 107,89	88	112,64	24,64	1,28
13,4	85	1 139,00	45	57,6	12,6	1,28
67,65	160	10 824,00	118	142,78	24,78	1,21
146,17	160	23 387,20	118	142,78	24,78	1,21
13,4	214	2 867,60	157	189,97	32,97	1,21
34,5	259	8 935,50	129	165,12	36,12	1,28

85 962,34

146,6	26	3 811,60	103	120,51	17,51	1,17
76,1	30	2 283,00	13,2	18,22	5,02	1,38
24,5	286	7 007,00	242	292,82	50,82	1,21

13 101,60

125 179,69
130 035,69

1	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0	0,00
		15 804,00				
		15 804,00				

1	10 536,00	10 536,00	0,00	0,00	0	0,00
		10 536,00				

5	105	525	18,2	21,29	3,09	1,17
10	42	420	0,00	0	0	0,00
10	63	630	18 500,00	29 053,14	10553,14	1,57
19 530,00	5	97 650,00	8,1	9,8	1,7	1,21
2 100,00	47	98 700,00	0,00	0	0	0,00
2	53	106	131	152,9	21,9	1,17
2	53	106	2 550,00	3 716,70	1166,7	1,46
420	5	2 100,00	15,2	16,17	0,97	1,06
93	32	2 976,00	183	214,11	31,11	1,17
93	63	5 859,00	2 680,00	4 073,60	1393,6	1,52
1	421	421	0,00	0	0	0,00
1	527	527	45 100,00	52 667,47	7567,47	1,17
420	316	132 720,00	0,00	0	0	0,00
200	32	6 400,00	0,00	0	0	0,00
200	53	10 600,00	2 360,00	2 979,29	619,29	1,26
42 000,00	4	168 000,00	0	0	0	0,00
		527 740,00				
		538 276,00				

1 725,12	26	44 853,12	0,00	0,00	0	0,00
		44 853,12				

862,56	427	368 313,12	545	637,65	92,65	1,17
235,848	1 011,00	238 442,33	830	1 004,30	174,3	1,21
573,045	990	567 314,55	691	836,11	145,11	1,21
		1 174 070,00				

53,91	1 117,00	60 217,47	830	1 004,30	174,3	1,21
		60 217,47				

1	7 312,00	7 312,00	7 020,00	8 936,46	1916,46	1,27
		7 312,00				

1	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0	0,00
474	18	8 532,00	17,2	22,02	4,82	1,28
474	18	8 532,00	17,2	22,02	4,82	1,28
2	562	1 124,00	363	450,12	87,12	1,24
474	896	424 704,00	445	551,8	106,8	1,24
2	79	158	76	88,92	12,92	1,17
474	101	47 874,00	107	125,19	18,19	1,17
1	12 685,00	12 685,00	11 300,00	13 673,00	2373	1,21
2	94	188	90	105,3	15,3	1,17
472	94	44 368,00	90	105,3	15,3	1,17
1	2 489,00	2 489,00	1 840,00	2 226,40	386,4	1,21
2	68	136	66	77,22	11,22	1,17
472	80	37 760,00	77	90,09	13,09	1,17
		590 046,00				

474	95	45 030,00	628	734,76	106,76	1,17
		45 030,00				
		1 921 528,59				
		3 889 853,91				
		36 324 081,87				

1	194 838,00	194 838,00	0,00	0,00	0	0,00
1	263 400,00	263 400,00	0,00	0,00	0	0,00
1	397 929,00	397 929,00	0,00	0,00	0	0,00
1	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0	0,00
		905 217,00				
		905 217,00				

19,09	109	2 080,81	0,00	0,00	0	0,00
10,56	273	2 882,88	0,00	0,00	0	0,00
25,4	27	685,8	0,00	0,00	0	0,00
		5 649,49				

25,4	297	7 543,80	435	508,95	73,95	1,17
4,4	161	708,4	649	759,33	110,33	1,17
8,3	700	5 810,00	1 220,00	1 427,40	207,4	1,17
62,8	772	48 481,60	598	723,58	125,58	1,21
120	11	1 320,00	15,2	17,78	2,58	1,17
		63 863,80				

3,88	649	2 518,12	918	1 110,78	192,78	1,21
11,9	499	5 938,10	597	722,37	125,37	1,21
115,1	446	51 334,60	473	572,33	99,33	1,21
127	160	20 320,00	118	142,78	24,78	1,21
		80 110,82				

8	2 030,00	16 240,00	0,00	0,00	0	0,00
57	395	22 515,00	278	336,38	58,38	1,21
		38 755,00				
		188 379,11				

1 760,00	37	65 120,00	68	79,56	11,56	1,17
		65 120,00				

1 760,00	218	383 680,00	284	391,92	107,92	1,38
1 760,00	10	17 600,00	12,1	16,7	4,6	1,38

INI STAVBY

401 280,00
466 400,00
1 559 996,11
37 884 077,98

1	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	0	0,00
9 673,97	27	261 197,30	0,00	0,00	0	0,00
112,285	109	12 239,07	0,00	0,00	0	0,00

1 824,12	273	497 984,76	0,00	0,00	0	0,00
834,48	1 799,00	1 501 229,52	0,00	0,00	0	0,00

2 325 330,64

1 550,00	58	89 900,00	47	54,99	7,99	1,17
234	398	93 132,00	1 740,00	2 035,80	295,8	1,17
529,45	398	210 721,10	1 740,00	2 035,80	295,8	1,17
2 064,00	173	357 072,00	429	501,93	72,93	1,17
569,7	335	190 849,50	522	610,74	88,74	1,17
347,7	229	79 623,30	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
230,6	229	52 807,40	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
1 512,32	292	441 597,44	673	787,41	114,41	1,17
10	157	1 570,00	139	162,63	23,63	1,17
5 170,00	58	299 860,00	17,2	20,12	2,92	1,17
846	58	49 068,00	17,2	20,12	2,92	1,17
10 005,00	24	240 120,00	40	46,8	6,8	1,17
5 940,00	23	136 620,00	31	36,27	5,27	1,17
84,6	229	19 373,40	248	290,16	42,16	1,17
84,6	147	12 436,20	59	69,03	10,03	1,17
293	772	226 196,00	598	723,58	125,58	1,21
6 596,00	11	72 556,00	15,2	17,78	2,58	1,17
5 170,00	4,5	23 265,00	15,2	17,78	2,58	1,17
171,2	561	96 043,20	783	947,43	164,43	1,21

2 692 810,54

108,33	435	47 123,55	533	623,61	90,61	1,17
737,853	349	257 510,70	545	637,65	92,65	1,17
481,218	900	433 096,20	830	1 004,30	174,3	1,21
36,004	297	10 693,19	435	508,95	73,95	1,17
3,5	157	549,5	139	162,63	23,63	1,17
3,36	1 050,00	3 528,00	906	1 060,02	154,02	1,17
46,219	1 020,00	47 143,38	691	836,11	145,11	1,21
18	1 020,00	18 360,00	691	836,11	145,11	1,21

818 004,52

45 896,40	1	45 896,40	13,2	15,44	2,24	1,17
45 896,40	1	45 896,40	13,2	15,44	2,24	1,17
36 420,00	5	182 100,00	16,2	18,95	2,75	1,17

273 892,80

90	41	3 690,00	57	72,96	15,96	1,28
378	62	23 436,00	143	183,04	40,04	1,28
4 386,10	43	188 602,30	51	65,28	14,28	1,28
1 907,00	423	806 661,00	314	379,94	65,94	1,21

1 022 389,30

12,6	623	7 849,80	764	924,44	160,44	1,21
17,792	8 077,00	143 705,98	5280	6 388,80	1108,8	1,21
13,5	1 304,00	17 604,00	1 180,00	1 699,20	519,2	1,44
10,16	2 859,00	29 047,44	3380	4 089,80	709,8	1,21
8,76	5 598,00	49 038,48	4120	5 438,40	1318,4	1,32
25,408	6 017,00	152 879,94	4550	6 006,00	1456	1,32
1,5	953	1 429,50	899	1 087,79	188,79	1,21
9,495	1 368,00	12 989,16	830	1 004,30	174,3	1,21
4,5	1 368,00	6 156,00	830	1 004,30	174,3	1,21
54,004	3 192,00	172 380,77	2760	3 339,60	579,6	1,21
11,456	3 611,00	41 367,62	3210	3 884,10	674,1	1,21
6,552	910	5 962,32	1100	1 331,00	231	1,21
0,0760	910	69,16	1100	1 331,00	231	1,21

640 480,16

96	177	16 992,00	228	314,64	86,64	1,38
----	-----	-----------	-----	--------	-------	------

9 540,00	218	2 079 720,00	284	391,92	107,92	1,38
98,8	182	17 981,60	237	327,06	90,06	1,38
9 695,00	255	2 472 225,00	331	456,78	125,78	1,38
9 695,00	10	96 950,00	12,1	16,7	4,6	1,38
9 793,80	10	97 938,00	12,1	16,7	4,6	1,38
1 512,32	661	999 643,52	883	1 130,24	247,24	1,28
197,6	160	31 616,00	118	142,78	24,78	1,21
7 657,00	154	1 179 178,00	157	189,97	32,97	1,21
9 455,00	38	359 290,00	47	56,87	9,87	1,21
6,5	259	1 683,50	129	165,12	36,12	1,28
10 005,00	256	2 561 280,00	410	565,8	155,8	1,38
1 284,00	89	114 276,00	83	114,54	31,54	1,38
10 028 773,62						

103,5	98	10 143,00	213	272,64	59,64	1,28
10 143,00						

12	5 347,00	64 164,00	4 700,00	5 828,00	1128	1,24
3	3 404,00	10 212,00	5 660,00	6 848,60	1188,6	1,21
6,6	3 869,00	25 535,40	2 650,00	3 206,50	556,5	1,21
52,4	4 293,00	224 953,20	3 190,00	3 859,90	669,9	1,21
14,42	7 123,00	102 713,66	3 670,00	4 844,40	1174,4	1,32
0,8000	251	200,8	265	328,6	63,6	1,24
82,5	693	57 172,50	350	434	84	1,24
84	1 064,00	89 376,00	459	569,16	110,16	1,24
28	1 578,00	44 184,00	747	926,28	179,28	1,24
20	1 225,00	24 500,00	1 070,00	1 326,80	256,8	1,24
366,5	1 593,00	583 834,50	1 840,00	2 281,60	441,6	1,24
47	2 482,00	116 654,00	2 850,00	3 534,00	684	1,24
13	18 967,90	246 582,70	56 500,00	74 580,00	18080	1,32
2	68 675,00	137 350,00	16 500,00	19 965,00	3465	1,21
2	68 675,00	137 350,00	16 500,00	19 965,00	3465	1,21
14	5 832,00	81 648,00	9 240,00	11 180,40	1940,4	1,21
82,5	80	6 600,00	77	90,09	13,09	1,17
71,3	116	8 270,80	166	194,22	28,22	1,17
340,5	137	46 648,50	322	376,74	54,74	1,17
2 007 950,06						

67	2 433,00	163 011,00	2 170,00	3 124,80	954,8	1,44
29 395,00	1	29 395,00	2	2,34	0,34	1,17
108	623	67 284,00	568	687,28	119,28	1,21
1 727,00	26	44 902,00	103	120,51	17,51	1,17
1 662,00	456	757 872,00	387	468,27	81,27	1,21
1 714,00	30	51 420,00	13,2	18,22	5,02	1,38
12	5 268,00	63 216,00	1 050,00	1 596,00	546	1,52
17,5	7 902,00	138 285,00	2 300,00	3 496,00	1196	1,52
729,1	1 413,00	1 030 218,30	1 440,00	1 742,40	302,4	1,21
2 345 603,30						

4,92	2 139,00	10 523,88	4 580,00	5 358,60	778,6	1,17
2,496	3 208,00	8 007,17	6 820,00	7 979,40	1159,4	1,17
53,5	767	41 034,50	931	1 089,27	158,27	1,17
206,4	1 045,00	215 688,00	1 230,00	1 439,10	209,1	1,17
17	1 656,00	28 152,00	2 450,00	2 866,50	416,5	1,17
4,2	4 429,00	18 601,80	6 120,00	7 405,20	1285,2	1,21
13	11 471,00	149 123,00	6 120,00	7 405,20	1285,2	1,21
1	3 004,00	3 004,00	3 030,00	3 545,10	515,1	1,17
2	1 969,00	3 938,00	1 890,00	2 211,30	321,3	1,17
478 072,35						

29	1 580,00	45 820,00	2 680,00	4 073,60	1393,6	1,52
15	158	2 370,00	183	214,11	31,11	1,17
2	10 009,00	20 018,00	14 000,00	16 940,00	2940	1,21

8	95	760	234	299,52	65,52	1,28
15	53	795	149	174,33	25,33	1,17
4	258	1 032,00	261	323,64	62,64	1,24
20	269	5 380,00	347	430,28	83,28	1,24
92	727	66 884,00	1 160,00	1 763,20	603,2	1,52
132	137	18 084,00	209	244,53	35,53	1,17
426,375	237	101 050,88	365	467,2	102,2	1,28
426,375	100	42 637,50	118	138,06	20,06	1,17

304 831,38
22 948 281,67

5 278,00	27	142 506,00	0,00	0,00	0	0,00
----------	----	------------	------	------	---	------

142 506,00

2 639,00	173	456 547,00	429	501,93	72,93	1,17
2 639,00	732	1 931 748,00	598	723,58	125,58	1,21
6 596,00	11	72 556,00	15,2	17,78	2,58	1,17

2 460 851,00

6 596,00	34	224 264,00	73	93,44	20,44	1,28
----------	----	------------	----	-------	-------	------

224 264,00

2 827 621,00
25 775 902,67

1	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	0	0,00
21 338,55	27	576 140,96	0,00	0,00	0	0,00
10,365	109	1 129,79	0,00	0,00	0	0,00
2 457,53	273	670 906,51	0,00	0,00	0	0,00
473,28	1 799,00	851 430,72	0,00	0,00	0	0,00

2 152 287,97

1 936,59	58	112 322,22	47	54,99	7,99	1,17
928,772	393	365 007,40	1 740,00	2 035,80	295,8	1,17
6 817,00	173	1 179 341,00	429	501,93	72,93	1,17
1 024,48	335	343 201,14	522	610,74	88,74	1,17
197,2	229	45 158,80	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
95,2	229	21 800,80	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
1 355,86	292	395 910,24	673	787,41	114,41	1,17
15 150,00	58	878 700,00	17,2	20,12	2,92	1,17
15 863,50	58	920 083,00	17,2	20,12	2,92	1,17
13 830,98	24	331 943,45	40	46,8	6,8	1,17
15 150,00	23	348 450,00	31	36,27	5,27	1,17
1 586,35	229	363 274,15	248	290,16	42,16	1,17
1 586,35	147	233 193,45	59	69,03	10,03	1,17
418	732	305 976,00	598	723,58	125,58	1,21
13 893,00	11	152 823,00	15,2	17,78	2,58	1,17
15 150,00	4,5	68 175,00	15,2	17,78	2,58	1,17
278,718	561	156 360,80	783	947,43	164,43	1,21

6 221 720,44

58,357	435	25 385,30	533	623,61	90,61	1,17
629,74	349	219 779,26	545	637,65	92,65	1,17
388,707	900	349 836,30	830	1 004,30	174,3	1,21
53,04	297	15 752,88	435	508,95	73,95	1,17
28,068	1 020,00	28 629,36	691	836,11	145,11	1,21
317,6	1 020,00	323 952,00	691	836,11	145,11	1,21

963 335,10

69 887,40	1	69 887,40	13,2	15,44	2,24	1,17
26 030,40	1	26 030,40	13,2	15,44	2,24	1,17
36 420,00	5	182 100,00	16,2	18,95	2,75	1,17

278 017,80

540	41	22 140,00	57	72,96	15,96	1,28
2 898,00	43	124 614,00	51	65,28	14,28	1,28
1 260,00	423	532 980,00	314	379,94	65,94	1,21

679 734,00

32,34	8 077,00	261 210,18	5280	6 388,80	1108,8	1,21
20,25	1 304,00	26 406,00	1 180,00	1 699,20	519,2	1,44
12,37	2 859,00	35 365,83	3380	4 089,80	709,8	1,21
1,16	5 598,00	6 493,68	4120	5 438,40	1318,4	1,32
18,615	6 017,00	112 006,46	4550	6 006,00	1456	1,32
2,25	953	2 144,25	899	1 087,79	188,79	1,21
3,746	1 368,00	5 124,53	830	1 004,30	174,3	1,21
12,5	1 368,00	17 100,00	830	1 004,30	174,3	1,21
11,625	3 192,00	37 107,00	2760	3 339,60	579,6	1,21
26,375	3 611,00	95 240,13	3210	3 884,10	674,1	1,21
7,056	910	6 420,96	1100	1 331,00	231	1,21
0,1140	910	103,74	1100	1 331,00	231	1,21

604 722,75

13 250,00	218	2 888 500,00	284	391,92	107,92	1,38
13 443,66	255	3 428 133,05	331	456,78	125,78	1,38
13 443,66	10	134 436,59	12,1	16,7	4,6	1,38
13 443,66	10	134 436,59	12,1	16,7	4,6	1,38
1 355,86	661	896 221,48	883	1 130,24	247,24	1,28
13 669,00	154	2 105 026,00	157	189,97	32,97	1,21
11 813,20	38	448 901,56	47	56,87	9,87	1,21
6,5	259	1 683,50	129	165,12	36,12	1,28
13 830,98	256	3 540 730,11	410	565,8	155,8	1,38
2 150,00	89	191 350,00	83	114,54	31,54	1,38

13 769 418,88

413,5	98	40 523,00	213	272,64	59,64	1,28
-------	----	-----------	-----	--------	-------	------

40 523,00

8	5 347,00	42 776,00	4 700,00	5 828,00	1128	1,24
1	3 404,00	3 404,00	5 660,00	6 848,60	1188,6	1,21
17,015	3 869,00	65 831,04	2 650,00	3 206,50	556,5	1,21
26,3	4 293,00	112 905,90	3 190,00	3 859,90	669,9	1,21
196	3 680,00	721 280,00	4 360,00	5 406,40	1046,4	1,24
1,2	251	301,2	265	328,6	63,6	1,24
29	693	20 097,00	350	434	84	1,24
23,5	1 593,00	37 435,50	1 840,00	2 281,60	441,6	1,24
4	18 967,90	75 871,60	56 500,00	74 580,00	18080	1,32
3	67 140,00	201 420,00	16 500,00	19 965,00	3465	1,21
3	5 832,00	17 496,00	9 240,00	11 180,40	1940,4	1,21
29	80	2 320,00	77	90,09	13,09	1,17
125	179	22 375,00	378	442,26	64,26	1,17

1 323 513,24

17	2 433,00	41 361,00	2 170,00	3 124,80	954,8	1,44
40 718,30	1	40 718,30	2	2,34	0,34	1,17
120	120	14 400,00	115	134,55	19,55	1,17
1 113,00	26	28 938,00	103	120,51	17,51	1,17
1 069,59	456	487 733,04	387	468,27	81,27	1,21
1 100,00	30	33 000,00	13,2	18,22	5,02	1,38
6	5 268,00	31 608,00	1 050,00	1 596,00	546	1,52
513,295	1 413,00	725 285,84	1 440,00	1 742,40	302,4	1,21

1 403 044,17

2,376	2 139,00	5 082,26	4 580,00	5 358,60	778,6	1,17
6	767	4 602,00	931	1 089,27	158,27	1,17
8,5	1 656,00	14 076,00	2 450,00	2 866,50	416,5	1,17
1,575	4 429,00	6 975,68	6 120,00	7 405,20	1285,2	1,21
20	11 471,00	229 420,00	6 120,00	7 405,20	1285,2	1,21
		260 155,94				

58	1 580,00	91 640,00	2 680,00	4 073,60	1393,6	1,52
10	158	1 580,00	183	214,11	31,11	1,17
34	95	3 230,00	234	299,52	65,52	1,28
8	53	424	149	174,33	25,33	1,17
34	263	8 942,00	261	323,64	62,64	1,24
220	269	59 180,00	347	430,28	83,28	1,24
386	727	280 622,00	1 160,00	1 763,20	603,2	1,52
508,75	237	120 573,75	365	467,2	102,2	1,28
508,75	100	50 875,00	118	138,06	20,06	1,17
		617 066,75				
		28 313 540,03				

11 114,00	27	300 078,00	0,00	0,00	0	0,00
		300 078,00				

5 557,00	173	961 361,00	429	501,93	72,93	1,17
5 557,00	732	4 067 724,00	598	723,58	125,58	1,21
13 893,00	11	152 823,00	15,2	17,78	2,58	1,17
		5 181 908,00				

13 893,00	34	472 362,00	73	93,44	20,44	1,28
		472 362,00				
		5 954 348,00				

640	27	17 280,00	0,00	0,00	0	0,00
		17 280,00				

304	830	252 320,00	785	949,85	164,85	1,21
68	830	56 440,00	785	949,85	164,85	1,21
320	297	95 040,00	744	870,48	126,48	1,17
144	58	8 352,00	26	30,42	4,42	1,17
144	11	1 584,00	15,2	17,78	2,58	1,17
144	154	22 176,00	148	173,16	25,16	1,17
		435 912,00				

768	119	91 392,00	143	183,04	40,04	1,28
765	48	36 720,00	73	93,44	20,44	1,28
84	1 269,00	106 596,00	877	1 061,17	184,17	1,21
		234 708,00				

160	1 580,00	252 800,00	1 480,00	1 953,60	473,6	1,32
		252 800,00				
		940 700,00				
		35 208 588,03				

1	200 184,00	200 184,00	0,00	0,00	0	0,00
		200 184,00				

18	0,00	0,00	772	903,24	131,24	1,17
33	0,00	0,00	1 370,00	1 602,90	232,9	1,17
117	0,00	0,00	4 130,00	4 832,10	702,1	1,17
7	0,00	0,00	9 610,00	11 243,70	1633,7	1,17
2 202,00	10	22 020,00	241	281,97	40,97	1,17
51	948	48 348,00	937	1 096,29	159,29	1,17
117	1 159,00	135 603,00	1 750,00	2 047,50	297,5	1,17
7	2 529,00	17 703,00	5 500,00	6 435,00	935	1,17
225	197	44 325,00	313	366,21	53,21	1,17
11	2 318,00	25 498,00	1 700,00	1 989,00	289	1,17
24	3 424,00	82 176,00	4 090,00	4 785,30	695,3	1,17

375 673,00

575 857,00

6 014,00	31	186 434,00	34	39,78	5,78	1,17
6 014,00	14	84 196,00	24	28,08	4,08	1,17
169	1 738,00	293 722,00	1 770,00	2 265,60	495,6	1,28
456,3	47	21 446,10	465	544,05	79,05	1,17
6 014,00	4,5	27 063,00	15,2	17,78	2,58	1,17

612 861,10

612 861,10

62 173 208,79

1	10 136,01	10 136,01	0,00	0,00	0	0,00
1	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	0	0,00
1	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	0	0,00
1	79 652,00	79 652,00	0,00	0,00	0	0,00
1	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	0	0,00
1	21 072,00	21 072,00	0,00	0,00	0	0,00
1	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0	0,00
1	6 322,00	6 322,00	0,00	0,00	0	0,00
1	308 178,00	308 178,00	0,00	0,00	0	0,00
1	215 988,00	215 988,00	0,00	0,00	0	0,00
1	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0	0,00
1	10 536,00	10 536,00	0,00	0,00	0	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1	42 144,00	42 144,00	0,00	0,00	0	0,00
1	158 040,00	158 040,00	0,00	0,00	0	0,00

950 580,01

950 580,01

26	1 214,00	31 564,00	924	1 081,08	157,08	1,17
----	----------	-----------	-----	----------	--------	------

31 564,00

31 564,00

695,678	27	18 783,31	0,00	0,00	0	0,00
50,141	109	5 465,37	0,00	0,00	0	0,00
98,801	273	26 972,67	0,00	0,00	0	0,00

51 221,35

0,7560	507	383,29	1 740,00	2 035,80	295,8	1,17
215,26	297	63 932,22	435	508,95	73,95	1,17
132,579	335	44 413,97	522	610,74	88,74	1,17
34	119	4 046,00	103	120,51	17,51	1,17
41,167	229	9 427,24	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17

13,125	468	6 142,50	2 620,00	3 065,40	445,4	1,17
7,825	700	5 477,50	1 220,00	1 427,40	207,4	1,17
7,31	772	5 643,32	598	723,58	125,58	1,21
1 035,52	11	11 390,67	15,2	17,78	2,58	1,17

150 856,71

249,475	177	44 157,08	228	314,64	86,64	1,38
151,76	218	33 083,68	284	391,92	107,92	1,38
249,475	182	45 404,45	237	327,06	90,06	1,38
21,5	541	11 631,50	661	799,81	138,81	1,21
5,2	649	3 374,80	1 010,00	1 222,10	212,1	1,21
106,385	500	53 192,50	578	699,38	121,38	1,21
392,235	10	3 922,35	13,2	18,22	5,02	1,38
521,535	169	88 139,42	88	112,64	24,64	1,28
151,76	85	12 899,60	45	57,6	12,6	1,28
587,335	160	93 973,60	118	142,78	24,78	1,21
1 147,02	160	183 522,40	118	142,78	24,78	1,21
151,76	214	32 476,64	157	189,97	32,97	1,21
138,5	259	35 871,50	129	165,12	36,12	1,28

641 649,51

23	572	13 156,00	317	383,57	66,57	1,21
711,5	26	18 499,00	103	120,51	17,51	1,17
66,5	456	30 324,00	387	468,27	81,27	1,21
320	30	9 600,00	13,2	18,22	5,02	1,38
27	286	7 722,00	242	292,82	50,82	1,21

79 301,00

923 028,56

954 592,56

0,3600	85 342,00	30 723,12	80900	122 968,00	42068	1,52
--------	-----------	-----------	-------	------------	-------	------

30 723,12

240	158	37 920,00	103	138,9	35,9	1,35
-----	-----	-----------	-----	-------	------	------

37 920,00

4	1 214,00	4 856,00	924	1 081,08	157,08	1,17
---	----------	----------	-----	----------	--------	------

4 856,00

73 499,12

396,564	27	10 707,23	0,00	0,00	0	0,00
36,662	273	10 008,73	0,00	0,00	0	0,00

20 715,95

16,21	507	8 218,47	1 740,00	2 035,80	295,8	1,17
157,248	297	46 702,66	435	508,95	73,95	1,17
41,034	335	13 746,39	522	610,74	88,74	1,17
15,276	229	3 498,20	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
22,08	772	17 045,76	598	723,58	125,58	1,21
500,04	11	5 500,44	15,2	17,78	2,58	1,17

94 711,92

117,88	177	20 864,76	228	314,64	86,64	1,38
44,88	218	9 783,84	284	391,92	107,92	1,38
117,88	182	21 454,16	237	327,06	90,06	1,38
162,76	10	1 627,60	13,2	18,22	5,02	1,38
337,28	169	57 000,32	88	112,64	24,64	1,28
44,88	85	3 814,80	45	57,6	12,6	1,28

235,76	160	37 721,60	118	142,78	24,78	1,21
674,56	160	107 929,60	118	142,78	24,78	1,21
44,88	214	9 604,32	157	189,97	32,97	1,21
37	259	9 583,00	129	165,12	36,12	1,28
		279 384,00				

201,5	26	5 239,00	103	120,51	17,51	1,17
104,5	30	3 135,00	13,2	18,22	5,02	1,38
		8 374,00				
		403 185,87				
		476 684,99				

1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
---	------	------	------	------	---	------

ACÍ 0,00

1	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0	0,00
		15 804,00				
		15 804,00				

1	550 269,00	550 269,00	0,00	0,00	0	0,00
		550 269,00				
		550 269,00				

1	10 536,00	10 536,00	0,00	0,00	0	0,00
		10 536,00				

5	105	525	18,2	21,29	3,09	1,17
10	42	420	0,00	0	0	0,00
10	63	630	18 500,00	29 053,14	10553,14	1,57
20 580,00	5	102 900,00	8,1	9,8	1,7	1,21
2 100,00	47	98 700,00	0	0	0	0,00
2	53	106	131	152,9	21,9	1,17
2	53	106	2 550,00	3 716,70	1166,7	1,46
420	5	2 100,00	15,2	16,17	0,97	1,06
98	32	3 136,00	183	214,11	31,11	1,17
98	63	6 174,00	2 680,00	4 073,60	1393,6	1,52
		214 797,00				
		225 333,00				
		3 173 263,57				
		65 346 472,36				

1	194 838,00	194 838,00	0,00	0,00	0	0,00
1	263 400,00	263 400,00	0,00	0,00	0	0,00
1	397 929,00	397 929,00	0,00	0,00	0	0,00
1	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0	0,00
		905 217,00				
		905 217,00				

6,038	109	658,14	0,00	0,00	0	0,00
29,6	27	799,2	0,00	0,00	0	0,00
		1 457,34				

14,8	297	4 395,60	435	508,95	73,95	1,17
2,625	700	1 837,50	1 220,00	1 427,40	207,4	1,17
63,6	772	49 099,20	598	723,58	125,58	1,21
196	11	2 156,00	15,2	17,78	2,58	1,17

57 488,30

19,28	649	12 512,72	918	1 110,78	192,78	1,21
21,35	499	10 653,65	597	722,37	125,37	1,21
183,65	446	81 907,90	473	572,33	99,33	1,21
205	160	32 800,00	118	142,78	24,78	1,21

137 874,27

37,8	98	3 704,40	213	272,64	59,64	1,28
------	----	----------	-----	--------	-------	------

3 704,40

70	395	27 650,00	278	336,38	58,38	1,21
----	-----	-----------	-----	--------	-------	------

27 650,00

228 174,31

5,175	109	564,08	0,00	0,00	0	0,00
18,4	27	496,8	0,00	0,00	0	0,00

1 060,88

9,2	297	2 732,40	435	508,95	73,95	1,17
2,25	1 790,00	4 027,50	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
13,8	772	10 653,60	598	723,58	125,58	1,21
46	10,14	466,44	15,2	17,78	2,58	1,17

17 879,94

2,4	649	1 557,60	918	1 110,78	192,78	1,21
5,6	499	2 794,40	597	722,37	125,37	1,21
40,4	446	18 018,40	473	572,33	99,33	1,21
46	160	7 360,00	118	142,78	24,78	1,21

29 730,40

25	395	9 875,00	278	336,38	58,38	1,21
----	-----	----------	-----	--------	-------	------

9 875,00

58 546,22

1 760,00	37	65 120,00	68	79,56	11,56	1,17
----------	----	-----------	----	-------	-------	------

65 120,00

1 760,00	218	383 680,00	284	391,92	107,92	1,38
1 760,00	10	17 600,00	12,1	16,7	4,6	1,38

401 280,00

STAVBY

466 400,00

1 658 337,53

67 004 809,89

ický kraj

104 888 887,86

104 888 888,00

listy

-1	263 400,00	-263 400,00	Neuplatňuje se
1	1 236 342,00	1 236 342,00	Neuplatňuje se

972 942,00

972 942,00

972 942,00

12 603,11	24	302 474,64	40	46,8	6,8	1,17
-----------	----	------------	----	------	-----	------

302 474,64

4 710,04	182	857 226,92	237	327,06	90,06	1,38
-1 200,23	292	-350 466,58	382	527,16	145,16	1,38
12 770,04	10	127 700,38	12,1	16,7	4,6	1,38
4 000,99	545,22	2 181 419,77	Neuplatňuje se			
-6 311,00	236	-1 489 396,00	326	394,46	68,46	1,21
2 000,50	661	1 322 327,20	883	1 130,24	247,24	1,28
12 770,00	38	485 260,00	47	56,87	9,87	1,21
12 403,06	256	3 175 183,36	410	565,8	155,8	1,38

6 309 255,04

6 611 729,68

-7 876,00	27	-212 652,00	Neuplatňuje se
-----------	----	-------------	----------------

-212 652,00

-3 938,00	173	-681 274,00	429	501,93	72,93	1,17
-3 938,00	732	-2 882 616,00	598	723,58	125,58	1,21

-9 844,00	11	-108 284,00	15,2	17,78	2,58	1,17
		-3 672 174,00				

-9 844,00	34	-334 696,00	73	93,44	20,44	1,28
		-334 696,00				
		-4 219 522,00				
		2 392 207,68				

2 373,50	24	56 964,00	40	46,8	6,8	1,17
-1 349,00	236	-318 364,00	326	394,46	68,46	1,21
229,33	661	151 587,13	883	1 130,24	247,24	1,28
2 373,50	256	607 616,00	410	565,8	155,8	1,38
		497 803,13				

-741,2	732	-542 558,40	598	723,58	125,58	1,21
		-542 558,40				

-1 852,00	34	-62 968,00	73	93,44	20,44	1,28
370,6	1 137,40	421 520,44	Neuplatňuje se			
1 853,00	572,33	1 060 527,49	Neuplatňuje se			
		1 419 079,93				
		876 521,53				
		1 374 324,66				
		3 766 532,34				

-2 639,00	732	-1 931 748,00	598	723,58	125,58	1,21
		-1 931 748,00				

-6 596,00	34	-224 264,00	73	93,44	20,44	1,28
1 319,50	1 137,40	1 500 799,30	Neuplatňuje se			
6 596,00	572,33	3 775 088,68	Neuplatňuje se			
		5 051 623,98				

3 119 875,98

3 119 875,98

774,636	27	20 915,17	Neuplatňuje se
929,5632	273	253 770,75	Neuplatňuje se
			274 685,93

387,318	335	129 751,53	522	610,74	88,74	1,17	
387,318	229	88 695,82	673	787,41	114,41	1,17	
1 936,59	11	21 302,49	15,2	17,78	2,58	1,17	
							239 749,84

3 873,18	545,22	2 111 735,20	Neuplatňuje se				
367,95	661	243 214,95	883	1 130,24	247,24	1,28	
1 936,59	154	298 234,86	157	189,97	32,97	1,21	
1 936,59	38	73 590,42	47	56,87	9,87	1,21	
							2 726 775,43
							3 241 211,20

-11 114,00	27	-300 078,00	Neuplatňuje se
			-300 078,00

-5 557,00	173	-961 361,00	429	501,93	72,93	1,17	
-5 557,00	732	-4 067 724,00	598	723,58	125,58	1,21	
-13 893,00	11	-152 823,00	15,2	17,78	2,58	1,17	
							-5 181 908,00

-13 893,00	34	-472 362,00	73	93,44	20,44	1,28	
							-472 362,00
							-5 954 348,00
							-2 713 136,80
							406 739,18
							4 173 271,52

4 173 272,00

161	324,09	52 178,49	Neuplatňuje se			
272,27	237	64 527,99	365	467,2	102,2	1,28
272,27	100	27 227,00	118	138,06	20,06	1,17

143 933,48

107	324,09	34 677,63	Neuplatňuje se			
207,79	237	49 246,23	365	467,2	102,2	1,28
207,79	100	20 779,00	118	138,06	20,06	1,17

104 702,86

248 636,34

248 636,00	
-------------------	--



JEDNOTKOVÁ CENA DLE SOD * KOEFICIENT	T-K	J*U
		14

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

5,85	0,85	30 912,04
------	------	-----------

67,86	9,86	19 723,75
451,62	65,62	66 728,98
202,41	29,41	150 990,94
391,95	56,95	52 343,20
267,93	38,93	53 087,21
67,85	9,85	165 825,10
67,85	9,85	18 403,13
26,91	3,91	71 201,10
171,99	24,99	4 670,63
444,60	64,60	12 073,74
885,72	153,72	37 661,40
12,87	1,87	23 047,55
5,26	0,76	12 863,42
678,81	117,81	47 132,95

408,33	59,33	9 389,57
1089,00	189,00	9 637,87
347,49	50,49	2 543,18

55,04	12,04	304,61
511,83	88,83	977,13

9773,17	1696,17	50 308,40
3459,39	600,39	5 912,64
7942,44	1925,44	17 906,59
1153,13	200,13	120,08
4369,31	758,31	18 298,02
1101,10	191,10	1 871,25

469,20	129,20	1 649 888,91
5210,88	1434,88	344 437,20
244,26	67,26	845 458,20
251,16	69,16	557 429,60
402,96	110,96	133 177,30
13,80	3,80	48 547,25
13,80	3,80	48 547,25
285,56	49,56	312 773,16
186,34	32,34	332 681,58
331,52	72,52	471,38
122,82	33,82	101 479,28

5194,53	901,53	25 783,76
14040,24	4803,24	52 835,64
4563,20	883,20	51 225,60
3077,68	595,68	9 530,88

1,17	0,17	6 512,72
30,42	4,42	166,63
30,42	4,42	1 772,42
551,76	95,76	1 053,36
41,41	11,41	281,80
41,41	11,41	4 575,05
1709,73	296,73	1 632,02

2502,63	363,63	2 534,50
897,39	130,39	1 825,46
1222,65	177,65	3 730,65
1336,14	194,14	3 203,31
5359,09	930,09	2 585,65
13879,91	2408,91	48 178,20

2401,60	821,60	9 037,60
184,86	26,86	80,58
121,60	26,60	106,40
62,01	9,01	405,45
326,12	63,12	189,36
333,56	64,56	10 329,60
333,56	64,56	645,60
1105,04	378,04	55 571,88
303,36	66,36	33 213,18
117,00	17,00	8 508,50

0,00	0,00	0,00
------	------	------

202,41	29,41	145 226,58
885,72	153,72	759 069,36
12,87	1,87	23 047,55

43,52	9,52	117 514,88
-------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

5,85	0,85	2 953,70
------	------	----------

67,86	9,86	3 500,30
465,66	67,66	12 047,47
202,41	29,41	10 852,29
391,95	56,95	12 101,88
139,23	20,23	1 335,18
267,93	38,93	8 272,63
67,85	9,85	13 095,86
67,85	9,85	2 658,56
26,91	3,91	6 803,40
171,99	24,99	674,73
444,60	64,60	1 744,20
934,12	162,12	15 401,40
12,87	1,87	3 302,91
5,26	0,76	1 015,88
678,81	117,81	5 301,45

508,95	73,95	1 342,71
408,33	59,33	3 273,24
1089,00	189,00	4 904,74
347,49	50,49	896,70
1234,20	214,20	2 504,00

55,04	12,04	8 002,99
511,83	88,83	25 671,87

753,83	130,83	1 622,29
9773,17	1696,17	15 536,92
3459,39	600,39	10 469,60
7389,36	1791,36	6 126,45
1153,13	200,13	760,49
1655,28	287,28	1 531,78
3862,32	670,32	1 506,88
4369,31	758,31	4 413,36
1101,10	191,10	385,26

469,20	129,20	306 656,20
5210,88	1434,88	62 144,65
244,26	67,26	157 253,88
251,16	69,16	102 668,02
402,96	110,96	24 028,39
13,80	3,80	9 023,22
13,80	3,80	9 023,22
285,56	49,56	66 856,44

186,34	32,34	57 856,26
331,52	72,52	471,38
122,82	33,82	11 414,25

6630,28	1283,28	1 283,28
4681,49	812,49	7 799,90
8721,76	2983,76	68 626,48
1319,36	255,36	6 384,00
1956,72	378,72	16 663,68
83096,75	14421,75	28 843,50
7056,72	1224,72	1 224,72
108,81	15,81	395,25
135,72	19,72	867,68

3503,52	1070,52	40 679,76
1,17	0,17	1 210,49
30,42	4,42	1 552,30
30,42	4,42	455,26
551,76	95,76	24 035,76
41,41	11,41	3 858,55
41,41	11,41	1 175,14
1709,73	296,73	49 850,64

2502,63	363,63	1 774,51
897,39	130,39	651,95
1222,65	177,65	5 507,15
1336,14	194,14	2 232,61
5359,09	930,09	1 464,89
13879,91	2408,91	9 635,64
3514,68	510,68	510,68
2303,73	334,73	334,73

2401,60	821,60	10 680,80
184,86	26,86	134,30
121,60	26,60	345,80
326,12	63,12	820,56
333,56	64,56	1 291,20
1105,04	378,04	52 169,52
160,29	23,29	652,12
303,36	66,36	7 573,34
117,00	17,00	1 940,13

0,00	0,00	0,00
------	------	------

202,41	29,41	21 798,69
885,72	153,72	113 937,26
12,87	1,87	3 457,88

43,52	9,52	17 631,04
-------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11,70	1,70	232,90
1109,16	161,16	14 182,08
1356,03	197,03	1 182,18
2958,93	429,93	429,93
230,49	33,49	4 521,15
2712,06	394,06	394,06
4006,08	582,08	4 656,64

36,27	5,27	40 663,32
16,38	2,38	18 364,08
2224,64	486,64	121 173,36
54,99	7,99	5 371,68
5,26	0,76	5 893,60

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

593,19	86,19	258,57
347,49	50,49	3 827,14
391,95	56,95	2 615,71
267,93	38,93	835,63
934,12	162,12	1 134,84

12,87	1,87	805,38
-------	------	--------

244,26	67,26	4 035,60
300,84	82,84	14 211,20
251,16	69,16	4 149,60
13,80	3,80	880,59
216,32	47,32	9 454,54
108,80	23,80	4 082,89
193,60	33,60	4 032,00
193,60	33,60	13 426,56
258,94	44,94	7 709,46
331,52	72,52	3 277,90

30,42	4,42	1 071,41
41,41	11,41	1 451,24

1420,38	206,38	825,52
---------	--------	--------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

347,49	50,49	1 853,99
391,95	56,95	552,42
139,23	20,23	91,04
267,93	38,93	118,50
547,56	79,56	47,74
819,00	119,00	111,38
934,12	162,12	729,54
12,87	1,87	240,60

244,26	67,26	1 412,46
300,84	82,84	1 110,06
251,16	69,16	1 452,36
654,61	113,61	1 584,86
605,00	105,00	2 173,50
13,80	3,80	130,82
216,32	47,32	2 830,21
108,80	23,80	318,92
193,60	33,60	2 273,04
193,60	33,60	4 911,31
258,94	44,94	602,20
331,52	72,52	2 501,94

30,42	4,42	647,97
41,41	11,41	868,23
346,06	60,06	1 471,47

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

122,83	17,83	89,13
0,00	0,00	0,00
98,94	35,94	359,38
6,05	1,05	20 494,44
0,00	0,00	0,00
61,86	8,86	17,72
77,25	24,25	48,50
5,32	0,32	134,01
37,44	5,44	505,92
95,76	32,76	3 046,68
0,00	0,00	0,00
615,43	88,43	88,43
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
66,91	13,91	2 781,56
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

499,59	72,59	62 613,23
1223,31	212,31	50 072,89
1197,90	207,90	119 136,06

1351,57	234,57	12 645,67
---------	--------	-----------

9308,18	1996,18	1 996,18
---------	---------	----------

0,00	0,00	0,00
23,04	5,04	2 390,94
23,04	5,04	2 390,94
696,88	134,88	269,76
1111,04	215,04	101 928,96
92,43	13,43	26,86
118,17	17,17	8 138,58
15348,85	2663,85	2 663,85
109,98	15,98	31,96
109,98	15,98	7 542,56
3011,69	522,69	522,69
79,56	11,56	23,12
93,60	13,60	6 419,20

111,15	16,15	7 655,10
--------	-------	----------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

347,49	50,49	1 282,45
188,37	27,37	120,43
819,00	119,00	987,70
934,12	162,12	10 181,14
12,87	1,87	224,05

785,29	136,29	528,81
603,79	104,79	1 247,00
539,66	93,66	10 780,27
193,60	33,60	4 267,20

0,00	0,00	0,00
477,95	82,95	4 728,15

43,29	6,29	11 070,40
-------	------	-----------

300,84	82,84	145 798,40
13,80	3,80	6 690,91

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

67,86	9,86	15 283,00
465,66	67,66	15 832,44
465,66	67,66	35 822,59
202,41	29,41	60 702,24
391,95	56,95	32 444,42
267,93	38,93	13 535,96
267,93	38,93	8 977,26
341,64	49,64	75 071,56
183,69	26,69	266,90
67,85	9,85	50 906,47
67,85	9,85	8 330,15
28,08	4,08	40 820,40
26,91	3,91	23 225,40
267,93	38,93	3 293,48
171,99	24,99	2 114,15
934,12	162,12	47 501,16
12,87	1,87	12 315,43
5,26	0,76	3 948,93
678,81	117,81	20 169,07

508,95	73,95	8 011,00
408,33	59,33	43 776,82
1089,00	189,00	90 950,20
347,49	50,49	1 817,84
183,69	26,69	93,42
1228,50	178,50	599,76
1234,20	214,20	9 900,11
1234,20	214,20	3 855,60

1,17	0,17	7 788,48
1,17	0,17	7 788,48
5,85	0,85	30 912,04

52,48	11,48	1 033,20
79,36	17,36	6 562,08
55,04	12,04	52 808,64
511,83	88,83	169 398,81

753,83	130,83	1 648,46
9773,17	1696,17	30 178,26
1877,76	573,76	7 745,76
3459,39	600,39	6 099,96
7389,36	1791,36	15 692,31
7942,44	1925,44	48 921,58
1153,13	200,13	300,20
1655,28	287,28	2 727,72
1655,28	287,28	1 292,76
3862,32	670,32	36 199,96
4369,31	758,31	8 687,20
1101,10	191,10	1 252,09
1101,10	191,10	14,52

244,26	67,26	6 456,96
--------	-------	----------

300,84	82,84	790 293,60
251,16	69,16	6 833,01
351,90	96,90	939 445,50
13,80	3,80	36 857,02
13,80	3,80	37 232,63
846,08	185,08	279 900,19
193,60	33,60	6 639,36
186,34	32,34	247 627,38
45,98	7,98	75 450,90
331,52	72,52	471,38
353,28	97,28	973 286,40
122,82	33,82	43 424,88

125,44	27,44	2 840,04
--------	-------	----------

6630,28	1283,28	15 399,36
4118,84	714,84	2 144,52
4681,49	812,49	5 362,43
5194,53	901,53	47 240,17
9402,36	2279,36	32 868,37
311,24	60,24	48,19
859,32	166,32	13 721,40
1319,36	255,36	21 450,24
1956,72	378,72	10 604,16
1519,00	294,00	5 880,00
1975,32	382,32	140 120,28
3077,68	595,68	27 996,96
25037,63	6069,73	78 906,46
83096,75	14421,75	28 843,50
83096,75	14421,75	28 843,50
7056,72	1224,72	17 146,08
93,60	13,60	1 122,00
135,72	19,72	1 406,04
160,29	23,29	7 930,25

3503,52	1070,52	71 724,84
1,17	0,17	4 997,15
753,83	130,83	14 129,64
30,42	4,42	7 633,34
551,76	95,76	159 153,12
41,41	11,41	19 555,18
8007,36	2739,36	32 872,32
12011,04	4109,04	71 908,20
1709,73	296,73	216 345,84

2502,63	363,63	1 789,06
3753,36	545,36	1 361,22
897,39	130,39	6 975,87
1222,65	177,65	36 666,96
1937,52	281,52	4 785,84
5359,09	930,09	3 906,38
13879,91	2408,91	31 315,83
3514,68	510,68	510,68
2303,73	334,73	669,46

2401,60	821,60	23 826,40
184,86	26,86	402,90
12110,89	2101,89	4 203,78

121,60	26,60	212,80
62,01	9,01	135,15
319,92	61,92	247,68
333,56	64,56	1 291,20
1105,04	378,04	34 779,68
160,29	23,29	3 074,28
303,36	66,36	28 294,25
117,00	17,00	7 248,38

0,00	0,00	0,00
------	------	------

202,41	29,41	77 612,99
885,72	153,72	405 667,08
12,87	1,87	12 315,43

43,52	9,52	62 793,92
-------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

67,86	9,86	19 094,78
459,81	66,81	62 051,26
202,41	29,41	200 487,97
391,95	56,95	58 344,19
267,93	38,93	7 677,00
267,93	38,93	3 706,14
341,64	49,64	67 304,74
67,85	9,85	149 174,65
67,85	9,85	156 200,14
28,08	4,08	56 430,39
26,91	3,91	59 236,50
267,93	38,93	61 756,61
171,99	24,99	39 642,89
885,72	153,72	64 254,96
12,87	1,87	25 939,69
5,26	0,76	11 571,81
678,81	117,81	32 835,77

508,95	73,95	4 315,50
408,33	59,33	37 362,47
1089,00	189,00	73 465,62
347,49	50,49	2 677,99
1234,20	214,20	6 012,17
1234,20	214,20	68 029,92

1,17	0,17	11 859,68
1,17	0,17	4 417,28
5,85	0,85	30 912,04

52,48	11,48	6 199,20
55,04	12,04	34 891,92
511,83	88,83	111 925,80

9773,17	1696,17	54 854,14
1877,76	573,76	11 618,64
3459,39	600,39	7 426,82
7389,36	1791,36	2 077,98
7942,44	1925,44	35 842,07
1153,13	200,13	450,29
1655,28	287,28	1 076,15
1655,28	287,28	3 591,00
3862,32	670,32	7 792,47
4369,31	758,31	20 000,43
1101,10	191,10	1 348,40
1101,10	191,10	21,79

300,84	82,84	1 097 630,00
351,90	96,90	1 302 690,56
13,80	3,80	51 108,13
13,80	3,80	51 108,13
846,08	185,08	250 942,01
186,34	32,34	442 055,46
45,98	7,98	94 269,33
331,52	72,52	471,38
353,28	97,28	1 345 477,44
122,82	33,82	72 713,00

125,44	27,44	11 346,44
--------	-------	-----------

6630,28	1283,28	10 266,24
4118,84	714,84	714,84
4681,49	812,49	13 824,52
5194,53	901,53	23 710,24
4563,20	883,20	173 107,20
311,24	60,24	72,29
859,32	166,32	4 823,28
1975,32	382,32	8 984,52
25037,63	6069,73	24 278,91
81239,40	14099,40	42 298,20
7056,72	1224,72	3 674,16
93,60	13,60	394,40
209,43	30,43	3 803,75

3503,52	1070,52	18 198,84
1,17	0,17	6 922,11
140,40	20,40	2 448,00
30,42	4,42	4 919,46
551,76	95,76	102 423,94
41,41	11,41	12 550,00
8007,36	2739,36	16 436,16
1709,73	296,73	152 310,03

2502,63	363,63	863,98
897,39	130,39	782,34
1937,52	281,52	2 392,92
5359,09	930,09	1 464,89
13879,91	2408,91	48 178,20

2401,60	821,60	47 652,80
184,86	26,86	268,60
121,60	26,60	904,40
62,01	9,01	72,08
326,12	63,12	2 146,08
333,56	64,56	14 203,20
1105,04	378,04	145 923,44
303,36	66,36	33 760,65
117,00	17,00	8 648,75

0,00	0,00	0,00
------	------	------

202,41	29,41	163 431,37
885,72	153,72	854 222,04
12,87	1,87	25 939,69

43,52	9,52	132 261,36
-------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

1004,30	174,30	52 987,20
1004,30	174,30	11 852,40
347,49	50,49	16 156,80
67,86	9,86	1 419,84
12,87	1,87	268,86
180,18	26,18	3 769,92

152,32	33,32	25 589,76
61,44	13,44	10 281,60
1535,49	266,49	22 385,16

2085,60	505,60	80 896,00
---------	--------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11,70	1,70	3 743,40
1109,16	161,16	8 219,16
1356,03	197,03	23 052,51
2958,93	429,93	3 009,51
230,49	33,49	7 535,25
2712,06	394,06	4 334,66
4006,08	582,08	13 969,92

36,27	5,27	31 693,78
16,38	2,38	14 313,32
2224,64	486,64	82 242,16
54,99	7,99	3 645,84
5,26	0,76	4 593,59

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

1420,38	206,38	5 365,88
---------	--------	----------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

593,19	86,19	65,16
347,49	50,49	10 868,48
391,95	56,95	7 550,37
139,23	20,23	687,82
267,93	38,93	1 602,63

547,56	79,56	1 044,23
819,00	119,00	931,18
934,12	162,12	1 185,10
12,87	1,87	1 933,42

244,26	67,26	16 779,69
300,84	82,84	12 571,80
251,16	69,16	17 253,69
654,61	113,61	2 442,62
785,29	136,29	708,71
605,00	105,00	11 170,43
13,80	3,80	1 491,68
216,32	47,32	24 679,04
108,80	23,80	3 611,89
193,60	33,60	19 734,46
193,60	33,60	38 539,70
258,94	44,94	6 820,09
331,52	72,52	10 044,02

692,12	120,12	2 762,76
30,42	4,42	3 144,83
551,76	95,76	6 368,04
41,41	11,41	3 650,91
346,06	60,06	1 621,62

129719,84	44377,84	15 976,02
-----------	----------	-----------

213,07	55,07	13 216,78
--------	-------	-----------

1420,38	206,38	825,52
---------	--------	--------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

593,19	86,19	1 397,14
347,49	50,49	7 939,45
391,95	56,95	2 336,89
267,93	38,93	594,69
934,12	162,12	3 579,61
12,87	1,87	933,63

244,26	67,26	7 928,61
300,84	82,84	3 717,86
251,16	69,16	8 152,58
13,80	3,80	618,98
216,32	47,32	15 960,09
108,80	23,80	1 068,14

193,60	33,60	7 921,54
193,60	33,60	22 665,22
258,94	44,94	2 016,91
331,52	72,52	2 683,24

30,42	4,42	890,63
41,41	11,41	1 192,25

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

122,83	17,83	89,13
0,00	0,00	0,00
98,94	35,94	359,38
6,05	1,05	21 596,30
0,00	0,00	0,00
61,86	8,86	17,72
77,25	24,25	48,50
5,32	0,32	134,01
37,44	5,44	533,12
95,76	32,76	3 210,48

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

347,49	50,49	747,25
819,00	119,00	312,38
934,12	162,12	10 310,83
12,87	1,87	365,95

785,29	136,29	2 627,67
603,79	104,79	2 237,27
539,66	93,66	17 200,66
193,60	33,60	6 888,00

125,44	27,44	1 037,23

477,95	82,95	5 806,50
--------	-------	----------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

347,49	50,49	464,51
2094,30	304,30	684,67
934,12	162,12	2 237,26
11,86	1,72	79,17

785,29	136,29	327,10
603,79	104,79	586,82
539,66	93,66	3 783,86
193,60	33,60	1 545,60

477,95	82,95	2 073,75
--------	-------	----------

43,29	6,29	11 070,40
-------	------	-----------

300,84	82,84	145 798,40
13,80	3,80	6 690,91

Celkem SOD: 24 884 043,19

28,08	4,08	51 420,69
-------	------	-----------

251,16	69,16	325 746,23
402,96	110,96	-133 177,30
13,80	3,80	48 547,25
285,56	49,56	-312 773,16
846,08	185,08	370 251,61
45,98	7,98	101 904,60
353,28	97,28	1 206 569,68

202,41	29,41	-115 816,58
885,72	153,72	-605 349,36

12,87	1,87	-18 379,78

43,52	9,52	-93 714,88
-------	------	------------

28,08	4,08	9 683,88
285,56	49,56	-66 856,44
846,08	185,08	42 444,40
353,28	97,28	230 894,08

885,72	153,72	-113 937,26
--------	--------	-------------

43,52	9,52	-17 631,04
-------	------	------------

885,72	153,72	-405 667,08
--------	--------	-------------

43,52	9,52	-62 793,92
-------	------	------------

391,95	56,95	22 057,76
267,93	38,93	15 078,29
12,87	1,87	3 615,82

846,08	185,08	68 100,19
186,34	32,34	62 629,32
45,98	7,98	15 453,99

202,41	29,41	-163 431,37
885,72	153,72	-854 222,04
12,87	1,87	-25 939,69

43,52	9,52	-132 261,36
-------	------	-------------

303,36	66,36	18 067,84
117,00	17,00	4 628,59

303,36	66,36	13 788,94
117,00	17,00	3 532,43

CELKEM ZBV Č. 1 - 3: -507 535,69

CELKEM SOD - ZBV: 24 376 507,50

KČ

KČ

ROZPOČET

Stavba: Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.
1	2	3	4

Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

_Z Způsobilé výdaje projektu

ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu

SO 101.ZH Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené

SO 101.1.ZH Komunikace

0 Všeobecné konstrukce a práce

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce - doprava

099	12110B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	m3km
-----	--------	--	------

1 Zemní práce - doprava

01.I Zemní práce - komunikace

071	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	m2
002	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3
016	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
003	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3
004	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3
075	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2
097	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2
073	11130	SEJMUTÍ DRNU	m2
098	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	m3
072	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	m3
064	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
024	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
074	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	m2
076	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3

01.I Zemní práce - komunikace

01.II Zemní práce propustky

005	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČEN	m3
007	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
003	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3

01.II Zemní práce propustky

2 Základy drenáže

007	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	m2
028	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	m

2 Základy drenáže

4 Vodorovné konstrukce propustky

055	465512	DLÁŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	m3
053	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3
061	451384	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE	m3
062	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3
018	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3
054	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	m3

4		Vodorovné konstrukce propustky	
5		Komunikace	
007	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2
066	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	m3
006	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2
065	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2
008	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	m2
069	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
070	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
012	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 150MM	m2
009	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
100	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2
077	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	m2
5		Komunikace	
8		Potrubí	
057	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	m3
063	86358	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM	m
035	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	m
036	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	m
8		Potrubí	
09.I		Ostatní konstrukce a práce - komunikace	
095	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	m2
029	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
067	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
027	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m
030	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m
068	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m
031	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	m2
09.I		Ostatní konstrukce a práce - komunikace	
09.II		Ostatní konstrukce a práce - propustky	
032	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3
033	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	m
034	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	m
031	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	m
056	91811	ČELA PROPUSTŮ Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ	m3
037	91811	ČELA PROPUSTŮ Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo	kus
09.II		Ostatní konstrukce a práce - propustky	
09.III		Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace	
014	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus
013	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	kus
011	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	kus
009	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	kus
010	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZKY	kus
007	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	kus
008	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	kus
005	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m
016	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2
015	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2
09.III		Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace	
SO 101.1.ZH		Celkem Komunikace	
SO 101.2.ZH		SANACE AKTIVNÍ ZÓNY	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
0		Všeobecné konstrukce a práce	
1		Zemní práce	
002	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
003	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
005	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
1		Zemní práce	
2		Základy	
004	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2

2		Základy	
SO 101.2.ZH		Celkem	SANACE AKTIVNÍ ZÓNY
SO 101.ZH		Celkem	Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené
SO 102.ZH			Silnice II/366 intravilán Sklené
SO 102.1.ZH			Komunikace
0			Všeobecné konstrukce a práce
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
0			Všeobecné konstrukce a práce
1			Zemní práce - doprava
099	12110B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	m3km
1			Zemní práce - doprava
01.I			Zemní práce - komunikace
071	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	m2
002	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3
016	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
003	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3
096	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m
004	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3
075	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2
097	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2
073	11130	SEJMUTÍ DRNU	m2
098	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	m3
072	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	m3
064	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
024	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
074	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	m2
076	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
01.I			Zemní práce - komunikace
01.II			Zemní práce propustky
004	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHC	m3
005	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHC	m3
007	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
003	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
006	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
01.II			Zemní práce propustky
2			Základy drenáže
007	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	m2
028	212635	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 150MM, RÝHA TR. I	m
2			Základy drenáže
4			Vodorovné konstrukce propustky
064	465922	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC	m2
055	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	m3
053	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3
061	451382	PODKL. VRSTVY ZE ŽELEZOBET. DO C12/15 VČET. VÝZTUŽE	m3
062	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3
052	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3
063	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3
018	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3
054	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	m3
4			Vodorovné konstrukce propustky
5			Komunikace
007	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2
066	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACL 16+, 16S	m3
006	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2
065	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2
008	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	m2
069	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
070	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
012	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL. CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	m2

009	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
100	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2
077	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	m2

5 Komunikace

8 Potrubí

027	895811	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	kus
057	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	m3
065	86346	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM	m
011	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m
066	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	m
067	89721	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	kus
020	89712	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus
021	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	m
022	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	m

8 Potrubí

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

071	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	m
095	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	m2
029	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
067	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
027	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m
030	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM ²	m
068	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM ²	m
031	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	m2

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

032	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3
033	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	m
034	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	m
031	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	m
056	91811	ČELA PROPUSTŮ Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ	m3
037	91811	ČELA PROPUSTŮ Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo	kus
068	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY KOMPLETNÍCH	kus
024	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTĚ KOMPLETNÍCH	kus

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

014	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus
013	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	kus
011	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	kus
010	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZKŮ	kus
007	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	kus
005	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m
006	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘÍPRAVOU	m
016	915221	VODOR DOPRAVNÍ ZNAČKY PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2
015	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

SO 102.1.ZH Celkem Komunikace

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
-----	--------	---------------------	---

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

002	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3
003	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
005	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2

1 Zemní práce

2 Základy

004	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVINY	m2
-----	-------	---	----

2 Základy

SO 102.2.ZH Celkem SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 102.ZH Celkem Silnice II/366 intravilán Sklené

SO 801 SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

0 Všeobecné konstrukce a práce

009	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	kpl
-----	--------	---------------------	-----

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

004	112148	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM	kus
002	112118	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	kus
003	112128	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM	kus
010	112138	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM	kus
001	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	m2
005	112218	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	kus
006	112228	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM	kus
011	112238	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM	kus
012	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	m2
007	184721	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM, BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ VČ. LIKVIDACE	kus
008	184722	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM, BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ, VČ. LIKVIDACE	kus

1 Zemní práce

SO 801 Celkem SO 801 KÁCENÍ STROMŮ

SO 802 Náhradní výsadba

1 Zemní práce

006	18520	BIOLOGICKÁ REKULTIVACE PĚTILETÁ	m2
004	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	m2
001	184B15	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCH	kus
005	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	m3
003	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	m2

1 Zemní práce

SO 802 Celkem Náhradní výsadba

ZH Celkem Způsobitelné výdaje - hlavní aktivita projektu

ZV Způsobitelné výdaje - vedlejší aktivita projektu

SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

0 Všeobecné konstrukce a práce

009	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	kpl
008	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	kpl
013	02914	OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ	kus
003	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kpl
010	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	kpl
017	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	kpl
014	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A NEMOVITOSTÍ	kpl
004	02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	kpl
006	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS	kpl
007	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	kpl
001	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl
002	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl
005	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	kpl
018	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	kpl
012	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	kpl

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 001 Celkem VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

SO 101.ZV Silnice II/366 extravián křižovatka s I/43 - Sklené

SO.101.2.ZV Sjezdy

0 Všeobecné konstrukce a práce

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

017	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3
018	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
015	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20K	m3
013	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM, ODVOZ DO 20K	m3
019	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3

020	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2
	1	Zemní práce	
	5	Komunikace	
010	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2
009	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2
011	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2
008	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
007	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2
006	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	m2
004	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
021	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
005	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
100	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2
	5	Komunikace	
	9	Ostatní konstrukce a práce	
022	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
023	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m
	9	Ostatní konstrukce a práce	
	SO.101.2.ZV	Celkem Sjezdy	
	SO 101.ZV	Celkem Silnice II/366 extravilán křižovatka s I/43 - Sklené	
	SO 102.ZV	Silnice II/366 intravilán Sklené	
	SO.102.1.ZV	Komunikace	
	8	Potrubí	
001	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus
	8	Potrubí	
	SO.102.1.ZV	Celkem Komunikace	
	SO.102.2.ZV	Sjezdy	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	1	Zemní práce	
018	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3
015	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20K	m3
016	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, VČ. C	m
013	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20K	m3
014	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	m3
025	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	m3
019	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
020	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2
	1	Zemní práce	
	5	Komunikace	
010	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2
009	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2
011	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2
026	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2
012	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2
008	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
007	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2
006	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	m2
004	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
021	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
005	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
100	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2
	5	Komunikace	
	9	Ostatní konstrukce a práce	
022	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
023	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m
024	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	m
	9	Ostatní konstrukce a práce	

SO.102.2.ZV Celkem Sjezdy
 SO 102.ZV Celkem Silnice II/366 intravilán Sklené
 SO 402 SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

0 Všeobecné konstrukce a práce

001	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kpl
-----	-------	--	-----

0 Všeobecné konstrukce a práce

SO 402 Celkem SO 402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

0 Všeobecné konstrukce a práce

014	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl
-----	-------	---	-----

0 Všeobecné konstrukce a práce

9 Ostatní konstrukce a práce

003	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	kus
009	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	kus
005	916131	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ	kus
011	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	ksden
010	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	ksden
007	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	kus
006	916321	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ	kus
008	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	ksden
002	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	kus
001	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A M	kus
017	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	kus
015	916151	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ	kus
016	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	ksden
020	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	kus
018	916361	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ	kus
019	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	ksden

9 Ostatní konstrukce a práce

SO 901 Celkem DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

SO301 PŘELOŽKA VODOVODU

0 Všeobecné konstrukce a práce

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	T
-----	--------	------------------------------	---

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

002	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ	m3
004	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
003	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

005	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3
-----	-------	---	----

4 Vodorovné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba

006	72221	VODOVODNÍ ARMATURY	kus
-----	-------	--------------------	-----

7 Přidružená stavební výroba

8 Potrubí

011	899305	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY	kus
012	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	m
013	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	m
007	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH DN DO 100MM	m
008	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH DN DO 150MM	m
018	89972	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	m
019	89973	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	m
009	891133	ŠOUPÁTKA DN DO 150MM	kus
014	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	m
016	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	m
010	891933	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM	kus
015	899622	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM	m
017	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	m

8 Potrubí

9		Ostatní konstrukce a práce	
020	969133	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH	m
9		Ostatní konstrukce a práce	
SO301		Celkem PŘELOŽKA VODOVODU	
ZV		Celkem Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu	
_Z		Celkem Způsobilé výdaje projektu	
N		Nezpůsobilé výdaje projektu	
SO 001		VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
001	01400	POPLATKY - BANKOVNÍ ŽÁRUKA	kpl
003	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	kpl
004	027121	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ, napojení na stávající stav	kpl
002	03100	ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl
0		Všeobecné konstrukce a práce	
SO 001		Celkem VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	
SO 102		Nástupiště autobusových zastávek	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
052	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
0		Všeobecné konstrukce a práce	
1		Zemní práce	
018	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
054	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	m3
055	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	m3
019	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
020	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
1		Zemní práce	
5		Komunikace	
011	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
010	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
009	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
008	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
5		Komunikace	
9		Ostatní konstrukce a práce	
014	R93767	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍSTŘEŠKU AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY	m2
012	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m
9		Ostatní konstrukce a práce	
SO 102		Celkem Nástupiště autobusových zastávek	
SO 901b		DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY	
1		Zemní práce	
001	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	m2
1		Zemní práce	
5		Komunikace	
002	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2
003	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
5		Komunikace	
SO 901b		Celkem DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČĚ	
N		Celkem Nezpůsobilé výdaje projektu	
A006/20		Celkem Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa	

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 18.8.2023

Množství celkem	Cena jednotková dle SOD	Cena celk.	Nákl JC OTSKP 21	Nákl JC OTSKP 23	ROZDÍL JC 2023-2021	ROZDÍL KOEFIČIENT OTSKP 23/21
5	6	7	8	9	12	

16 572,15	27	447 448,10	0,00	0,00	0	0,00
31,276	109	3 409,08	0,00	0,00	0	0,00
3 272,78	273	893 468,67	0,00	0,00	0	0,00
		1 344 325,86				

36 420,00	5	182 100,00	16,2	18,95	2,75	1,17
		182 100,00				

2 000,38	58	116 022,04	47	54,99	7,99	1,17
1 016,90	386	392 523,40	1 740,00	2 035,80	295,8	1,17
5 134,00	173	888 182,00	429	501,93	72,93	1,17
919,108	335	307 901,18	522	610,74	88,74	1,17
1 363,66	229	312 277,68	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
16 841,00	58	976 778,00	17,2	20,12	2,92	1,17
1 869,00	58	108 402,00	17,2	20,12	2,92	1,17
18 210,00	23	418 830,00	31	36,27	5,27	1,17
186,9	147	27 474,30	59	69,03	10,03	1,17
186,9	380	71 022,00	125	146,25	21,25	1,17
245	732	179 340,00	598	723,58	125,58	1,21
12 344,00	11	135 784,00	15,2	17,78	2,58	1,17
16 841,00	4,5	75 784,50	15,2	17,78	2,58	1,17
400,076	561	224 442,64	783	947,43	164,43	1,21
		4 234 763,74				

158,26	349	55 232,74	545	637,65	92,65	1,17
50,994	900	45 894,60	830	1 004,30	174,3	1,21
50,37	297	14 959,89	435	508,95	73,95	1,17
		116 087,23				

25,3	43	1 087,90	51	65,28	14,28	1,28
11	423	4 653,00	314	379,94	65,94	1,21
		5 740,90				

29,66	8 077,00	239 563,82	5280	6 388,80	1108,8	1,21
9,848	2 859,00	28 155,43	3380	4 089,80	709,8	1,21
9,3	6 017,00	55 958,10	4550	6 006,00	1456	1,32
0,6000	953	571,8	899	1 087,79	188,79	1,21
24,13	3 611,00	87 133,43	3210	3 884,10	674,1	1,21
9,792	910	8 910,72	1100	1 331,00	231	1,21

420 293,30

12 770,04	340	4 341 812,92	343	473,34	130,34	1,38
240,046	3 776,00	906 413,70	5 700,00	7 866,00	2166	1,38
12 570,00	177	2 224 890,00	228	314,64	86,64	1,38
8 060,00	182	1 466 920,00	237	327,06	90,06	1,38
1 200,23	292	350 466,58	382	527,16	145,16	1,38
12 770,04	10	127 700,38	12,1	16,7	4,6	1,38
12 770,04	10	127 700,38	12,1	16,7	4,6	1,38
6 311,00	236	1 489 396,00	326	394,46	68,46	1,21
10 287,00	154	1 584 198,00	157	189,97	32,97	1,21
6,5	259	1 683,50	129	165,12	36,12	1,28
3 000,57	89	267 050,73	83	114,54	31,54	1,38

12 888 232,18

28,6	4 293,00	122 779,80	3 190,00	3 859,90	669,9	1,21
11	9 237,00	101 607,00	5 910,00	8 983,20	3073,2	1,52
58	3 680,00	213 440,00	4 360,00	5 406,40	1046,4	1,24
16	2 482,00	39 712,00	2 850,00	3 534,00	684	1,24

477 538,80

38 310,11	1	38 310,11	2	2,34	0,34	1,17
37,7	26	980,2	103	120,51	17,51	1,17
401	26	10 426,00	103	120,51	17,51	1,17
11	456	5 016,00	387	468,27	81,27	1,21
24,7	30	741	13,2	18,22	5,02	1,38
401	30	12 030,00	13,2	18,22	5,02	1,38
5,5	1 413,00	7 771,50	1 440,00	1 742,40	302,4	1,21

75 274,81

6,97	2 139,00	14 908,83	4 580,00	5 358,60	778,6	1,17
14	767	10 738,00	931	1 089,27	158,27	1,17
21	1 045,00	21 945,00	1 230,00	1 439,10	209,1	1,17
16,5	1 142,00	18 843,00	1 510,00	1 766,70	256,7	1,17
2,78	4 429,00	12 312,62	6 120,00	7 405,20	1285,2	1,21
20	11 471,00	229 420,00	6 120,00	7 405,20	1285,2	1,21

308 167,45

11	1 580,00	17 380,00	2 680,00	4 073,60	1393,6	1,52
3	158	474	183	214,11	31,11	1,17
4	95	380	234	299,52	65,52	1,28
45	53	2 385,00	149	174,33	25,33	1,17
3	263	789	261	323,64	62,64	1,24
160	269	43 040,00	347	430,28	83,28	1,24
10	269	2 690,00	347	430,28	83,28	1,24
147	727	106 869,00	1 160,00	1 763,20	603,2	1,52
500,5	237	118 618,50	365	467,2	102,2	1,28
500,5	100	50 050,00	118	138,06	20,06	1,17

342 675,50

20 395 199,77

9 876,00	27	266 652,00	0,00	0,00	0	0,00
----------	----	------------	------	------	---	------

266 652,00

4 938,00	173	854 274,00	429	501,93	72,93	1,17
4 938,00	732	3 614 616,00	598	723,58	125,58	1,21
12 344,00	11	135 784,00	15,2	17,78	2,58	1,17

4 604 674,00

12 344,00	34	419 696,00	73	93,44	20,44	1,28
-----------	----	------------	----	-------	-------	------

419 696,00
5 291 022,00
25 686 221,77

1 937,57	27	52 314,50	0,00	0,00	0	0,00
32,698	109	3 564,08	0,00	0,00	0	0,00
510	273	139 230,00	0,00	0,00	0	0,00
195 108,58						

3 480,00	5	17 400,00	16,2	18,95	2,75	1,17
17 400,00						

355	58	20 590,00	47	54,99	7,99	1,17
178,059	398	70 867,48	1 740,00	2 035,80	295,8	1,17
369	173	63 837,00	429	501,93	72,93	1,17
212,5	335	71 187,50	522	610,74	88,74	1,17
66	119	7 854,00	103	120,51	17,51	1,17
212,5	229	48 662,50	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
1 330,00	58	77 140,00	17,2	20,12	2,92	1,17
270	58	15 660,00	17,2	20,12	2,92	1,17
1 740,00	23	40 020,00	31	36,27	5,27	1,17
27	147	3 969,00	59	69,03	10,03	1,17
27	380	10 260,00	125	146,25	21,25	1,17
95	772	73 340,00	598	723,58	125,58	1,21
1 769,00	11	19 459,00	15,2	17,78	2,58	1,17
1 330,00	4,5	5 985,00	15,2	17,78	2,58	1,17
45	561	25 245,00	783	947,43	164,43	1,21
554 076,48						

18,157	435	7 898,30	533	623,61	90,61	1,17
55,17	349	19 254,33	545	637,65	92,65	1,17
25,951	900	23 355,90	830	1 004,30	174,3	1,21
17,76	297	5 274,72	435	508,95	73,95	1,17
11,69	1 020,00	11 923,80	691	836,11	145,11	1,21
67 707,05						

664,7	43	28 582,10	51	65,28	14,28	1,28
289	423	122 247,00	314	379,94	65,94	1,21
150 829,10						

12,4	623	7 725,20	764	924,44	160,44	1,21
9,16	8 077,00	73 985,32	5280	6 388,80	1108,8	1,21
17,438	2 859,00	49 855,24	3380	4 089,80	709,8	1,21
3,42	5 598,00	19 145,16	4120	5 438,40	1318,4	1,32
3,8	953	3 621,40	899	1 087,79	188,79	1,21
5,332	1 368,00	7 294,18	830	1 004,30	174,3	1,21
2,248	3 192,00	7 175,62	2760	3 339,60	579,6	1,21
5,82	3 611,00	21 016,02	3210	3 884,10	674,1	1,21
2,016	910	1 834,56	1100	1 331,00	231	1,21
191 652,69						

2 373,50	340	806 990,00	343	473,34	130,34	1,38
43,31	3 776,00	163 538,56	5 700,00	7 866,00	2166	1,38
2 338,00	177	413 826,00	228	314,64	86,64	1,38
1 484,50	182	270 179,00	237	327,06	90,06	1,38
216,55	292	63 232,60	382	527,16	145,16	1,38
2 373,50	10	23 735,00	12,1	16,7	4,6	1,38
2 373,50	10	23 735,00	12,1	16,7	4,6	1,38
1 349,00	236	318 364,00	326	394,46	68,46	1,21

1 789,00	154	275 506,00	157	189,97	32,97	1,21
6,5	259	1 683,50	129	165,12	36,12	1,28
337,5	89	30 037,50	83	114,54	31,54	1,38

2 390 827,16

1	5 347,00	5 347,00	4 700,00	5 828,00	1128	1,24
9,6	3 869,00	37 142,40	2 650,00	3 206,50	556,5	1,21
23	5 738,00	131 974,00	3 910,00	5 943,20	2033,2	1,52
25	1 064,00	26 600,00	459	569,16	110,16	1,24
44	1 578,00	69 432,00	747	926,28	179,28	1,24
2	68 675,00	137 350,00	16 500,00	19 965,00	3465	1,21
1	5 832,00	5 832,00	9 240,00	11 180,40	1940,4	1,21
25	93	2 325,00	113	132,21	19,21	1,17
44	116	5 104,00	166	194,22	28,22	1,17

421 106,40

38	2 433,00	92 454,00	2 170,00	3 124,80	954,8	1,44
7 120,50	1	7 120,50	2	2,34	0,34	1,17
351,2	26	9 131,20	103	120,51	17,51	1,17
103	26	2 678,00	103	120,51	17,51	1,17
251	456	114 456,00	387	468,27	81,27	1,21
338,2	30	10 146,00	13,2	18,22	5,02	1,38
103	30	3 090,00	13,2	18,22	5,02	1,38
168	1 413,00	237 384,00	1 440,00	1 742,40	302,4	1,21

476 459,70

4,88	2 139,00	10 438,32	4 580,00	5 358,60	778,6	1,17
5	767	3 835,00	931	1 089,27	158,27	1,17
31	1 045,00	32 395,00	1 230,00	1 439,10	209,1	1,17
11,5	1 142,00	13 133,00	1 510,00	1 766,70	256,7	1,17
1,575	4 429,00	6 975,68	6 120,00	7 405,20	1285,2	1,21
4	11 471,00	45 884,00	6 120,00	7 405,20	1285,2	1,21
1	3 004,00	3 004,00	3 030,00	3 545,10	515,1	1,17
1	1 969,00	1 969,00	1 890,00	2 211,30	321,3	1,17

117 634,00

13	1 580,00	20 540,00	2 680,00	4 073,60	1393,6	1,52
5	158	790	183	214,11	31,11	1,17
13	95	1 235,00	234	299,52	65,52	1,28
13	263	3 419,00	261	323,64	62,64	1,24
20	269	5 380,00	347	430,28	83,28	1,24
138	727	100 326,00	1 160,00	1 763,20	603,2	1,52
28	137	3 836,00	209	244,53	35,53	1,17
114,125	237	27 047,63	365	467,2	102,2	1,28
114,125	100	11 412,50	118	138,06	20,06	1,17

173 986,13

4 756 787,28

1 482,40	27	40 024,80	0,00	0,00	0	0,00
----------	----	-----------	------	------	---	------

40 024,80

741,2	173	128 227,60	429	501,93	72,93	1,17
741,2	732	542 558,40	598	723,58	125,58	1,21
1 852,00	11	20 372,00	15,2	17,78	2,58	1,17

691 158,00

1 852,00	34	62 968,00	73	93,44	20,44	1,28
----------	----	-----------	----	-------	-------	------

62 968,00

794 150,80

5 550 938,08

1	200 184,00	200 184,00	0,00	0,00	0	0,00
---	------------	------------	------	------	---	------

200 184,00

34	0,00	0,00	772	903,24	131,24	1,17
54	0,00	0,00	1 370,00	1 602,90	232,9	1,17
6	0,00	0,00	4 130,00	4 832,10	702,1	1,17
1	0,00	0,00	9 610,00	11 243,70	1633,7	1,17
137	10	1 370,00	241	281,97	40,97	1,17
88	948	83 424,00	937	1 096,29	159,29	1,17
6	1 159,00	6 954,00	1 750,00	2 047,50	297,5	1,17
1	2 529,00	2 529,00	5 500,00	6 435,00	935	1,17
135	197	26 595,00	313	366,21	53,21	1,17
1	2 318,00	2 318,00	1 700,00	1 989,00	289	1,17
8	3 424,00	27 392,00	4 090,00	4 785,30	695,3	1,17

150 582,00

350 766,00

7 716,00	31	239 196,00	34	39,78	5,78	1,17
7 716,00	14	108 024,00	24	28,08	4,08	1,17
249	1 738,00	432 762,00	1 770,00	2 265,60	495,6	1,28
672,3	47	31 598,10	465	544,05	79,05	1,17
7 716,00	4,5	34 722,00	15,2	17,78	2,58	1,17

846 302,10

846 302,10

32 434 227,95

1	10 136,01	10 136,01	0,00	0,00	0	0,00
1	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	0	0,00
2	5 268,00	10 536,00	0,00	0,00	0	0,00
1	79 652,00	79 652,00	0,00	0,00	0	0,00
1	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	0	0,00
1	21 072,00	21 072,00	0,00	0,00	0	0,00
1	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0	0,00
1	6 322,00	6 322,00	0,00	0,00	0	0,00
1	308 178,00	308 178,00	0,00	0,00	0	0,00
1	215 988,00	215 988,00	0,00	0,00	0	0,00
1	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0	0,00
1	10 536,00	10 536,00	0,00	0,00	0	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1	42 144,00	42 144,00	0,00	0,00	0	0,00
1	158 040,00	158 040,00	0,00	0,00	0	0,00

955 848,01

955 848,01

243,46	27	6 573,42	0,00	0,00	0	0,00
58,716	273	16 029,47	0,00	0,00	0	0,00

22 602,89

3	507	1 521,00	1 740,00	2 035,80	295,8	1,17
75,8	297	22 512,60	435	508,95	73,95	1,17
45,93	335	15 386,55	522	610,74	88,74	1,17
21,465	229	4 915,49	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
7	772	5 404,00	598	723,58	125,58	1,21

431,35	11	4 744,85	15,2	17,78	2,58	1,17
--------	----	----------	------	-------	------	------

54 484,49

60	177	10 620,00	228	314,64	86,64	1,38
171,55	218	37 397,90	284	391,92	107,92	1,38
60	182	10 920,00	237	327,06	90,06	1,38
231,55	10	2 315,50	13,2	18,22	5,02	1,38
199,8	169	33 766,20	88	112,64	24,64	1,28
171,55	85	14 581,75	45	57,6	12,6	1,28
120	160	19 200,00	118	142,78	24,78	1,21
399,6	160	63 936,00	118	142,78	24,78	1,21
171,55	214	36 711,70	157	189,97	32,97	1,21
45,2	259	11 706,80	129	165,12	36,12	1,28

241 155,85

242,4	26	6 302,40	103	120,51	17,51	1,17
127,2	30	3 816,00	13,2	18,22	5,02	1,38

10 118,40

328 361,62

328 361,62

4	1 214,00	4 856,00	924	1 081,08	157,08	1,17
---	----------	----------	-----	----------	--------	------

4 856,00

4 856,00

92,84	27	2 506,68	0,00	0,00	0	0,00
3,662	109	399,16	0,00	0,00	0	0,00
7,306	273	1 994,54	0,00	0,00	0	0,00

4 900,38

36,72	297	10 905,84	435	508,95	73,95	1,17
9,7	335	3 249,50	522	610,74	88,74	1,17
4,5	119	535,5	103	120,51	17,51	1,17
3,044	229	697,08	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
0,6000	468	280,8	2 620,00	3 065,40	445,4	1,17
0,9360	700	655,2	1 220,00	1 427,40	207,4	1,17
4,5	772	3 474,00	598	723,58	125,58	1,21
128,86	11	1 417,46	15,2	17,78	2,58	1,17

21 215,38

21	177	3 717,00	228	314,64	86,64	1,38
13,4	218	2 921,20	284	391,92	107,92	1,38
21	182	3 822,00	237	327,06	90,06	1,38
13,95	541	7 546,95	661	799,81	138,81	1,21
20,7	500	10 350,00	578	699,38	121,38	1,21
34,4	10	344	13,2	18,22	5,02	1,38
59,81	169	10 107,89	88	112,64	24,64	1,28
13,4	85	1 139,00	45	57,6	12,6	1,28
67,65	160	10 824,00	118	142,78	24,78	1,21
146,17	160	23 387,20	118	142,78	24,78	1,21
13,4	214	2 867,60	157	189,97	32,97	1,21
34,5	259	8 935,50	129	165,12	36,12	1,28

85 962,34

146,6	26	3 811,60	103	120,51	17,51	1,17
76,1	30	2 283,00	13,2	18,22	5,02	1,38
24,5	286	7 007,00	242	292,82	50,82	1,21

13 101,60

125 179,69
130 035,69

1	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0	0,00
		15 804,00				
		15 804,00				

1	10 536,00	10 536,00	0,00	0,00	0	0,00
		10 536,00				

5	105	525	18,2	21,29	3,09	1,17
10	42	420	0,00	0	0	0,00
10	63	630	18 500,00	29 053,14	10553,14	1,57
19 530,00	5	97 650,00	8,1	9,8	1,7	1,21
2 100,00	47	98 700,00	0,00	0	0	0,00
2	53	106	131	152,9	21,9	1,17
2	53	106	2 550,00	3 716,70	1166,7	1,46
420	5	2 100,00	15,2	16,17	0,97	1,06
93	32	2 976,00	183	214,11	31,11	1,17
93	63	5 859,00	2 680,00	4 073,60	1393,6	1,52
1	421	421	0,00	0	0	0,00
1	527	527	45 100,00	52 667,47	7567,47	1,17
420	316	132 720,00	0,00	0	0	0,00
200	32	6 400,00	0,00	0	0	0,00
200	53	10 600,00	2 360,00	2 979,29	619,29	1,26
42 000,00	4	168 000,00	0	0	0	0,00
		527 740,00				
		538 276,00				

1 725,12	26	44 853,12	0,00	0,00	0	0,00
		44 853,12				

862,56	427	368 313,12	545	637,65	92,65	1,17
235,848	1 011,00	238 442,33	830	1 004,30	174,3	1,21
573,045	990	567 314,55	691	836,11	145,11	1,21
		1 174 070,00				

53,91	1 117,00	60 217,47	830	1 004,30	174,3	1,21
		60 217,47				

1	7 312,00	7 312,00	7 020,00	8 936,46	1916,46	1,27
		7 312,00				

1	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0	0,00
474	18	8 532,00	17,2	22,02	4,82	1,28
474	18	8 532,00	17,2	22,02	4,82	1,28
2	562	1 124,00	363	450,12	87,12	1,24
474	896	424 704,00	445	551,8	106,8	1,24
2	79	158	76	88,92	12,92	1,17
474	101	47 874,00	107	125,19	18,19	1,17
1	12 685,00	12 685,00	11 300,00	13 673,00	2373	1,21
2	94	188	90	105,3	15,3	1,17
472	94	44 368,00	90	105,3	15,3	1,17
1	2 489,00	2 489,00	1 840,00	2 226,40	386,4	1,21
2	68	136	66	77,22	11,22	1,17
472	80	37 760,00	77	90,09	13,09	1,17
		590 046,00				

474	95	45 030,00	628	734,76	106,76	1,17
		45 030,00				
		1 921 528,59				
		3 889 853,91				
		36 324 081,87				

1	194 838,00	194 838,00	0,00	0,00	0	0,00
1	263 400,00	263 400,00	0,00	0,00	0	0,00
1	397 929,00	397 929,00	0,00	0,00	0	0,00
1	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0	0,00
		905 217,00				
		905 217,00				

19,09	109	2 080,81	0,00	0,00	0	0,00
10,56	273	2 882,88	0,00	0,00	0	0,00
25,4	27	685,8	0,00	0,00	0	0,00
		5 649,49				

25,4	297	7 543,80	435	508,95	73,95	1,17
4,4	161	708,4	649	759,33	110,33	1,17
8,3	700	5 810,00	1 220,00	1 427,40	207,4	1,17
62,8	772	48 481,60	598	723,58	125,58	1,21
120	11	1 320,00	15,2	17,78	2,58	1,17
		63 863,80				


3,88	649	2 518,12	918	1 110,78	192,78	1,21
11,9	499	5 938,10	597	722,37	125,37	1,21
115,1	446	51 334,60	473	572,33	99,33	1,21
127	160	20 320,00	118	142,78	24,78	1,21
		80 110,82				

8	2 030,00	16 240,00	0,00	0,00	0	0,00
57	395	22 515,00	278	336,38	58,38	1,21
		38 755,00				
		188 379,11				

1 760,00	37	65 120,00	68	79,56	11,56	1,17
		65 120,00				

1 760,00	218	383 680,00	284	391,92	107,92	1,38
1 760,00	10	17 600,00	12,1	16,7	4,6	1,38

401 280,00
 466 400,00
 1 559 996,11
 37 884 077,98



JEDNOTKOVÁ CENA DLE SOD * KOEFICIENT	T-K	J*U
		14

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

5,85	0,85	30 912,04
------	------	-----------

67,86	9,86	19 723,75
451,62	65,62	66 728,98
202,41	29,41	150 990,94
391,95	56,95	52 343,20
267,93	38,93	53 087,21
67,85	9,85	165 825,10
67,85	9,85	18 403,13
26,91	3,91	71 201,10
171,99	24,99	4 670,63
444,60	64,60	12 073,74
885,72	153,72	37 661,40
12,87	1,87	23 047,55
5,26	0,76	12 863,42
678,81	117,81	47 132,95

408,33	59,33	9 389,57
1089,00	189,00	9 637,87
347,49	50,49	2 543,18

55,04	12,04	304,61
511,83	88,83	977,13

9773,17	1696,17	50 308,40
3459,39	600,39	5 912,64
7942,44	1925,44	17 906,59
1153,13	200,13	120,08
4369,31	758,31	18 298,02
1101,10	191,10	1 871,25

469,20	129,20	1 649 888,91
5210,88	1434,88	344 437,20
244,26	67,26	845 458,20
251,16	69,16	557 429,60
402,96	110,96	133 177,30
13,80	3,80	48 547,25
13,80	3,80	48 547,25
285,56	49,56	312 773,16
186,34	32,34	332 681,58
331,52	72,52	471,38
122,82	33,82	101 479,28

5194,53	901,53	25 783,76
14040,24	4803,24	52 835,64
4563,20	883,20	51 225,60
3077,68	595,68	9 530,88

1,17	0,17	6 512,72
30,42	4,42	166,63
30,42	4,42	1 772,42
551,76	95,76	1 053,36
41,41	11,41	281,80
41,41	11,41	4 575,05
1709,73	296,73	1 632,02

2502,63	363,63	2 534,50
897,39	130,39	1 825,46
1222,65	177,65	3 730,65
1336,14	194,14	3 203,31
5359,09	930,09	2 585,65
13879,91	2408,91	48 178,20

2401,60	821,60	9 037,60
184,86	26,86	80,58
121,60	26,60	106,40
62,01	9,01	405,45
326,12	63,12	189,36
333,56	64,56	10 329,60
333,56	64,56	645,60
1105,04	378,04	55 571,88
303,36	66,36	33 213,18
117,00	17,00	8 508,50

0,00	0,00	0,00
------	------	------

202,41	29,41	145 226,58
885,72	153,72	759 069,36
12,87	1,87	23 047,55

43,52	9,52	117 514,88
-------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

5,85	0,85	2 953,70
------	------	----------

67,86	9,86	3 500,30
465,66	67,66	12 047,47
202,41	29,41	10 852,29
391,95	56,95	12 101,88
139,23	20,23	1 335,18
267,93	38,93	8 272,63
67,85	9,85	13 095,86
67,85	9,85	2 658,56
26,91	3,91	6 803,40
171,99	24,99	674,73
444,60	64,60	1 744,20
934,12	162,12	15 401,40
12,87	1,87	3 302,91
5,26	0,76	1 015,88
678,81	117,81	5 301,45

508,95	73,95	1 342,71
408,33	59,33	3 273,24
1089,00	189,00	4 904,74
347,49	50,49	896,70
1234,20	214,20	2 504,00

55,04	12,04	8 002,99
511,83	88,83	25 671,87

753,83	130,83	1 622,29
9773,17	1696,17	15 536,92
3459,39	600,39	10 469,60
7389,36	1791,36	6 126,45
1153,13	200,13	760,49
1655,28	287,28	1 531,78
3862,32	670,32	1 506,88
4369,31	758,31	4 413,36
1101,10	191,10	385,26

469,20	129,20	306 656,20
5210,88	1434,88	62 144,65
244,26	67,26	157 253,88
251,16	69,16	102 668,02
402,96	110,96	24 028,39
13,80	3,80	9 023,22
13,80	3,80	9 023,22
285,56	49,56	66 856,44

186,34	32,34	57 856,26
331,52	72,52	471,38
122,82	33,82	11 414,25

6630,28	1283,28	1 283,28
4681,49	812,49	7 799,90
8721,76	2983,76	68 626,48
1319,36	255,36	6 384,00
1956,72	378,72	16 663,68
83096,75	14421,75	28 843,50
7056,72	1224,72	1 224,72
108,81	15,81	395,25
135,72	19,72	867,68

3503,52	1070,52	40 679,76
1,17	0,17	1 210,49
30,42	4,42	1 552,30
30,42	4,42	455,26
551,76	95,76	24 035,76
41,41	11,41	3 858,55
41,41	11,41	1 175,14
1709,73	296,73	49 850,64

2502,63	363,63	1 774,51
897,39	130,39	651,95
1222,65	177,65	5 507,15
1336,14	194,14	2 232,61
5359,09	930,09	1 464,89
13879,91	2408,91	9 635,64
3514,68	510,68	510,68
2303,73	334,73	334,73

2401,60	821,60	10 680,80
184,86	26,86	134,30
121,60	26,60	345,80
326,12	63,12	820,56
333,56	64,56	1 291,20
1105,04	378,04	52 169,52
160,29	23,29	652,12
303,36	66,36	7 573,34
117,00	17,00	1 940,13

0,00	0,00	0,00
------	------	------

202,41	29,41	21 798,69
885,72	153,72	113 937,26
12,87	1,87	3 457,88

43,52	9,52	17 631,04
-------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11,70	1,70	232,90
1109,16	161,16	14 182,08
1356,03	197,03	1 182,18
2958,93	429,93	429,93
230,49	33,49	4 521,15
2712,06	394,06	394,06
4006,08	582,08	4 656,64

36,27	5,27	40 663,32
16,38	2,38	18 364,08
2224,64	486,64	121 173,36
54,99	7,99	5 371,68
5,26	0,76	5 893,60

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

593,19	86,19	258,57
347,49	50,49	3 827,14
391,95	56,95	2 615,71
267,93	38,93	835,63
934,12	162,12	1 134,84

12,87	1,87	805,38
-------	------	--------

244,26	67,26	4 035,60
300,84	82,84	14 211,20
251,16	69,16	4 149,60
13,80	3,80	880,59
216,32	47,32	9 454,54
108,80	23,80	4 082,89
193,60	33,60	4 032,00
193,60	33,60	13 426,56
258,94	44,94	7 709,46
331,52	72,52	3 277,90

30,42	4,42	1 071,41
41,41	11,41	1 451,24

1420,38	206,38	825,52
---------	--------	--------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

347,49	50,49	1 853,99
391,95	56,95	552,42
139,23	20,23	91,04
267,93	38,93	118,50
547,56	79,56	47,74
819,00	119,00	111,38
934,12	162,12	729,54
12,87	1,87	240,60

244,26	67,26	1 412,46
300,84	82,84	1 110,06
251,16	69,16	1 452,36
654,61	113,61	1 584,86
605,00	105,00	2 173,50
13,80	3,80	130,82
216,32	47,32	2 830,21
108,80	23,80	318,92
193,60	33,60	2 273,04
193,60	33,60	4 911,31
258,94	44,94	602,20
331,52	72,52	2 501,94

30,42	4,42	647,97
41,41	11,41	868,23
346,06	60,06	1 471,47

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

122,83	17,83	89,13
0,00	0,00	0,00
98,94	35,94	359,38
6,05	1,05	20 494,44
0,00	0,00	0,00
61,86	8,86	17,72
77,25	24,25	48,50
5,32	0,32	134,01
37,44	5,44	505,92
95,76	32,76	3 046,68
0,00	0,00	0,00
615,43	88,43	88,43
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
66,91	13,91	2 781,56
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

499,59	72,59	62 613,23
1223,31	212,31	50 072,89
1197,90	207,90	119 136,06

1351,57	234,57	12 645,67
---------	--------	-----------

9308,18	1996,18	1 996,18
---------	---------	----------

0,00	0,00	0,00
23,04	5,04	2 390,94
23,04	5,04	2 390,94
696,88	134,88	269,76
1111,04	215,04	101 928,96
92,43	13,43	26,86
118,17	17,17	8 138,58
15348,85	2663,85	2 663,85
109,98	15,98	31,96
109,98	15,98	7 542,56
3011,69	522,69	522,69
79,56	11,56	23,12
93,60	13,60	6 419,20

111,15	16,15	7 655,10
--------	-------	----------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

347,49	50,49	1 282,45
188,37	27,37	120,43
819,00	119,00	987,70
934,12	162,12	10 181,14
12,87	1,87	224,05

785,29	136,29	528,81
603,79	104,79	1 247,00
539,66	93,66	10 780,27
193,60	33,60	4 267,20

0,00	0,00	0,00
477,95	82,95	4 728,15

43,29	6,29	11 070,40
-------	------	-----------

300,84	82,84	145 798,40
13,80	3,80	6 690,91

CELKEM I. ETAPA DLE SOD

9 081 184,49

KČ

ROZPOČET

Stavba: Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.
1	2	3	4

Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

_Z Způsobilé výdaje projektu

ZH Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu

SO 102.ZH Silnice II/366 intravilán Sklené

SO 102.1.ZH Komunikace

0 Všeobecné konstrukce a práce

094	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	kpl
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
100	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T

0 Všeobecné konstrukce a práce

01.I Zemní práce - komunikace

071	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	m2
002	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3
078	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3
016	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
003	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3
079	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3
080	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3
004	113132	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3
103	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2
075	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2
097	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2
083	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	m2
073	11130	SEJMUTÍ DRNU	m2
072	121106	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM	m3
098	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	m3
064	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
024	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
074	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	m2
076	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3

01.I Zemní práce - komunikace

01.II Zemní práce propustky

004	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHC	m3
005	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČEN	m3
007	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
003	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
076	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2
069	11329	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENÍ	m3
006	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
088	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3

01.II Zemní práce propustky

01.IV Zemní práce - doprava přes 20km

091	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm
090	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm

099	12110B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	m3km
	01.IV	Zemní práce - doprava přes 20km	
	2	Základy	
087	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	m2
101	289972	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	m2
007	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	m2
028	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I	m
	2	Základy	
	4	Vodorovné konstrukce propustky	
064	465922	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC	m2
055	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	m3
071	58222	DLÁZDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2
053	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3
061	451382	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE	m3
070	451384	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE	m3
062	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3
052	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3
086	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3
063	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3
018	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3
054	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	m3
072	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	m3
	4	Vodorovné konstrukce propustky	
	5	Komunikace	
082	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2
006	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2
065	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2
007	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	m2
069	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
070	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
085	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3
004	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
012	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
081	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	m2
100	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2
084	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2
077	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	m2
	5	Komunikace	
	7	Přidružená stavební výroba	
089	711137	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLII	m2
	7	Přidružená stavební výroba	
	8	Potrubí	
027	895811	DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	kus
018	89516	DRENAŽNÍ VÝUŠT Z BETON DÍLCŮ	kus
057	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	m3
075	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	m3
104	899572	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C12/15 VČETNĚ VÝZTUŽE	m3
073	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	m
011	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m
105	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m
066	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	m
106	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	m
013	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	m
036	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	m
060	894471	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	kus
058	89721	VPUŠT KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ lapač spla	kus
067	89721	VPUŠT KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	kus
020	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus
021	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	m
022	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	m
023	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	m
	8	Potrubí	

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

071	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	m
095	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	m2
102	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m
029	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
027	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m
030	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m
092	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	m
093	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	m
031	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	m2

09.I Ostatní konstrukce a práce - komunikace

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

032	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3
074	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3
033	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	m
034	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	m
031	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	m
056	918111	ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ	m3
037	918111	ČELA PROPUSTU Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo	kus
068	966888	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	kus
024	966877	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	kus

09.II Ostatní konstrukce a práce - propustky

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

014	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus
013	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	kus
012	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO	kus
011	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	kus
009	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	kus
010	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZKŮ	kus
007	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	kus
005	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m
006	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘÍPRAVOU	m
016	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2
015	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2

09.III Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace

SO 102.1.ZH Celkem Komunikace

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
-----	--------	---------------------	---

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

002	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
003	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
005	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2

1 Zemní práce

2 Základy

004	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2
-----	-------	---	----

2 Základy

SO 102.2.ZH Celkem SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 102.ZH Celkem Silnice II/366 intravilán Sklené

SO 103.ZH Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy

SO 103.1.ZH Komunikace

0 Všeobecné konstrukce a práce

094	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	kpl
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
100	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T

0 Všeobecné konstrukce a práce

01.I Zemní práce - komunikace

071	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	m2
-----	-------	--	----

078	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3
016	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
003	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3
079	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3
080	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3
004	113132	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3
075	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2
097	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2
083	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	m2
073	11130	SEJMUTÍ DRNU	m2
072	121106	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM	m3
098	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	m3
064	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
024	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
074	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	m2
076	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3

01.I Zemní práce - komunikace

01.II Zemní práce propustky

004	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHC	m3
005	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHC	m3
007	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
003	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
006	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
088	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3

01.II Zemní práce propustky

01.IV Zemní práce - doprava přes 20km

091	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm
090	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm
099	12110B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	m3km

01.IV Zemní práce - doprava přes 20km

2 Základy

087	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	m2
007	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	m2
028	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	m

2 Základy

4 Vodorovné konstrukce propustky

055	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONU	m3
071	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2
053	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3
061	451382	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE	m3
070	451384	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE	m3
062	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3
052	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3
086	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3
063	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	m3
018	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	m3
054	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	m3
072	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	m3

4 Vodorovné konstrukce propustky

5 Komunikace

006	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2
007	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	m2
069	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
070	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
085	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3
012	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
081	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	m2
100	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2
084	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2
077	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	m2

5 Komunikace

7 Přidružená stavební výroba

089	711137	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLIÍ	m2
	7	Přidružená stavební výroba	
	8	Potrubí	
027	895811	DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	kus
018	89516	DRENAŽNÍ VÝUSTĚ Z BETON DÍLCŮ	kus
057	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	m3
075	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	m3
035	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM	m
073	87427	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	m
011	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m
013	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	m
060	894471	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	kus
058	89721	VPUŠT KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ lapač spla	kus
020	89712	VPUŠT KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus
021	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	m
023	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	m
	8	Potrubí	
	09.I	Ostatní konstrukce a práce - komunikace	
071	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	m
095	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	m2
090	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	m
029	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM	m
027	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m
030	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM ²	m
092	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	m
031	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDENÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	m2
	09.I	Ostatní konstrukce a práce - komunikace	
	09.II	Ostatní konstrukce a práce - propustky	
032	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3
033	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	m
031	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	m
056	91811	ČELA PROPUSTŮ Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ	m3
037	91811	ČELA PROPUSTŮ Z BETONU BEZ ROZLIŠENÍ - prefabrikované šikmé čelo	kus
	09.II	Ostatní konstrukce a práce - propustky	
	09.III	Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace	
014	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A M	kus
013	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	kus
011	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	kus
009	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	kus
010	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRA	kus
007	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	kus
005	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	m
016	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2
015	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2
	09.III	Ostatní konstrukce a práce - vybavení komunikace	
	SO 103.1.ZH	Celkem Komunikace	
	SO 103.2.ZH	SANACE AKTIVNÍ ZÓNY	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	1	Zemní práce	
002	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3
003	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
005	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2
	1	Zemní práce	
	2	Základy	
004	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2
	2	Základy	
	SO 103.2.ZH	Celkem SANACE AKTIVNÍ ZÓNY	
	SO 103.3.ZH	VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	

001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	1	Zemní práce	
005	17980	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
006	17980	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
003	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČEN	m3
013	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	m2
007	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
008	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVNOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)	m2
	1	Zemní práce	
	2	Základy	
010	289972	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	m2
011	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE	m2
009	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3
	2	Základy	
	3	Svislé konstrukce	
012	32832	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4	m2
	3	Svislé konstrukce	
	SO 103.3.ZH	Celkem VYZTUŽENÝ SVAH KM 5,890 - 5,930	
	SO 103.ZH	Celkem Silnice II/366 extravián Sklené - Pohledy	
	SO 801	SO 801 KÁCENÍ STROMŮ	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
009	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	kpl
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	1	Zemní práce	
004	112148	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM	kus
002	112118	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	kus
003	112128	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM	kus
010	112138	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM	kus
001	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	m2
005	112218	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM	kus
006	112228	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM	kus
011	112238	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM	kus
012	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	m2
007	184721	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM, BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ VČ. LIKVIDAC	kus
008	184722	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 90CM, BEZBEČNOSTNÍ ŘEZ, VČ. LIKVIDAC	kus
	1	Zemní práce	
	SO 801	Celkem SO 801 KÁCENÍ STROMŮ	
	SO 802	Náhradní výsadba	
	1	Zemní práce	
006	18520	BIOLOGICKÁ REKULTIVACE PĚTILETÁ	m2
004	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	m2
001	184B15	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCH	kus
005	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	m3
003	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2
	1	Zemní práce	
	SO 802	Celkem Náhradní výsadba	
	ZH	Celkem Způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu	
	ZV	Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu	
	SO 001	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
009	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	kpl
008	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	kpl
013	02914	OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ	kus
003	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kpl
010	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	kpl
017	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	kpl
014	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A NEMOVITOSTÍ	kpl
004	02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	kpl
006	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS	kpl
007	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	kpl

001	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl
002	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl
005	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	kpl
018	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	kpl
012	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	kpl
0		Všeobecné konstrukce a práce	
SO 001		Celkem VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	
SO 102.ZV		Silnice II/366 intravilán Sklené	
SO.102.1.ZV		Komunikace	
8		Potrubí	
001	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus
8		Potrubí	
SO.102.1.ZV		Celkem Komunikace	
SO.102.2.ZV		Sjezdy	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
0		Všeobecné konstrukce a práce	
1		Zemní práce	
017	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3
018	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
015	113328	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3
016	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, VČ. C	m
013	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3
014	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	m3
026	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	m3
019	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
020	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
1		Zemní práce	
5		Komunikace	
010	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2
009	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2
011	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2
026	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2
090	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2
012	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2
008	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
007	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2
006	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	m2
004	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
021	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
005	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
100	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2
5		Komunikace	
9		Ostatní konstrukce a práce	
027	9352A2	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM	m
022	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM	m
025	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m
023	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m
024	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	m
9		Ostatní konstrukce a práce	
SO.102.2.ZV		Celkem Sjezdy	
SO 102.ZV		Celkem Silnice II/366 intravilán Sklené	
SO 103.ZV		Silnice II/366 extravilán Sklené - Pohledy	
SO.103.1.ZV		Komunikace	
3		Svislé konstrukce	
001	33817A	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEB	T
3		Svislé konstrukce	
7		Přidružená stavební výroba	

001	76792	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	m2
	7	Přidružená stavební výroba	
	8	Potrubí	
001	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus
	8	Potrubí	
	SO.103.1.ZV	Celkem Komunikace	
	SO.103.2.ZV	Sjezdy	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	1	Zemní práce	
017	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3
018	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
015	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20K	m3
013	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20K	m3
019	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
020	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
	1	Zemní práce	
	5	Komunikace	
010	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2
009	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2
011	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2
008	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
007	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2
006	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	m2
004	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
021	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
005	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
100	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2
	5	Komunikace	
	9	Ostatní konstrukce a práce	
022	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m
023	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	m
	9	Ostatní konstrukce a práce	
	SO.103.2.ZV	Celkem Sjezdy	
	SO.103.ZV	Celkem Silnice II/366 extravitán Sklené - Pohledy	
	SO.401	PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENTACÍ	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
001	02940	SO.401 PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN - ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUM	kpl
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	SO.401	Celkem PŘELOŽKA NADZEMNÍHO VEDENÍ NN – ŘEŠENO SAMOSTATNOU DOKUMENT	
	SO.402	SO.402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
001	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kpl
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	SO.402	Celkem SO.402 STÁV. PODZEMNÍ VEDENÍ - OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY	
	SO.403	PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
001	02940	SO.403 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN	kpl
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	SO.403	Celkem PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VN	
	SO.901	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
014	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	kpl
	0	Všeobecné konstrukce a práce	
	9	Ostatní konstrukce a práce	
003	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	kus
009	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	kus

005	916131	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ	kus
011	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	ksden
010	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	ksden
007	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	kus
006	916321	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ	kus
008	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	ksden
002	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	kus
001	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A M	kus
9		Ostatní konstrukce a práce	
SO 901		Celkem DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	
ZV		Celkem Způsobilé výdaje - vedlejší aktivita projektu	
_Z		Celkem Způsobilé výdaje projektu	
N		Nezpůsobilé výdaje projektu	
SO 001		VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
001	01400	POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA	kpl
003	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	kpl
004	027121	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ, napojení na stávající stav	kpl
002	03100	ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl
0		Všeobecné konstrukce a práce	
SO 001		Celkem VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	
SO 102		Nástupiště autobusových zastávek	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
052	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
0		Všeobecné konstrukce a práce	
1		Zemní práce	
018	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
055	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	m3
019	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
020	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
1		Zemní práce	
5		Komunikace	
011	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
010	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
009	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
008	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	m2
5		Komunikace	
7		Přidružená stavební výroba	
089	711137	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z PE FÓLIÍ	m2
7		Přidružená stavební výroba	
9		Ostatní konstrukce a práce	
012	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 80MM	m
9		Ostatní konstrukce a práce	
SO 102		Celkem Nástupiště autobusových zastávek	
SO 103		Nástupiště autobusových zastávek	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
052	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
0		Všeobecné konstrukce a práce	
1		Zemní práce	
018	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3
054	11336	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELU	m3
019	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
020	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2
1		Zemní práce	
5		Komunikace	
011	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
010	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2
009	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2

008	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2
	5	Komunikace	
	9	Ostatní konstrukce a práce	
012	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m
	9	Ostatní konstrukce a práce	
	SO 103	Celkem Nástupiště autobusových zastávek	
	SO 901b	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY	
	1	Zemní práce	
001	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	m2
	1	Zemní práce	
	5	Komunikace	
002	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	m2
003	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
	5	Komunikace	
	SO 901b	Celkem DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČE	
	N	Celkem Nezpůsobilé výdaje projektu	
	A006/20	Celkem Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s II/43 - II.etapa	

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 18.8.2023

Množství celkem	Cena jednotková dle SOD	Cena celk.	Nákl JC OTSKP 21	Nákl JC OTSKP 23	ROZDÍL JC 2023-2021	ROZDÍL KOEFIČIENT OTSKP 23/21
5	6	7	8	9	12	

1	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	0	0,00
9 673,97	27	261 197,30	0,00	0,00	0	0,00
112,285	109	12 239,07	0,00	0,00	0	0,00
1 824,12	273	497 984,76	0,00	0,00	0	0,00
834,48	1 799,00	1 501 229,52	0,00	0,00	0	0,00
2 325 330,64						

1 550,00	58	89 900,00	47	54,99	7,99	1,17
234	398	93 132,00	1 740,00	2 035,80	295,8	1,17
529,45	398	210 721,10	1 740,00	2 035,80	295,8	1,17
2 064,00	173	357 072,00	429	501,93	72,93	1,17
569,7	335	190 849,50	522	610,74	88,74	1,17
347,7	229	79 623,30	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
230,6	229	52 807,40	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
1 512,32	292	441 597,44	673	787,41	114,41	1,17
10	157	1 570,00	139	162,63	23,63	1,17
5 170,00	58	299 860,00	17,2	20,12	2,92	1,17
846	58	49 068,00	17,2	20,12	2,92	1,17
10 005,00	24	240 120,00	40	46,8	6,8	1,17
5 940,00	23	136 620,00	31	36,27	5,27	1,17
84,6	229	19 373,40	248	290,16	42,16	1,17
84,6	147	12 436,20	59	69,03	10,03	1,17
293	772	226 196,00	598	723,58	125,58	1,21
6 596,00	11	72 556,00	15,2	17,78	2,58	1,17
5 170,00	4,5	23 265,00	15,2	17,78	2,58	1,17
171,2	561	96 043,20	783	947,43	164,43	1,21
2 692 810,54						

108,33	435	47 123,55	533	623,61	90,61	1,17
737,853	349	257 510,70	545	637,65	92,65	1,17
481,218	900	433 096,20	830	1 004,30	174,3	1,21
36,004	297	10 693,19	435	508,95	73,95	1,17
3,5	157	549,5	139	162,63	23,63	1,17
3,36	1 050,00	3 528,00	906	1 060,02	154,02	1,17
46,219	1 020,00	47 143,38	691	836,11	145,11	1,21
18	1 020,00	18 360,00	691	836,11	145,11	1,21
818 004,52						

45 896,40	1	45 896,40	13,2	15,44	2,24	1,17
45 896,40	1	45 896,40	13,2	15,44	2,24	1,17

36 420,00	5	182 100,00	16,2	18,95	2,75	1,17
-----------	---	------------	------	-------	------	------

273 892,80

90	41	3 690,00	57	72,96	15,96	1,28
378	62	23 436,00	143	183,04	40,04	1,28
4 386,10	43	188 602,30	51	65,28	14,28	1,28
1 907,00	423	806 661,00	314	379,94	65,94	1,21

1 022 389,30

12,6	623	7 849,80	764	924,44	160,44	1,21
17,792	8 077,00	143 705,98	5280	6 388,80	1108,8	1,21
13,5	1 304,00	17 604,00	1 180,00	1 699,20	519,2	1,44
10,16	2 859,00	29 047,44	3380	4 089,80	709,8	1,21
8,76	5 598,00	49 038,48	4120	5 438,40	1318,4	1,32
25,408	6 017,00	152 879,94	4550	6 006,00	1456	1,32
1,5	953	1 429,50	899	1 087,79	188,79	1,21
9,495	1 368,00	12 989,16	830	1 004,30	174,3	1,21
4,5	1 368,00	6 156,00	830	1 004,30	174,3	1,21
54,004	3 192,00	172 380,77	2760	3 339,60	579,6	1,21
11,456	3 611,00	41 367,62	3210	3 884,10	674,1	1,21
6,552	910	5 962,32	1100	1 331,00	231	1,21
0,0760	910	69,16	1100	1 331,00	231	1,21

640 480,16

96	177	16 992,00	228	314,64	86,64	1,38
9 540,00	218	2 079 720,00	284	391,92	107,92	1,38
98,8	182	17 981,60	237	327,06	90,06	1,38
9 695,00	255	2 472 225,00	331	456,78	125,78	1,38
9 695,00	10	96 950,00	12,1	16,7	4,6	1,38
9 793,80	10	97 938,00	12,1	16,7	4,6	1,38
1 512,32	661	999 643,52	883	1 130,24	247,24	1,28
197,6	160	31 616,00	118	142,78	24,78	1,21
7 657,00	154	1 179 178,00	157	189,97	32,97	1,21
9 455,00	38	359 290,00	47	56,87	9,87	1,21
6,5	259	1 683,50	129	165,12	36,12	1,28
10 005,00	256	2 561 280,00	410	565,8	155,8	1,38
1 284,00	89	114 276,00	83	114,54	31,54	1,38

10 028 773,62

103,5	98	10 143,00	213	272,64	59,64	1,28
-------	----	-----------	-----	--------	-------	------

10 143,00

12	5 347,00	64 164,00	4 700,00	5 828,00	1128	1,24
3	3 404,00	10 212,00	5 660,00	6 848,60	1188,6	1,21
6,6	3 869,00	25 535,40	2 650,00	3 206,50	556,5	1,21
52,4	4 293,00	224 953,20	3 190,00	3 859,90	669,9	1,21
14,42	7 123,00	102 713,66	3 670,00	4 844,40	1174,4	1,32
0,8000	251	200,8	265	328,6	63,6	1,24
82,5	693	57 172,50	350	434	84	1,24
84	1 064,00	89 376,00	459	569,16	110,16	1,24
28	1 578,00	44 184,00	747	926,28	179,28	1,24
20	1 225,00	24 500,00	1 070,00	1 326,80	256,8	1,24
366,5	1 593,00	583 834,50	1 840,00	2 281,60	441,6	1,24
47	2 482,00	116 654,00	2 850,00	3 534,00	684	1,24
13	18 967,90	246 582,70	56 500,00	74 580,00	18080	1,32
2	68 675,00	137 350,00	16 500,00	19 965,00	3465	1,21
2	68 675,00	137 350,00	16 500,00	19 965,00	3465	1,21
14	5 832,00	81 648,00	9 240,00	11 180,40	1940,4	1,21
82,5	80	6 600,00	77	90,09	13,09	1,17
71,3	116	8 270,80	166	194,22	28,22	1,17
340,5	137	46 648,50	322	376,74	54,74	1,17

2 007 950,06

67	2 433,00	163 011,00	2 170,00	3 124,80	954,8	1,44
29 395,00	1	29 395,00	2	2,34	0,34	1,17
108	623	67 284,00	568	687,28	119,28	1,21
1 727,00	26	44 902,00	103	120,51	17,51	1,17
1 662,00	456	757 872,00	387	468,27	81,27	1,21
1 714,00	30	51 420,00	13,2	18,22	5,02	1,38
12	5 268,00	63 216,00	1 050,00	1 596,00	546	1,52
17,5	7 902,00	138 285,00	2 300,00	3 496,00	1196	1,52
729,1	1 413,00	1 030 218,30	1 440,00	1 742,40	302,4	1,21

2 345 603,30

4,92	2 139,00	10 523,88	4 580,00	5 358,60	778,6	1,17
2,496	3 208,00	8 007,17	6 820,00	7 979,40	1159,4	1,17
53,5	767	41 034,50	931	1 089,27	158,27	1,17
206,4	1 045,00	215 688,00	1 230,00	1 439,10	209,1	1,17
17	1 656,00	28 152,00	2 450,00	2 866,50	416,5	1,17
4,2	4 429,00	18 601,80	6 120,00	7 405,20	1285,2	1,21
13	11 471,00	149 123,00	6 120,00	7 405,20	1285,2	1,21
1	3 004,00	3 004,00	3 030,00	3 545,10	515,1	1,17
2	1 969,00	3 938,00	1 890,00	2 211,30	321,3	1,17

478 072,35

29	1 580,00	45 820,00	2 680,00	4 073,60	1393,6	1,52
15	158	2 370,00	183	214,11	31,11	1,17
2	10 009,00	20 018,00	14 000,00	16 940,00	2940	1,21
8	95	760	234	299,52	65,52	1,28
15	53	795	149	174,33	25,33	1,17
4	258	1 032,00	261	323,64	62,64	1,24
20	269	5 380,00	347	430,28	83,28	1,24
92	727	66 884,00	1 160,00	1 763,20	603,2	1,52
132	137	18 084,00	209	244,53	35,53	1,17
426,375	237	101 050,88	365	467,2	102,2	1,28
426,375	100	42 637,50	118	138,06	20,06	1,17

304 831,38

22 948 281,67

5 278,00	27	142 506,00	0,00	0,00	0	0,00
----------	----	------------	------	------	---	------

142 506,00

2 639,00	173	456 547,00	429	501,93	72,93	1,17
2 639,00	732	1 931 748,00	598	723,58	125,58	1,21
6 596,00	11	72 556,00	15,2	17,78	2,58	1,17

2 460 851,00

6 596,00	34	224 264,00	73	93,44	20,44	1,28
----------	----	------------	----	-------	-------	------

224 264,00

2 827 621,00

25 775 902,67

1	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	0	0,00
21 338,55	27	576 140,96	0,00	0,00	0	0,00
10,365	109	1 129,79	0,00	0,00	0	0,00
2 457,53	273	670 906,51	0,00	0,00	0	0,00
473,28	1 799,00	851 430,72	0,00	0,00	0	0,00

2 152 287,97

1 936,59	58	112 322,22	47	54,99	7,99	1,17
----------	----	------------	----	-------	------	------

928,772	393	365 007,40	1 740,00	2 035,80	295,8	1,17
6 817,00	173	1 179 341,00	429	501,93	72,93	1,17
1 024,48	335	343 201,14	522	610,74	88,74	1,17
197,2	229	45 158,80	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
95,2	229	21 800,80	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
1 355,86	292	395 910,24	673	787,41	114,41	1,17
15 150,00	58	878 700,00	17,2	20,12	2,92	1,17
15 863,50	58	920 083,00	17,2	20,12	2,92	1,17
13 830,98	24	331 943,45	40	46,8	6,8	1,17
15 150,00	23	348 450,00	31	36,27	5,27	1,17
1 586,35	229	363 274,15	248	290,16	42,16	1,17
1 586,35	147	233 193,45	59	69,03	10,03	1,17
418	732	305 976,00	598	723,58	125,58	1,21
13 893,00	11	152 823,00	15,2	17,78	2,58	1,17
15 150,00	4,5	68 175,00	15,2	17,78	2,58	1,17
278,718	561	156 360,80	783	947,43	164,43	1,21

6 221 720,44

58,357	435	25 385,30	533	623,61	90,61	1,17
629,74	349	219 779,26	545	637,65	92,65	1,17
388,707	900	349 836,30	830	1 004,30	174,3	1,21
53,04	297	15 752,88	435	508,95	73,95	1,17
28,068	1 020,00	28 629,36	691	836,11	145,11	1,21
317,6	1 020,00	323 952,00	691	836,11	145,11	1,21

963 335,10

69 887,40	1	69 887,40	13,2	15,44	2,24	1,17
26 030,40	1	26 030,40	13,2	15,44	2,24	1,17
36 420,00	5	182 100,00	16,2	18,95	2,75	1,17

278 017,80

540	41	22 140,00	57	72,96	15,96	1,28
2 898,00	43	124 614,00	51	65,28	14,28	1,28
1 260,00	423	532 980,00	314	379,94	65,94	1,21

679 734,00

32,34	8 077,00	261 210,18	5280	6 388,80	1108,8	1,21
20,25	1 304,00	26 406,00	1 180,00	1 699,20	519,2	1,44
12,37	2 859,00	35 365,83	3380	4 089,80	709,8	1,21
1,16	5 598,00	6 493,68	4120	5 438,40	1318,4	1,32
18,615	6 017,00	112 006,46	4550	6 006,00	1456	1,32
2,25	953	2 144,25	899	1 087,79	188,79	1,21
3,746	1 368,00	5 124,53	830	1 004,30	174,3	1,21
12,5	1 368,00	17 100,00	830	1 004,30	174,3	1,21
11,625	3 192,00	37 107,00	2760	3 339,60	579,6	1,21
26,375	3 611,00	95 240,13	3210	3 884,10	674,1	1,21
7,056	910	6 420,96	1100	1 331,00	231	1,21
0,1140	910	103,74	1100	1 331,00	231	1,21

604 722,75

13 250,00	218	2 888 500,00	284	391,92	107,92	1,38
13 443,66	255	3 428 133,05	331	456,78	125,78	1,38
13 443,66	10	134 436,59	12,1	16,7	4,6	1,38
13 443,66	10	134 436,59	12,1	16,7	4,6	1,38
1 355,86	661	896 221,48	883	1 130,24	247,24	1,28
13 669,00	154	2 105 026,00	157	189,97	32,97	1,21
11 813,20	38	448 901,56	47	56,87	9,87	1,21
6,5	259	1 683,50	129	165,12	36,12	1,28
13 830,98	256	3 540 730,11	410	565,8	155,8	1,38
2 150,00	89	191 350,00	83	114,54	31,54	1,38

13 769 418,88

413,5	98	40 523,00	213	272,64	59,64	1,28
-------	----	-----------	-----	--------	-------	------

40 523,00

8	5 347,00	42 776,00	4 700,00	5 828,00	1128	1,24
1	3 404,00	3 404,00	5 660,00	6 848,60	1188,6	1,21
17,015	3 869,00	65 831,04	2 650,00	3 206,50	556,5	1,21
26,3	4 293,00	112 905,90	3 190,00	3 859,90	669,9	1,21
196	3 680,00	721 280,00	4 360,00	5 406,40	1046,4	1,24
1,2	251	301,2	265	328,6	63,6	1,24
29	693	20 097,00	350	434	84	1,24
23,5	1 593,00	37 435,50	1 840,00	2 281,60	441,6	1,24
4	18 967,90	75 871,60	56 500,00	74 580,00	18080	1,32
3	67 140,00	201 420,00	16 500,00	19 965,00	3465	1,21
3	5 832,00	17 496,00	9 240,00	11 180,40	1940,4	1,21
29	80	2 320,00	77	90,09	13,09	1,17
125	179	22 375,00	378	442,26	64,26	1,17

1 323 513,24

17	2 433,00	41 361,00	2 170,00	3 124,80	954,8	1,44
40 718,30	1	40 718,30	2	2,34	0,34	1,17
120	120	14 400,00	115	134,55	19,55	1,17
1 113,00	26	28 938,00	103	120,51	17,51	1,17
1 069,59	456	487 733,04	387	468,27	81,27	1,21
1 100,00	30	33 000,00	13,2	18,22	5,02	1,38
6	5 268,00	31 608,00	1 050,00	1 596,00	546	1,52
513,295	1 413,00	725 285,84	1 440,00	1 742,40	302,4	1,21

1 403 044,17

2,376	2 139,00	5 082,26	4 580,00	5 358,60	778,6	1,17
6	767	4 602,00	931	1 089,27	158,27	1,17
8,5	1 656,00	14 076,00	2 450,00	2 866,50	416,5	1,17
1,575	4 429,00	6 975,68	6 120,00	7 405,20	1285,2	1,21
20	11 471,00	229 420,00	6 120,00	7 405,20	1285,2	1,21

260 155,94

58	1 580,00	91 640,00	2 680,00	4 073,60	1393,6	1,52
10	158	1 580,00	183	214,11	31,11	1,17
34	95	3 230,00	234	299,52	65,52	1,28
8	53	424	149	174,33	25,33	1,17
34	263	8 942,00	261	323,64	62,64	1,24
220	269	59 180,00	347	430,28	83,28	1,24
386	727	280 622,00	1 160,00	1 763,20	603,2	1,52
508,75	237	120 573,75	365	467,2	102,2	1,28
508,75	100	50 875,00	118	138,06	20,06	1,17

617 066,75

28 313 540,03

11 114,00	27	300 078,00	0,00	0,00	0	0,00
-----------	----	------------	------	------	---	------

300 078,00

5 557,00	173	961 361,00	429	501,93	72,93	1,17
5 557,00	732	4 067 724,00	598	723,58	125,58	1,21
13 893,00	11	152 823,00	15,2	17,78	2,58	1,17

5 181 908,00

13 893,00	34	472 362,00	73	93,44	20,44	1,28
-----------	----	------------	----	-------	-------	------

472 362,00

5 954 348,00

640	27	17 280,00	0,00	0,00	0	0,00
-----	----	-----------	------	------	---	------

17 280,00

304	830	252 320,00	785	949,85	164,85	1,21
68	830	56 440,00	785	949,85	164,85	1,21
320	297	95 040,00	744	870,48	126,48	1,17
144	58	8 352,00	26	30,42	4,42	1,17
144	11	1 584,00	15,2	17,78	2,58	1,17
144	154	22 176,00	148	173,16	25,16	1,17

435 912,00

768	119	91 392,00	143	183,04	40,04	1,28
765	48	36 720,00	73	93,44	20,44	1,28
84	1 269,00	106 596,00	877	1 061,17	184,17	1,21

234 708,00

160	1 580,00	252 800,00	1 480,00	1 953,60	473,6	1,32
-----	----------	------------	----------	----------	-------	------

252 800,00

940 700,00

35 208 588,03

1	200 184,00	200 184,00	0,00	0,00	0	0,00
---	------------	------------	------	------	---	------

200 184,00

18	0,00	0,00	772	903,24	131,24	1,17
33	0,00	0,00	1 370,00	1 602,90	232,9	1,17
117	0,00	0,00	4 130,00	4 832,10	702,1	1,17
7	0,00	0,00	9 610,00	11 243,70	1633,7	1,17
2 202,00	10	22 020,00	241	281,97	40,97	1,17
51	948	48 348,00	937	1 096,29	159,29	1,17
117	1 159,00	135 603,00	1 750,00	2 047,50	297,5	1,17
7	2 529,00	17 703,00	5 500,00	6 435,00	935	1,17
225	197	44 325,00	313	366,21	53,21	1,17
11	2 318,00	25 498,00	1 700,00	1 989,00	289	1,17
24	3 424,00	82 176,00	4 090,00	4 785,30	695,3	1,17

375 673,00

575 857,00

6 014,00	31	186 434,00	34	39,78	5,78	1,17
6 014,00	14	84 196,00	24	28,08	4,08	1,17
169	1 738,00	293 722,00	1 770,00	2 265,60	495,6	1,28
456,3	47	21 446,10	465	544,05	79,05	1,17
6 014,00	4,5	27 063,00	15,2	17,78	2,58	1,17

612 861,10

612 861,10

62 173 208,79

1	10 136,01	10 136,01	0,00	0,00	0	0,00
1	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	0	0,00
1	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	0	0,00
1	79 652,00	79 652,00	0,00	0,00	0	0,00
1	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	0	0,00
1	21 072,00	21 072,00	0,00	0,00	0	0,00
1	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0	0,00
1	6 322,00	6 322,00	0,00	0,00	0	0,00
1	308 178,00	308 178,00	0,00	0,00	0	0,00
1	215 988,00	215 988,00	0,00	0,00	0	0,00

1	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0	0,00
1	10 536,00	10 536,00	0,00	0,00	0	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1	42 144,00	42 144,00	0,00	0,00	0	0,00
1	158 040,00	158 040,00	0,00	0,00	0	0,00

950 580,01
950 580,01

26	1 214,00	31 564,00	924	1 081,08	157,08	1,17
----	----------	-----------	-----	----------	--------	------

31 564,00
31 564,00

695,678	27	18 783,31	0,00	0,00	0	0,00
50,141	109	5 465,37	0,00	0,00	0	0,00
98,801	273	26 972,67	0,00	0,00	0	0,00

51 221,35

0,7560	507	383,29	1 740,00	2 035,80	295,8	1,17
215,26	297	63 932,22	435	508,95	73,95	1,17
132,579	335	44 413,97	522	610,74	88,74	1,17
34	119	4 046,00	103	120,51	17,51	1,17
41,167	229	9 427,24	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
13,125	468	6 142,50	2 620,00	3 065,40	445,4	1,17
7,825	700	5 477,50	1 220,00	1 427,40	207,4	1,17
7,31	772	5 643,32	598	723,58	125,58	1,21
1 035,52	11	11 390,67	15,2	17,78	2,58	1,17

150 856,71

249,475	177	44 157,08	228	314,64	86,64	1,38
151,76	218	33 083,68	284	391,92	107,92	1,38
249,475	182	45 404,45	237	327,06	90,06	1,38
21,5	541	11 631,50	661	799,81	138,81	1,21
5,2	649	3 374,80	1 010,00	1 222,10	212,1	1,21
106,385	500	53 192,50	578	699,38	121,38	1,21
392,235	10	3 922,35	13,2	18,22	5,02	1,38
521,535	169	88 139,42	88	112,64	24,64	1,28
151,76	85	12 899,60	45	57,6	12,6	1,28
587,335	160	93 973,60	118	142,78	24,78	1,21
1 147,02	160	183 522,40	118	142,78	24,78	1,21
151,76	214	32 476,64	157	189,97	32,97	1,21
138,5	259	35 871,50	129	165,12	36,12	1,28

641 649,51

23	572	13 156,00	317	383,57	66,57	1,21
711,5	26	18 499,00	103	120,51	17,51	1,17
66,5	456	30 324,00	387	468,27	81,27	1,21
320	30	9 600,00	13,2	18,22	5,02	1,38
27	286	7 722,00	242	292,82	50,82	1,21

79 301,00

923 028,56

954 592,56

0,3600	85 342,00	30 723,12	80900	122 968,00	42068	1,52
--------	-----------	-----------	-------	------------	-------	------

30 723,12

240	158	37 920,00	103	138,9	35,9	1,35
-----	-----	-----------	-----	-------	------	------

37 920,00

4	1 214,00	4 856,00	924	1 081,08	157,08	1,17
---	----------	----------	-----	----------	--------	------

4 856,00

73 499,12

396,564	27	10 707,23	0,00	0,00	0	0,00
---------	----	-----------	------	------	---	------

36,662	273	10 008,73	0,00	0,00	0	0,00
--------	-----	-----------	------	------	---	------

20 715,95

16,21	507	8 218,47	1 740,00	2 035,80	295,8	1,17
-------	-----	----------	----------	----------	-------	------

157,248	297	46 702,66	435	508,95	73,95	1,17
---------	-----	-----------	-----	--------	-------	------

41,034	335	13 746,39	522	610,74	88,74	1,17
--------	-----	-----------	-----	--------	-------	------

15,276	229	3 498,20	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
--------	-----	----------	----------	----------	-------	------

22,08	772	17 045,76	598	723,58	125,58	1,21
-------	-----	-----------	-----	--------	--------	------

500,04	11	5 500,44	15,2	17,78	2,58	1,17
--------	----	----------	------	-------	------	------

94 711,92

117,88	177	20 864,76	228	314,64	86,64	1,38
--------	-----	-----------	-----	--------	-------	------

44,88	218	9 783,84	284	391,92	107,92	1,38
-------	-----	----------	-----	--------	--------	------

117,88	182	21 454,16	237	327,06	90,06	1,38
--------	-----	-----------	-----	--------	-------	------

162,76	10	1 627,60	13,2	18,22	5,02	1,38
--------	----	----------	------	-------	------	------

337,28	169	57 000,32	88	112,64	24,64	1,28
--------	-----	-----------	----	--------	-------	------

44,88	85	3 814,80	45	57,6	12,6	1,28
-------	----	----------	----	------	------	------

235,76	160	37 721,60	118	142,78	24,78	1,21
--------	-----	-----------	-----	--------	-------	------

674,56	160	107 929,60	118	142,78	24,78	1,21
--------	-----	------------	-----	--------	-------	------

44,88	214	9 604,32	157	189,97	32,97	1,21
-------	-----	----------	-----	--------	-------	------

37	259	9 583,00	129	165,12	36,12	1,28
----	-----	----------	-----	--------	-------	------

279 384,00

201,5	26	5 239,00	103	120,51	17,51	1,17
-------	----	----------	-----	--------	-------	------

104,5	30	3 135,00	13,2	18,22	5,02	1,38
-------	----	----------	------	-------	------	------

8 374,00

403 185,87

476 684,99

1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
---	------	------	------	------	---	------

ACÍ 0,00

1	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0	0,00
---	-----------	-----------	------	------	---	------

15 804,00

15 804,00

1	550 269,00	550 269,00	0,00	0,00	0	0,00
---	------------	------------	------	------	---	------

550 269,00

550 269,00

1	10 536,00	10 536,00	0,00	0,00	0	0,00
---	-----------	-----------	------	------	---	------

10 536,00

5	105	525	18,2	21,29	3,09	1,17
---	-----	-----	------	-------	------	------

10	42	420	0,00	0	0	0,00
----	----	-----	------	---	---	------

10	63	630	18 500,00	29 053,14	10553,14	1,57
20 580,00	5	102 900,00	8,1	9,8	1,7	1,21
2 100,00	47	98 700,00	0	0	0	0,00
2	53	106	131	152,9	21,9	1,17
2	53	106	2 550,00	3 716,70	1166,7	1,46
420	5	2 100,00	15,2	16,17	0,97	1,06
98	32	3 136,00	183	214,11	31,11	1,17
98	63	6 174,00	2 680,00	4 073,60	1393,6	1,52

214 797,00
225 333,00
3 173 263,57
65 346 472,36

1	194 838,00	194 838,00	0,00	0,00	0	0,00
1	263 400,00	263 400,00	0,00	0,00	0	0,00
1	397 929,00	397 929,00	0,00	0,00	0	0,00
1	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0	0,00

905 217,00
905 217,00

6,038	109	658,14	0,00	0,00	0	0,00
29,6	27	799,2	0,00	0,00	0	0,00

1 457,34

14,8	297	4 395,60	435	508,95	73,95	1,17
2,625	700	1 837,50	1 220,00	1 427,40	207,4	1,17
63,6	772	49 099,20	598	723,58	125,58	1,21
196	11	2 156,00	15,2	17,78	2,58	1,17

57 488,30

19,28	649	12 512,72	918	1 110,78	192,78	1,21
21,35	499	10 653,65	597	722,37	125,37	1,21
183,65	446	81 907,90	473	572,33	99,33	1,21
205	160	32 800,00	118	142,78	24,78	1,21

137 874,27

37,8	98	3 704,40	213	272,64	59,64	1,28
------	----	----------	-----	--------	-------	------

3 704,40

70	395	27 650,00	278	336,38	58,38	1,21
----	-----	-----------	-----	--------	-------	------

27 650,00
228 174,31

5,175	109	564,08	0,00	0,00	0	0,00
18,4	27	496,8	0,00	0,00	0	0,00

1 060,88

9,2	297	2 732,40	435	508,95	73,95	1,17
2,25	1 790,00	4 027,50	1 040,00	1 216,80	176,8	1,17
13,8	772	10 653,60	598	723,58	125,58	1,21
46	10,14	466,44	15,2	17,78	2,58	1,17

17 879,94

2,4	649	1 557,60	918	1 110,78	192,78	1,21
5,6	499	2 794,40	597	722,37	125,37	1,21
40,4	446	18 018,40	473	572,33	99,33	1,21

46	160	7 360,00	118	142,78	24,78	1,21
----	-----	----------	-----	--------	-------	------

29 730,40

25	395	9 875,00	278	336,38	58,38	1,21
----	-----	----------	-----	--------	-------	------

9 875,00

58 546,22

1 760,00	37	65 120,00	68	79,56	11,56	1,17
----------	----	-----------	----	-------	-------	------

65 120,00

1 760,00	218	383 680,00	284	391,92	107,92	1,38
----------	-----	------------	-----	--------	--------	------

1 760,00	10	17 600,00	12,1	16,7	4,6	1,38
----------	----	-----------	------	------	-----	------

401 280,00

466 400,00

1 658 337,53

67 004 809,89

:NÍ STAVBY



JEDNOTKOVÁ CENA DLE SOD * KOEFICIENT	T-K	J*U
		14

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

67,86	9,86	15 283,00
465,66	67,66	15 832,44
465,66	67,66	35 822,59
202,41	29,41	60 702,24
391,95	56,95	32 444,42
267,93	38,93	13 535,96
267,93	38,93	8 977,26
341,64	49,64	75 071,56
183,69	26,69	266,90
67,85	9,85	50 906,47
67,85	9,85	8 330,15
28,08	4,08	40 820,40
26,91	3,91	23 225,40
267,93	38,93	3 293,48
171,99	24,99	2 114,15
934,12	162,12	47 501,16
12,87	1,87	12 315,43
5,26	0,76	3 948,93
678,81	117,81	20 169,07

508,95	73,95	8 011,00
408,33	59,33	43 776,82
1089,00	189,00	90 950,20
347,49	50,49	1 817,84
183,69	26,69	93,42
1228,50	178,50	599,76
1234,20	214,20	9 900,11
1234,20	214,20	3 855,60

1,17	0,17	7 788,48
1,17	0,17	7 788,48

5,85	0,85	30 912,04
------	------	-----------

52,48	11,48	1 033,20
79,36	17,36	6 562,08
55,04	12,04	52 808,64
511,83	88,83	169 398,81

753,83	130,83	1 648,46
9773,17	1696,17	30 178,26
1877,76	573,76	7 745,76
3459,39	600,39	6 099,96
7389,36	1791,36	15 692,31
7942,44	1925,44	48 921,58
1153,13	200,13	300,20
1655,28	287,28	2 727,72
1655,28	287,28	1 292,76
3862,32	670,32	36 199,96
4369,31	758,31	8 687,20
1101,10	191,10	1 252,09
1101,10	191,10	14,52

244,26	67,26	6 456,96
300,84	82,84	790 293,60
251,16	69,16	6 833,01
351,90	96,90	939 445,50
13,80	3,80	36 857,02
13,80	3,80	37 232,63
846,08	185,08	279 900,19
193,60	33,60	6 639,36
186,34	32,34	247 627,38
45,98	7,98	75 450,90
331,52	72,52	471,38
353,28	97,28	973 286,40
122,82	33,82	43 424,88

125,44	27,44	2 840,04
--------	-------	----------

6630,28	1283,28	15 399,36
4118,84	714,84	2 144,52
4681,49	812,49	5 362,43
5194,53	901,53	47 240,17
9402,36	2279,36	32 868,37
311,24	60,24	48,19
859,32	166,32	13 721,40
1319,36	255,36	21 450,24
1956,72	378,72	10 604,16
1519,00	294,00	5 880,00
1975,32	382,32	140 120,28
3077,68	595,68	27 996,96
25037,63	6069,73	78 906,46
83096,75	14421,75	28 843,50
83096,75	14421,75	28 843,50
7056,72	1224,72	17 146,08
93,60	13,60	1 122,00
135,72	19,72	1 406,04
160,29	23,29	7 930,25

3503,52	1070,52	71 724,84
1,17	0,17	4 997,15
753,83	130,83	14 129,64
30,42	4,42	7 633,34
551,76	95,76	159 153,12
41,41	11,41	19 555,18
8007,36	2739,36	32 872,32
12011,04	4109,04	71 908,20
1709,73	296,73	216 345,84

2502,63	363,63	1 789,06
3753,36	545,36	1 361,22
897,39	130,39	6 975,87
1222,65	177,65	36 666,96
1937,52	281,52	4 785,84
5359,09	930,09	3 906,38
13879,91	2408,91	31 315,83
3514,68	510,68	510,68
2303,73	334,73	669,46

2401,60	821,60	23 826,40
184,86	26,86	402,90
12110,89	2101,89	4 203,78
121,60	26,60	212,80
62,01	9,01	135,15
319,92	61,92	247,68
333,56	64,56	1 291,20
1105,04	378,04	34 779,68
160,29	23,29	3 074,28
303,36	66,36	28 294,25
117,00	17,00	7 248,38

0,00	0,00	0,00
------	------	------

202,41	29,41	77 612,99
885,72	153,72	405 667,08
12,87	1,87	12 315,43

43,52	9,52	62 793,92
-------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

67,86	9,86	19 094,78
-------	------	-----------

459,81	66,81	62 051,26
202,41	29,41	200 487,97
391,95	56,95	58 344,19
267,93	38,93	7 677,00
267,93	38,93	3 706,14
341,64	49,64	67 304,74
67,85	9,85	149 174,65
67,85	9,85	156 200,14
28,08	4,08	56 430,39
26,91	3,91	59 236,50
267,93	38,93	61 756,61
171,99	24,99	39 642,89
885,72	153,72	64 254,96
12,87	1,87	25 939,69
5,26	0,76	11 571,81
678,81	117,81	32 835,77

508,95	73,95	4 315,50
408,33	59,33	37 362,47
1089,00	189,00	73 465,62
347,49	50,49	2 677,99
1234,20	214,20	6 012,17
1234,20	214,20	68 029,92

1,17	0,17	11 859,68
1,17	0,17	4 417,28
5,85	0,85	30 912,04

52,48	11,48	6 199,20
55,04	12,04	34 891,92
511,83	88,83	111 925,80

9773,17	1696,17	54 854,14
1877,76	573,76	11 618,64
3459,39	600,39	7 426,82
7389,36	1791,36	2 077,98
7942,44	1925,44	35 842,07
1153,13	200,13	450,29
1655,28	287,28	1 076,15
1655,28	287,28	3 591,00
3862,32	670,32	7 792,47
4369,31	758,31	20 000,43
1101,10	191,10	1 348,40
1101,10	191,10	21,79

300,84	82,84	1 097 630,00
351,90	96,90	1 302 690,56
13,80	3,80	51 108,13
13,80	3,80	51 108,13
846,08	185,08	250 942,01
186,34	32,34	442 055,46
45,98	7,98	94 269,33
331,52	72,52	471,38
353,28	97,28	1 345 477,44
122,82	33,82	72 713,00

125,44	27,44	11 346,44
--------	-------	-----------

6630,28	1283,28	10 266,24
4118,84	714,84	714,84
4681,49	812,49	13 824,52
5194,53	901,53	23 710,24
4563,20	883,20	173 107,20
311,24	60,24	72,29
859,32	166,32	4 823,28
1975,32	382,32	8 984,52
25037,63	6069,73	24 278,91
81239,40	14099,40	42 298,20
7056,72	1224,72	3 674,16
93,60	13,60	394,40
209,43	30,43	3 803,75

3503,52	1070,52	18 198,84
1,17	0,17	6 922,11
140,40	20,40	2 448,00
30,42	4,42	4 919,46
551,76	95,76	102 423,94
41,41	11,41	12 550,00
8007,36	2739,36	16 436,16
1709,73	296,73	152 310,03

2502,63	363,63	863,98
897,39	130,39	782,34
1937,52	281,52	2 392,92
5359,09	930,09	1 464,89
13879,91	2408,91	48 178,20

2401,60	821,60	47 652,80
184,86	26,86	268,60
121,60	26,60	904,40
62,01	9,01	72,08
326,12	63,12	2 146,08
333,56	64,56	14 203,20
1105,04	378,04	145 923,44
303,36	66,36	33 760,65
117,00	17,00	8 648,75

0,00	0,00	0,00
------	------	------

202,41	29,41	163 431,37
885,72	153,72	854 222,04
12,87	1,87	25 939,69

43,52	9,52	132 261,36
-------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

1420,38	206,38	5 365,88
---------	--------	----------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

593,19	86,19	65,16
347,49	50,49	10 868,48
391,95	56,95	7 550,37
139,23	20,23	687,82
267,93	38,93	1 602,63
547,56	79,56	1 044,23
819,00	119,00	931,18
934,12	162,12	1 185,10
12,87	1,87	1 933,42

244,26	67,26	16 779,69
300,84	82,84	12 571,80
251,16	69,16	17 253,69
654,61	113,61	2 442,62
785,29	136,29	708,71
605,00	105,00	11 170,43
13,80	3,80	1 491,68
216,32	47,32	24 679,04
108,80	23,80	3 611,89
193,60	33,60	19 734,46
193,60	33,60	38 539,70
258,94	44,94	6 820,09
331,52	72,52	10 044,02

692,12	120,12	2 762,76
30,42	4,42	3 144,83
551,76	95,76	6 368,04
41,41	11,41	3 650,91
346,06	60,06	1 621,62

129719,84	44377,84	15 976,02
-----------	----------	-----------

213,07	55,07	13 216,78
--------	-------	-----------

1420,38	206,38	825,52
---------	--------	--------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

593,19	86,19	1 397,14
347,49	50,49	7 939,45
391,95	56,95	2 336,89
267,93	38,93	594,69
934,12	162,12	3 579,61
12,87	1,87	933,63

244,26	67,26	7 928,61
300,84	82,84	3 717,86
251,16	69,16	8 152,58
13,80	3,80	618,98
216,32	47,32	15 960,09
108,80	23,80	1 068,14
193,60	33,60	7 921,54
193,60	33,60	22 665,22
258,94	44,94	2 016,91
331,52	72,52	2 683,24

30,42	4,42	890,63
41,41	11,41	1 192,25

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

122,83	17,83	89,13
0,00	0,00	0,00

98,94	35,94	359,38
6,05	1,05	21 596,30
0,00	0,00	0,00
61,86	8,86	17,72
77,25	24,25	48,50
5,32	0,32	134,01
37,44	5,44	533,12
95,76	32,76	3 210,48

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

347,49	50,49	747,25
819,00	119,00	312,38
934,12	162,12	10 310,83
12,87	1,87	365,95

785,29	136,29	2 627,67
603,79	104,79	2 237,27
539,66	93,66	17 200,66
193,60	33,60	6 888,00

125,44	27,44	1 037,23
--------	-------	----------

477,95	82,95	5 806,50
--------	-------	----------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

347,49	50,49	464,51
2094,30	304,30	684,67
934,12	162,12	2 237,26
11,86	1,72	79,17

785,29	136,29	327,10
603,79	104,79	586,82
539,66	93,66	3 783,86

193,60	33,60	1 545,60
477,95	82,95	2 073,75
43,29	6,29	11 070,40
300,84	82,84	145 798,40
13,80	3,80	6 690,91

CELKEM I. ETAPA DLE SOD

15 802 858,70

ROZPOČET

Stavba: Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

Objednatel:

Zhotovitel:

Měna: CZK

Cenová soustava

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.
1	2	3	4

Pohledy - modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 I. a II. etapa - Pardubický kraj

Změnové I

ZL 01 Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava

001	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	kpl
002	01450.R	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	kpl

ZL 01 Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava

ZL 01 Celkem Změnový list č. 1 - Náhradní autobusová doprava

Celkem zaokrouhleno

ZL 02 Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny

01 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

SO 101 ZH

SO 101.1.ZH Komunikace

1 Zemní práce

2020	001	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	m2
------	-----	-------	-----------------	----

1 Zemní práce

5 Komunikace

2019	065	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2
2019	008	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	m2
2019	069	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2
2023	073	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEM	M3
2019	012	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRĚ I TL DO 150MM	m2
2021	070	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3
2022	071	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	m2
2021	072	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2

5 Komunikace

SO 101.1.ZH Celkem Komunikace

SO 101.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

2019	001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
------	-----	--------	---------------------	---

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

2019	002	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3
------	-----	--------	--	----

2019	003	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
------	-----	-------	---	----

2019	005	18110	ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2
------	-----	-------	--	----

1 Zemní práce

2 Základy

2019	004	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2
------	-----	-------	---	----

2 Základy

SO 101.2.ZH Celkem SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 101 Celkem ZH

SO 102 ZH

SO 102.1.ZH Komunikace

2020	001	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY	m2
------	-----	-------	-----------------	----

2019	002	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ. I TL DO 150MM	m2
------	-----	--------	--	----

2020	003	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3
------	-----	-------	--	----

2020	004	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	m2
------	-----	--------	--	----

SO 102.1.ZH Komunikace

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

1 Zemní práce

2019	003	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
------	-----	-------	---	----

1 Zemní práce

2 Základy

2019	004	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2
------	-----	-------	---	----

2023	005	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3
------	-----	-------	----------------------------------	----

2023	006	56434	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2
------	-----	-------	---	----

2 Základy

SO 102.2.ZH Celkem SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 102 Celkem ZH

01 Celkem A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - I.etapa

02 A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa

SO 102 ZH

SO 102.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

1 Zemní práce

2019	003	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
------	-----	-------	---	----

1 Zemní práce

2 Základy

2019	004	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2
2023	005	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3
2023	006	56434	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2

2 Základy

SO 102.2.ZH Celkem SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

SO 102 Celkem ZH

SO 103 ZH

SO 103.1.ZH Komunikace

0 Všeobecné konstrukce a práce

2019	001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
2019	003	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T

0 Všeobecné konstrukce a práce

01.I Zemní práce - komunikace

2019	003	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20K	m3
2019	004	113132	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM	m3
2019	024	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2

01.I Zemní práce - komunikace

5 Komunikace

2023	086	17131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEM	M3
2019	085	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3
2019	012	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2
2021	081	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	m2

5 Komunikace

SO 103.1.ZH Celkem Komunikace

SO 103.2.ZH SANACE AKTIVNÍ ZÓNY

0 Všeobecné konstrukce a práce

2019	001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T
------	-----	--------	---------------------	---

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

2019	002	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3
2019	003	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3
2019	005	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2

1 Zemní práce

	2	Základy	
2019	004	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN m2
	2	Základy	
	SO 103.2.ZH	Celkem	SANACE AKTIVNÍ ZÓNY
	SO 103	Celkem	ZH
	02	Celkem	A006/20 Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43 - II.etapa
	ZL 02	Celkem	Změnový list č. 2 - Sanace aktivní zóny

Celkem zaokrouhleno

ZL 03 Změnový list č. 4 - VDZ

	SO	101	
2023	003	915611	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA KUS
2019	001	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA m2
2019	002	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA m2
	SO	101	

	SO	103	
2023	001	915611	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA KUS
2019	002	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA m2
2019	003	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA m2
	SO	103	
	ZL 03	Celkem	Změnový list č. 4 - VDZ

Celkem zaokrouhleno

JKSO:
EČO:
Zpracoval:
Datum: 18.8.2023

Množství celkem	Cena jednotková dle SOD	Cena celk.	Nákl JC OTSKP 21	Nákl JC OTSKP 23	ROZDÍL JC 2023-2021	ROZDÍL KOEFIČIENT OTSKP 23/21
5	6	7	8	9	12	

listy

-1	263 400,00	-263 400,00
1	1 236 342,00	1 236 342,00

Neuplatňuje se

Neuplatňuje se

972 942,00

972 942,00

972 942,00

12 603,11	24	302 474,64	40	46,8	6,8	1,17
		302 474,64				

4 710,04	182	857 226,92	237	327,06	90,06	1,38
-1 200,23	292	-350 466,58	382	527,16	145,16	1,38
12 770,04	10	127 700,38	12,1	16,7	4,6	1,38
4 000,99	545,22	2 181 419,77	Neuplatňuje se			
-6 311,00	236	-1 489 396,00	326	394,46	68,46	1,21
2 000,50	661	1 322 327,20	883	1 130,24	247,24	1,28
12 770,00	38	485 260,00	47	56,87	9,87	1,21
12 403,06	256	3 175 183,36	410	565,8	155,8	1,38
		6 309 255,04				

6 611 729,68

-7 876,00	27	-212 652,00	Neuplatňuje se			
-----------	----	-------------	----------------	--	--	--

-212 652,00

-3 938,00	173	-681 274,00	429	501,93	72,93	1,17
-3 938,00	732	-2 882 616,00	598	723,58	125,58	1,21
-9 844,00	11	-108 284,00	15,2	17,78	2,58	1,17

-3 672 174,00

-9 844,00	34	-334 696,00	73	93,44	20,44	1,28
-----------	----	-------------	----	-------	-------	------

-334 696,00
-4 219 522,00
2 392 207,68

2 373,50	24	56 964,00	40	46,8	6,8	1,17
-1 349,00	236	-318 364,00	326	394,46	68,46	1,21
229,33	661	151 587,13	883	1 130,24	247,24	1,28
2 373,50	256	607 616,00	410	565,8	155,8	1,38

497 803,13

-741,2	732	-542 558,40	598	723,58	125,58	1,21
--------	-----	-------------	-----	--------	--------	------

-542 558,40

-1 852,00	34	-62 968,00	73	93,44	20,44	1,28
370,6	1 137,40	421 520,44	Neuplatňuje se			
1 853,00	572,33	1 060 527,49	Neuplatňuje se			

1 419 079,93
876 521,53
1 374 324,66
3 766 532,34

-2 639,00	732	-1 931 748,00	598	723,58	125,58	1,21
-----------	-----	---------------	-----	--------	--------	------

-1 931 748,00

-6 596,00	34	-224 264,00	73	93,44	20,44	1,28
-----------	----	-------------	----	-------	-------	------

1 319,50	1 137,40	1 500 799,30	Neuplatňuje se			
----------	----------	--------------	----------------	--	--	--

6 596,00	572,33	3 775 088,68	Neuplatňuje se			
----------	--------	--------------	----------------	--	--	--

5 051 623,98

3 119 875,98

3 119 875,98

774,636	27	20 915,17	Neuplatňuje se			
---------	----	-----------	----------------	--	--	--

929,5632	273	253 770,75	Neuplatňuje se			
----------	-----	------------	----------------	--	--	--

274 685,93

387,318	335	129 751,53	522	610,74	88,74	1,17
---------	-----	------------	-----	--------	-------	------

387,318	229	88 695,82	673	787,41	114,41	1,17
---------	-----	-----------	-----	--------	--------	------

1 936,59	11	21 302,49	15,2	17,78	2,58	1,17
----------	----	-----------	------	-------	------	------

239 749,84

3 873,18	545,22	2 111 735,20	Neuplatňuje se			
----------	--------	--------------	----------------	--	--	--

367,95	661	243 214,95	883	1 130,24	247,24	1,28
--------	-----	------------	-----	----------	--------	------

1 936,59	154	298 234,86	157	189,97	32,97	1,21
----------	-----	------------	-----	--------	-------	------

1 936,59	38	73 590,42	47	56,87	9,87	1,21
----------	----	-----------	----	-------	------	------

2 726 775,43

3 241 211,20

-11 114,00	27	-300 078,00	Neuplatňuje se			
------------	----	-------------	----------------	--	--	--

-300 078,00

-5 557,00	173	-961 361,00	429	501,93	72,93	1,17
-----------	-----	-------------	-----	--------	-------	------

-5 557,00	732	-4 067 724,00	598	723,58	125,58	1,21
-----------	-----	---------------	-----	--------	--------	------

-13 893,00	11	-152 823,00	15,2	17,78	2,58	1,17
------------	----	-------------	------	-------	------	------

-5 181 908,00

-13 893,00	34	-472 362,00	73	93,44	20,44	1,28
------------	----	-------------	----	-------	-------	------

-472 362,00

-5 954 348,00

-2 713 136,80

406 739,18

4 173 271,52

4 173 272,00

161	324,09	52 178,49	Neuplatňuje se			
272,27	237	64 527,99	365	467,2	102,2	1,28
272,27	100	27 227,00	118	138,06	20,06	1,17
143 933,48						

107	324,09	34 677,63	Neuplatňuje se			
207,79	237	49 246,23	365	467,2	102,2	1,28
207,79	100	20 779,00	118	138,06	20,06	1,17
104 702,86						
248 636,34						

248 636,00

JEDNOTKOVÁ CENA DLE SOD * KOEFICIENT	T-K	J*U
		14

28,08	4,08	51 420,69
251,16	69,16	325 746,23
402,96	110,96	-133 177,30
13,80	3,80	48 547,25
285,56	49,56	-312 773,16
846,08	185,08	370 251,61
45,98	7,98	101 904,60
353,28	97,28	1 206 569,68

202,41	29,41	-115 816,58
885,72	153,72	-605 349,36
12,87	1,87	-18 379,78

43,52	9,52	-93 714,88
-------	------	------------

28,08	4,08	9 683,88
285,56	49,56	-66 856,44
846,08	185,08	42 444,40
353,28	97,28	230 894,08

885,72	153,72	-113 937,26
--------	--------	-------------

43,52	9,52	-17 631,04
-------	------	------------

885,72	153,72	-405 667,08
--------	--------	-------------

43,52	9,52	-62 793,92
-------	------	------------

391,95	56,95	22 057,76
267,93	38,93	15 078,29
12,87	1,87	3 615,82

846,08	185,08	68 100,19
186,34	32,34	62 629,32
45,98	7,98	15 453,99

202,41	29,41	-163 431,37
885,72	153,72	-854 222,04
12,87	1,87	-25 939,69

43,52	9,52	-132 261,36
-------	------	-------------

303,36	66,36	18 067,84
117,00	17,00	4 628,59

303,36	66,36	13 788,94
117,00	17,00	3 532,43

ZBV č. 1 - 3 (I. ETAPA)	932 523,04
ZBV č. 1 - 3 (II. ETAPA)	-1 440 058,73

CELKEM ZBV Č. 1 - 3: -507 535,69