

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000532

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-264

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D3 0303 Hostěradice – Václavice, podrobný geotechnický průzkum**

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT/AZ GEO– RD GTP středních a velkých staveb PK PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: KB a.s.

zastoupen dle OR:
při elektronickém podpisu tohoto Dodatku zastoupen

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

a

AZ GEO, s.r.o.

se sídlem: Ostrava, Slezská Ostrava, Chittussiho 1186/14
IČO, DIČ: 25358944, CZ25358944

zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916
společnost s ručením omezeným
Raiffeisenbank a.s., pob. Ostrava,

zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO– RD GTP středních a velkých staveb PK

(dále jen „**zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č 1.

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.09.2021 prováděcí smlouvu, jejímž předmětem je provedení podrobného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) pro stavbu **D3 0303 Hostěradice – Václavice**, včetně realizace podrobného GTP pro stavbu D3 0303 Přivaděč Benešov a stavbu D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou (dále jen „Smlouva“),
- 13.10.2021 obdržel zhotovitel formou datové zprávy Výzvu objednatele zn. RSD-523122/2021-1 ze dne 06.10.2021 k zahájení prací od **01.11.2021**,
- v průběhu provádění průzkumných prací byly v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb. o geologických pracích ve znění pozdějších předpisů, uzavírané písemné dohody s vlastníky, potažmo s nájemníky pozemků, písemné dohody s podmíněným souhlasem při vstupování na předmětné pozemky, kdy termín provedení průzkumu byl projednáván s uživateli pozemků tak, aby nebyla narušena zemědělská ani ostatní činnost na pozemcích a nedošlo příp. ke škodám na plodinách,
- na pozemky se vstupovalo jen v nejmenší nutné míře se zřetelem na minimalizaci případných škod, přičemž případné škody, které mohly vstupem na pozemky a provedením vrtu vzniknout, byly po vzájemné dohodě adekvátně nahrazeny,
- při respektování výše uvedených skutečností byly vrtné práce realizovány převážně v průběhu období jaro-podzim a z části zima, docházelo k situacím, kdy vlivem dlouho trvajících deštivého počasí, případně mírné zimy, nebylo možné vstupovat na předmětné pozemky, protože by buď zapadla vrtná technika, nebo by docházelo k značným škodám na polích a plodinách, čímž by docházelo k rozporu s požadavky vlastníků/uživatelů,
- celková doba výše uvedených prostojů, resp. nemožnosti kontinuálního průběhu provádění průzkumných prací v důsledku nepředvídatelných klimatických podmínek a nutného paralelního dodržování příslušné legislativy představuje dobu cca 2 měsíců, což má dopad na celkový harmonogram plnění zakázky,
- nejedná se o podstatnou změnu závazku, neboť klimatické podmínky v daném období jsou okolnostmi, které nelze zcela přesně předvídat ani při vynaložení náležité péče a změna závazku v tomto případě nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky,

dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým dojde k prodloužení termínu plnění.

Článek I.
Předmět dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 se objednatel a zhotovitel dohodli na úpravě čl. III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění, v části předpokládaného termínu dokončení prací, včetně specifikace jednotlivých etap, následovně:

předpokládaný termín dokončení prací: do 28 měsíců od zahájení

specifikace případných etap:

Popis části, etapy, délčho plnění	Množství	Lhůty plnění
<i>Koncept podrobného GTP</i>	<i>1x listinná verze 3x elektronicky na CD</i>	<i>do 26 měsíců od výzvy Objednatele k zahájení realizace průzkumu</i>
<i>Čistopis podrobného GTP</i>	<i>4x listinná verze 4x elektronicky na CD</i>	<i>do 2 týdnů od doručení souhrnného stanoviska Objednatele</i>

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 1 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.08
15:52:50 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 07.12.2023 11:58:46 +01:00