



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005257
číslo smlouvy Zhotovitele: 841/TC/CC/2023/021/CCIY
číslo Dodatku č. 1: 09DSL-000932
evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 002
Název související veřejné zakázky: **I/10 Turnov, MÚK Fučíkova**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail; tel.: [REDACTED]

dále jen „ŘSD ČR“ nebo „Objednatel 1“

a

Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČO: 002 76 227
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel 2“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

oba na základě plné moci ze dne 1. 11. 2022

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

dále jen „Zhotovitel“

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.03.2023 Smlouvu o dílo č. 09EU-005257 na stavbu „I/10 Turnov, MÚK Fučíkova“ (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je posun termínu pro dokončení stavby/díla, a to z důvodu, kdy původní termín pro zprovoznění vychází na 6.12.2023 a termín pro dokončení díla pak vychází 90 dnů od zprovoznění, tj. do 5.3.2024. Klimatické podmínky však neumožní v těchto zimních měsících realizovat SO 801 Vegetační úpravy, VDZ v plastu a následné kontrolní hlukové měření. Výsledky kontrolního hlukového měření musí reflektovat běžný provoz na peáži silnic I/10 a I/35 tak, abychom předešli případným peticím a stížnostem obyvatel v okolí této stavby.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách Přílohy ke smlouvě takto:

Pod-článek 1.1.9 Přílohy ke SoD v původním znění:

„Doba pro dokončení – 90 kalendářních dnů.“

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Doba pro dokončení – SO 801 Vegetační úpravy, VDZ v plastu a kontrolní hlukové měření bude provedeno ve vhodných provozních a klimatických podmínkách a to nejpozději do 31.05.2024. Celé dílo, doklady, dokumentace a výsledky kontrolního hlukového měření stavby předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 25.06.2024.“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho

oboustranně podepsaný elektronický originál.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000,- Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD ČR v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy, na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku**.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.