

STAVBA	Název stavby: FN Brno-Rekonstrukce stávajícího provozu	
	Objekt: 0	Číslo stavby: Číslo objektu:-
PROJEKTANT	Aut. dozor:	
OBJEDNATEL	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Zástupce investora
	Stavební dozor:	
ZHOTOVITEL	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Hlavní stavbyvedoucí

Technický věcný popis vyjádření k návrhu oprávněnosti/nutnosti změny

Na základě úpravy přeložení EPS v kuchyni a přidání zásuvek došlo k vytvoření rozdílového ZML. Tento ZML se týká aktualizace projektové dokumentace silnoproudu.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 5. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyjádření GD:

Proběhly dvě aktualizace projektové dokumentace pro silnoproud. Obě tyto aktualizace přinesly změny spojené s přidáním, ale i ubráním některých položek ve VV elektro. Toto vyčíslení je součástí ZML.

Generální dodavatel, podpis

Datum

Vyjádření TDS:

Za TDS souhlasím s tímto změnovým listem. AD provedl úpravu projektu elektro na základě zjištěného stavu.

Stavební dozor, podpis

Datum

Vyjádření AD:

Za AD souhlasím s provedenými změnami.

Autorský dozor, podpis

Datum

Cena víceprací 219 115,64

Cena méněprací 0,00

Celková cena 219 115,64

(kalkulace přiložena)

Časový dopad: prodloužení (posun) termínu dokončení díla o 0 dny / **bez dopadu**

Důvody zamítnutí návrhu:

Objednatel, jméno, podpis

Datum

Rozdělovník:

Objednatel:

Stav. dozor:

Zhotovit./dod.:

Ostatní:

Příloha: kalkulace listů:

Vícepráce

