



Agendové číslo: **04760/2021/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX02VRTGC**


DODATEK č. 1
příkazní smlouvy na výkon TDS a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
 náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „příkazce“)

2. JS Property, a.s.

se sídlem: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Janem Schmejkalem, členem představenstva
IČO: 27814742
DIČ: CZ27814742
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-240160257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3328

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 09. 11. 2021 příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti ev.č. 04760/2021/IM (dále jen „smlouva“), při realizaci stavby „Výstavba domova pro

seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice", jejíž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Dne 08. 12. 2021 byla mezi zhotovitelem stavby a příkazcem, jakožto objednatelem, uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby, ev. č. 04940/2021/IM (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění pozdějších dodatků (dále jen „dodatky“).
3. Předmětem dodatků smlouvy o dílo bylo vypořádání víceprací, které vyvstaly v průběhu provádění díla, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, soupisu prací, dodávek a služeb, zhotovitel stavby je nezávilil a nemohl je předvídat a jsou nutné pro dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Vícepráce dle předchozí věty měly dopad na původně sjednanou dobu pro zhotovení díla, která byla prodloužena z původně předpokládaných 540 dnů na 750 dnů od předání staveniště zhotoviteli. Termín dokončení stavby byl tedy prodloužen do 03. 02. 2024.
4. Na základě okolností vzniklých při provádění díla (prodloužení doby realizace) vyvstala tedy potřeba přímo úměrně navýšit příkazníkovi odměnu za výkon inženýrské činnosti za příslušný počet měsíců, o které bude výkon inženýrské činnosti prodloužen.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Odměna za výkon inženýrské činnosti sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o částku, která odpovídá počtu měsíců, o které bude inženýrská činnost vykonávána déle oproti původnímu předpokladu a činí:

odměna bez DPH	1 572 222,22 Kč
DPH	330 166,67 Kč
odměna celkem včetně DPH	1 902 388,89 Kč

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH	1 472 222,22 Kč
DPH	309 166,67 Kč
včetně DPH	1 781 388,89 Kč

IV.

Závěrečná ujednání


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu s tímto zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách příkazce www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 82/6087 ze dne 20. 11. 2023.

V Ostravě dne: - 6 -12- 2023



Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje

V Ostravě dne: 23.11. 2023



za příkazníka
Jan Schmejkal
člen představenstva

