

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 460 - TRAKČNÍ VEDENÍ PROVAZNÍKOVA ULICE Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 460 - TRAKČNÍ VEDENÍ PROVAZNÍKOVA ULICE	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tř SO 460/002	Číslo ZBV:  0092.5
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město  
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Na základě aktuálních směrnic budoucího správce byly doplněny izolátory v převěsech tak, aby byla dodržena podmínka třetí izolace, bylo zaměněno ocelové lano za nerezové, doplněny elektrické a sjezdové výhybky v tahovém provedení. Doplněna křížení TBUS x TBUS a TBUS x TRAM v tahových provedeních a doplněno vyvěšení armatur pro výhybky za pomoci lana minoroc.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-132 970,20	2 288 754,62	2 155 784,42

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum 19-10-2023	podpis
Supervize	datum	podpis
Správce stavby	datum 23. 10. 2023	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum 05. 12. 2023	podp
Zhotovitel	datum 19-10-2023	podp
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré: 21	



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0092.5

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
tř SO 460 - TRAKČNÍ VEDENÍ PROVAZNÍKOVA ULICE  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
tř SO 460 - TRAKČNÍ VEDENÍ PROVAZNÍKOVA ULICE

## Změna soupisu prací (SO/PS)

002

## Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	742G15_R.	KABEL CHBU 1x120-150MM2, KABEL											
11	74C571.	SILOVÝ S PRYŽOVOU IZOLACÍ											
12	74C582.	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ,											
22	R3.	FE TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU IZOLÁTOR SMYČKOVÝ											
<b>Nové položky</b>													
106	101RV.	TAŽENÍ NEREZ LANA DO 50 MM2											
111	111.RV23.	VYVĚŠENÍ VÝHYBEK A KŘÍŽENÍ,											
107	12.	LANO MINOROC VÝHYBKA ELEKTRICKÁ, TAHOVÉ PROVEDENÍ											
123	123.RV23.	Nátěr stožáru											
129	129.RV23.	Očnice smyčkového izolátoru											
108	13.	VÝHYBKA SJEZDOVÁ, TAHOVÉ PROVEDENÍ											
110	61.	KŘÍŽENÍ TBUS-TRAM, TAHOVÉ PROVEDENÍ											
109	62.	KŘÍŽENÍ TBUS-TBUS, TAHOVÉ PROVEDENÍ											
<b>Celkem</b>								923 239,28	-132 970,20	2 288 754,62	3 079 023,70	2 155 784,42	233,50

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

19 -10- 2023

Datum:

3.6.21.7

### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPY DUKELSKÁ - VMO KARLOVA  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPY DUKELSKÁ - VMO KARLOVA

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
tř SO 461/002

Číslo ZBV:  
0094.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město  
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí  
Popis Změny:

V rámci této změny došlo ve Skupině 3 - nepředvídané změny k navýšení položek z důvodu rozšíření stavebních prací na Nové Dukelské. Změna se týká zejména navýšení počtu stožárů trakčního vedení, navýšení metráže použité troleje, navýšení objímek a závěsů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 113 687,45	1 113 687,45

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

datum \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Supervize

datum 27. 11. 2023 podpis \_\_\_\_\_

Správce stavby

datum \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ. Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 05. 12. 2023 podpis \_\_\_\_\_

Zhotovitel

datum 22 - 11 - 2023 podpis \_\_\_\_\_

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 12





3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0094.3

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPA DUKELSKÁ - VMO KARLOVA								002					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPA DUKELSKÁ - VMO KARLOVA								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	74B216-R.	STOŽÁR OCELOVÝ TRUBKOVÝ TYP C,D 11m S DNEM A MANŽETOU, VČ. METALIZACE A ČÍSLA											
11	74C582.	TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU											
17	R1.	OBJÍMKA S VIDLICÍ											
24	R6.	ZÁVĚS TBUS DO OBLOKU											
<b>Celkem</b>								4 828 105,74	0,00	1 113 687,45	5 941 793,19	1 113 687,45	23,07

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

22 -11- 2023

Datum:



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0094

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPA DUKELSKÁ - VMO KARLOVA Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPA DUKELSKÁ - VMO KARLOVA								Změna soupisu prací (SO/PS)  002					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	74B216-R.	STOŽÁR OCELOVÝ TRUBKOVÝ TYP C,D/11m S DNEM A MANŽETOU, VČ. METALIZACE A ČÍSLA											
11	74C582.	TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU											
17	R1.	OBJÍMKA S VIDLICÍ											
24	R6.	ZÁVĚS TBUS DO OBLOUKU											
<b>Celkem</b>								4 828 105,74	0,00	1 113 687,45	5 941 793,19	1 113 687,45	23,07
<b>Celkem ve změně</b>								9 216 227,37	0,00	1 113 687,45	10 329 914,82	1 113 687,45	12,08
<b>Všechny změny celkem</b>								9 216 227,37	-1 541 050,59	4 162 180,43	11 837 357,21	2 621 129,84	28,44

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

22 -11- 2023

Datum:

3.6.21.5

## Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 705 - Protihluková stěna Nová Dukelská Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 705 - Protihluková stěna Nová Dukelská	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tb SO 705/001	Číslo ZBV:  0104.1
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město  
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí  
Popis Změny:

V rámci projektu VMO Tomkovo náměstí – Rokytova byl pokynem objednatelů č. 01 (viz samostatná příloha) Správce stavby vyzván k vydání pokynu SpS č. 26, čímž Zhotovitele vyzval k zahájení souboru prací (m.j. SO 705) na Nové Dukelské.  
Dle čl. 18.6 odstavce d Zadávací dokumentace (viz vložený výňatek) budou změny v tomto objektu uvažovány jako Skupina 1 – vyhrazené změny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 678 828,59	2 678 828,59

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	_____	datum 23. 10. 2023	podpi
Správce stavby	_____	datum 23. 10. 2023	podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 05. 12. 2023 pod

Zhotovitel

datum 23. 10. 2023 pod

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 31



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0104.1

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 705 - Protihluková stěna Nová Dukelská								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 705 - Protihluková stěna Nová Dukelská								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU		0,000	0,412	0,412	620,00	0,00	0,00	2 678,59	2 678,59	2 678,59	100,00
2	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
3	224324.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
4	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
5	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
6	264128.	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM											
8	33717.	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
9	34711.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON											
10	34717.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
11	34799R.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA											
7	461315.	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C30/37											
12	642231.	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ											
13	R.	NÁTĚRY - BAREVNÉ PŘEDENÍ PHS											
<b>Celkem</b>								0,00	0,00	2 678 828,59	2 678 828,59	2 678 828,59	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

23 -10- 2023

Datum:



3.6.21.5

### Evidenční list vyhrazené změny

**Evidenční číslo a název Stavby:**

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

**Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):**

tb SO 124 - Nová Dukelská

**Číslo a název podobjektu/rozpočtu:**

tb SO 124 - Nová Dukelská

**Číslo SO/PS /**
**číslo Změny SO/PS:**

tb SO 124/001

**Číslo ZBV:**

0110.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první ZBV pro daný objekt.

V rámci projektu VMO Tomkovo náměstí - Rokytova byl pokynem objednatelů č. 01 (viz samostatná příloha) Správce stavby vyzván k vydání pokynu SpS č. 26, čímž Zhotovitele vyzval k zahájení souboru prací (m.j. SO 124) na Nové Dukelské.

Na základě výše zmíněných pokynů byla jižní část MÚK Tomkovo náměstí výrazně změněna pro možnost budoucího napojení areálu Nové Zbrojovky s Tomkovo náměstí a VMO. V rámci projektu VMO ToRo je ulice Nová Dukelská (SO 124) ukončena ve staničení km 0,167 74. Ve výhledovém prodloužení komunikace překoná ulici Bratří Mrštíků mostním objektem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	8 665 569,48	8 665 569,48

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

 datum **05. 12. 2023** podpis

Zhotovitel

 datum **23 - 10 - 2023** podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:









3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0110.1

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno. VMO. Tomkovo náměstí a I/42 Brno. VMO. Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 124 - Nová Dukelská								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 124 - Nová Dukelská								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	582611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
36	58261A.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
37	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
38	917224.a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
39	917224.b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
40	919114.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM											
41	931325.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2											
42	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
<b>Celkem</b>								0,00	0,00	8 665 569,48	8 665 569,48	8 665 569,48	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

23-10-2023

Datum: