



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B

Identifikační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

### SMLOUVA O DÍLO č. VRI/SOD/2020/12/Ži DODATEK Č. 4

č. objednatele VRI/SOD/2020/12/Ži/D4

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

Se sídlem: Čechova 1151, Mladá Boleslav, 293 22

IČO: 463 56 983      DIČ : CZ46356983

bankovní spojení: č.ú.: 1608 181/0100 vedený u KB Mladá Boleslav:

jednající ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Tomáš Žitný - technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**VCES a.s.**

se sídlem: Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 267 46 573      DIČ: CZ26746573

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 8052

bankovní spojení: č. ú.: 636600247/0100 vedený u Komerční banka, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

Anthony De Busschere, místopředseda představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Jan Hnilička

*na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)*

**se dohodly na uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo**



## 0. Úvod

Objednatel při kompletaci podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce (dále jen ZVA) pro poskytovatele dotačních prostředků zjistil, že v některých změnových listech (ZL č. 1,2,3,4,6,7, a 8) nebyly správně uvedeny náklady na změnu u neprovedených prací (méněpráce) a u prací provedených nad rozsah předmětu plnění (vícepráce). Chyba se týká pouze nesprávných součtů položek víceprací a položek méněprací a nemá vliv na cenu provedených prací a konečné vyúčtování ceny díla.

Nesprávné součty položek také ovlivnily výpočet změny závazku ze smlouvy ( § 222, odst. 4 resp. 5). týkající se pravidel Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Na základě zjištěné početní chyby při zpracování změnových listů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 4, který chybné údaje opravuje a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo č. VRI/SOD/2020/12/Ži a uzavřené dodatky č.1 a č.2 a 3 v následujících ustanoveních:

## 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmět smlouvy se doplňuje o opravené znění změnových listů č.1,2,3,4,6,7, a 8, na kterých byla opravena chyba nesprávně uvedeného součtu víceprací a méněprací. Opravené změnové listy jsou neoddělitelnou součástí dodatku č. 4.

## 5. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Cena díla a platební podmínky se nemění, pouze v rekapitulaci konečné ceny díla je uvedena správná celková výše víceprací a méněprací s ohledem na ZZVZ.





EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Smlouva o dílo

NÁZEV AKCE: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B**

UCELENÁ ETAPA STAVBY: 3) Kolomuty, výstavba kanalizace, 4) Holé Vrchy, výstavba kanalizace, 5) Úherce, výstavba kanalizace, 7) Písková Lhota, výstavba kanalizace, 11) Mladá

ČÍSLO SMLUVY OBJEDNATELE: VRI/SOD/2020/12/21

Identifikační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/0.0/17\_017/0007/096

Rekapitulace konečné ceny díla

Smluvní cena díla, část B (Kč bez DPH):		299 569 660,70		Způsobitelné		253 533 250,50		Nezpůsobitelné		46 036 410,10	
		83 204 311,60		69 710 370,26		13 493 941,36					
číslo změnové ho listu	popis	cenový dopad (Kč bez DPH)	Objednatel	Obec opravy místních komunikací	Doměrek	Rozdělení		Rozdělení		Vypořádání z hlediska ZVZ	
		Vícepráce - Méněpráce	Vícepráce - Méněpráce	Vícepráce - Méněpráce		Vícepráce	Méněpráce	Způsobitelné	Nezpůsobitelné		
<b>3) Kolomuty, výstavba kanalizace</b>											
008-01	Změna výtlačku V1 Řepov										
008-01-1	Zkrácení výtlačku V1 Řepov	-2 877 136,39	-2 877 136,39	0,00	0,00	0,00	-2 877 136,39	-2 877 136,39	0,00	0,00	§ 222, odst. (4)
008-01-2	Kalníková šachta v Řepově - plus 1 ks obrubníky a dlažby stoka B	203 195,11	203 195,11	0,00	0,00	205 768,31	-2 573,20	203 195,11	0,00	0,00	§ 222, odst. (4)
008-02	Změna oprav komunikací Kolomuty - POWERCEM	405 205,51	405 205,51	0,00	0,00	405 205,51	0,00	0,00	0,00	405 205,51	§ 222, odst. (5)
008-03-1	Změna oprav komunikací Kolomuty - POWERCEM - uznatelné	53,08	53,08	0,00	0,00	3 294 610,42	-3 294 557,34	53,08	0,00	0,00	§ 222, odst. (5)
008-03-2	Změna oprav komunikací Kolomuty - POWERCEM - neuzn.	1 619,09	1 619,09	0,00	0,00	943 967,64	-942 348,55	0,00	0,00	1 619,09	§ 222, odst. (5)
008-04	Zřízení provedení z důvodu geologie										
008-04-2	Výměna zeminy v místních komunikacích	2 002 141,20	2 002 141,20	0,00	0,00	2 002 141,20	0,00	2 002 141,20	0,00	0,00	§ 222, odst. (4)
008-04-3	Prohloubení stok	1 920 619,98	1 920 619,98	0,00	0,00	1 920 619,98	0,00	1 920 619,98	0,00	0,00	§ 222, odst. (4)
008-04-4	Výkop a náhrada zeminy štěrskem, sesutí vlivem průtoku podzemní vody - stoka B - 178m	2 712 299,21	2 712 299,21	0,00	0,00	2 712 299,21	0,00	2 712 299,21	0,00	0,00	§ 222, odst. (4)
008-05	Čerpání podzemní vody										
008-05-1	Čerpání podzemní vody stoky A, B, C, CI, D	651 783,16	651 783,16	0,00	0,00	718 756,51	-66 973,35	651 783,16	0,00	0,00	§ 222, odst. (4)
008-06	Asfaltové Koluminace										
008-06-2	Provedení asfaltových komunikací v KSÚS	1 779 572,78	1 779 572,78	0,00	0,00	1 779 572,78	0,00	0,00	0,00	1 779 572,78	§ 222, odst. (4)
008-06-3	Komunikace v SÚS (vrstva obrusná ACO 11 + frézování)	-3 884 529,68	-3 884 529,68	0,00	0,00	0,00	-3 884 529,68	-1 164 103,95	-2 720 425,73	0,00	§ 222, odst. (5)
008-07	Prodloužení příločky vodovodu C-3c_č.p.59	341 507,38	341 507,38	0,00	0,00	341 507,38	0,00	0,00	0,00	341 507,38	§ 222, odst. (4)
008-07-2	Příločka vodovodu C-3c_Navýšení rozsahu	51 964,94	51 964,94	0,00	0,00	51 964,94	0,00	0,00	0,00	51 964,94	§ 222, odst. (4)
008-08	Příločka vodovodu k V3 - úsek V3-V4 (84m)	471 738,96	471 738,96	0,00	0,00	471 738,96	0,00	0,00	0,00	471 738,96	§ 222, odst. (4)
008-09	Dešťová kanalizace Kolomuty - 45m oprava dešťové kanalizace žb Dn 400 + 1 ks monolit šachty prům 800mm s vtokovou litinovou mříží	461 811,29	461 811,29	0,00	0,00	461 811,29	0,00	0,00	0,00	461 811,29	§ 222, odst. (4)
008-10	Doměrky uznatelné (+48,2 m)	367 961,39		0,00	367 961,39	396 162,29	-28 200,90	367 961,39	0,00	0,00	§ 222, odst. (4)
008-11	Doměrky neuznatelné (+120,28 m)	543 944,71		0,00	543 944,71	553 795,35	-9 850,64	0,00	0,00	543 944,71	§ 222, odst. (4)
jen ZL 008		5 159 751,72	4 241 845,62	0,00	911 906,10	16 259 921,76	-11 106 170,05	3 816 812,79	1 336 938,93		
<b>3) Kolomuty, výstavba kanalizace - místní komunikace</b>											
009-01	Komunikace místní POWER CEM (bez odpočtů)	11 203 124,16	0,00	11 203 124,16	0,00	11 203 124,16	0,00	0,00	0,00	11 203 124,16	§ 222, odst. (5)
jen ZL 009		11 203 124,16	0,00	11 203 124,16	0,00	11 203 124,16	0,00	0,00	0,00	11 203 124,16	
Celkem ZL 008 a ZL 009		16 356 875,88	4 241 845,62	11 203 124,16	911 906,10	27 463 045,92	-11 106 170,05	3 816 812,79	12 540 063,09	14 600 872,67	§ 222, odst. (4)
Nová smluvní cena ucelené etapy (Kč bez DPH)		99 561 187,50				11 616 138,19	-2 984 734,48	73 527 183,05	26 034 004,45	23 968 343,31	§ 222, odst. (5)
<b>4) Holé Vrchy, výstavba kanalizace</b>											
38 384 541,70								27 525 599,60	10 858 942,10		
číslo ZL	popis	cenový dopad (Kč bez DPH)	Objednatel	Obec opravy místních komunikací	Doměrek	Rozdělení		Rozdělení		Vypořádání z hlediska ZVZ	
		Vícepráce - Méněpráce	Vícepráce - Méněpráce	Vícepráce - Méněpráce		Vícepráce	Méněpráce	Způsobitelné	Nezpůsobitelné		
004-01	Přetřídění těžištnosti	743 107,01	743 107,01	0,00	0,00	1 089 886,13	-346 779,12	743 107,01	0,00	0,00	§ 222, odst. (4)
004-05	Rozdíly betonů (sedlové lože pod potrubí) dle PD (skutečnosti) a VV	530 928,71	530 928,71	0,00	0,00	531 173,79	-245,08	530 928,71	0,00	0,00	§ 222, odst. (4)
004-06	Rozdíly realizace asfaltů dle skutečnosti a VV KSÚS	696 224,22	696 224,22	0,00	0,00	696 224,22	0,00	696 224,22	0,00	0,00	§ 222, odst. (4)
004-07	Navýšení čerpání vody dle skutečnosti a VV na stoce A	23 319,00	23 319,00	0,00	0,00	23 319,00	0,00	23 319,00	0,00	0,00	§ 222, odst. (4)
004-09	Prodloužení vodovodu o 13 m v komunikaci	82 328,94	82 328,94	0,00	0,00	82 328,94	0,00	0,00	0,00	82 328,94	§ 222, odst. (4)
004-10	Realizace opravy dešťové kanalizace DN 300 a DN 400 A4	71 149,69	71 149,69	0,00	0,00	71 149,69	0,00	0,00	0,00	71 149,69	§ 222, odst. (4)
004-12	Kanalizační přípojky č.p. 59	4 801,82	4 801,82	0,00	0,00	6 694,14	-1 892,32	0,00	0,00	4 801,82	§ 222, odst. (4)
004-13	Zásypy v SÚS (štěrkodír frakce 0-63)	-125 000,97	-125 000,97	0,00	0,00	0,00	-125 000,97	-125 000,97	0,00	0,00	§ 222, odst. (4)
004-14	Komunikace v SÚS (vrstva obrusná ACO 11 + frézování)	-2 463 276,98	-2 463 276,98	0,00	0,00	0,00	-2 463 276,98	-601 621,44	-1 861 655,54	0,00	§ 222, odst. (4)
004-15	Skutečné délky dle CZ (-46,84 m)	-406 013,72	0,00	0,00	-406 013,72	33 940,00	-439 953,75	-365 180,27	-40 833,45	0,00	§ 222, odst. (4)
jen ZL 004		-842 432,28	-436 418,56	0,00	-406 013,72	2 534 715,90	-3 377 148,21	205 552,04	-1 047 984,32		
<b>4) Holé Vrchy, výstavba kanalizace - místní komunikace</b>											
005-01	Podkladní vrstvy KSC - STRABAG dle fa.	180 222,48	0,00	180 222,48	0,00	180 222,48	0,00	0,00	0,00	180 222,48	§ 222, odst. (4)
005-02	Odpočet asfaltů na místních komunikacích A1, A2, A4, A5, A6 příločka vodovodu	-1 459 699,87	0,00	-1 459 699,87	0,00	0,00	-1 459 699,87	-1 034 795,13	-424 904,74	0,00	§ 222, odst. (4)
005-03	Větší rozsah MK A1,A3,A6	1 506 923,59	0,00	1 506 923,59	0,00	1 506 923,59	0,00	0,00	0,00	1 506 923,59	§ 222, odst. (4)
jen ZL 005		227 446,20	0,00	227 446,20	0,00	1 687 146,07	-1 459 699,87	-1 034 795,13	1 262 241,33		
Celkem ZL 004 a ZL 005		-614 986,08	-436 418,56	227 446,20	-406 013,72	4 221 861,97	-4 836 848,08	-829 243,09	214 257,01	9 058 710,06	§ 222, odst. (4)
Nová smluvní cena ucelené etapy (Kč bez DPH)		37 769 555,62				4 221 861,97	-4 836 848,08	26 696 356,51	11 073 199,11	0,00	§ 222, odst. (5)
<b>5) Úherce, výstavba kanalizace</b>											
60 241 714,60								53 643 455,67	6 598 258,96		
číslo ZL	popis	cenový dopad (Kč bez DPH)	Objednatel	Obec opravy místních komunikací	Doměrek	Rozdělení		Rozdělení		Vypořádání z hlediska ZVZ	
		Vícepráce - Méněpráce	Vícepráce - Méněpráce	Vícepráce - Méněpráce		Vícepráce	Méněpráce	Způsobitelné	Nezpůsobitelné		
002-01	Odpočet nerealizovaných živ.komunikací KSÚS	-3 357 033,58	-3 357 033,58	0,00	0,00	0,00	-3 357 033,58	-1 413 802,06	-1 943 231,52	0,00	§ 222, odst. (4)
002-02	Změna oprav komunikací ÚHERCE - POWERCEM	3 790,47	3 790,47	0,00	0,00	1 758 308,23	-1 754 517,76	3 790,47	0,00	0,00	§ 222, odst. (5)
002-03	Změna technologie výtlač V3	-508 083,22	-508 083,22	0,00	0,00	186 432,06	-694 515,28	-508 083,22	0,00	0,00	§ 222, odst. (4)
002-04	Kanalizační přípojky - povrchy	797 640,46	797 640,46	0,00	0,00	797 640,46	0,00	0,00	0,00	797 640,46	§ 222, odst. (4)
002-05	100% výměna v listy - uznatelné (celkem + 5,45 m)	721 031,02	721 031,02	0,00	0,00	923 062,97	-202 031,94	721 031,02	0,00	0,00	§ 222, odst. (4)
002-06	Doměřkové listy - uznatelné (celkem + 5,45 m)	73 197,85	0,00	0,00	73 197,85	154 902,37	-81 704,52	73 197,85	0,00	0,00	§ 222, odst. (4)
002-07	Doměřkové listy - neuznatelné (Přípojky - 227,2 m)	-683 784,43	0,00	0,00	-683 784,43	2 463,11	-686 247,54	0,00	0,00	-683 784,43	§ 222, odst. (4)
jen ZL 002		-2 953 241,43	-2 342 654,85	0,00	-610 586,58	3 822 809,20	-6 776 050,62	-1 123 865,94	-1 829 375,49		
<b>5) Úherce, výstavba kanalizace - místní komunikace</b>											
003-01	Komunikace místní - POWERCEM	2 744 803,06	0,00	2 744 803,06	0,00	2 744 803,06	0,00	0,00	0,00	2 744 803,06	§ 222, odst. (5)
003-02	Komunikace místní - NEPROVÁDĚNÉ	-2 547 462,38	0,00	-2 547 462,38	0,00	93 143,76	-2 640 606,14	-2 547 462,38	0,00	0,00	§ 222, odst. (4)
003-03	Odstanění podkladů a provedení KSC na komunikacích místních	763 683,86	763 683,86	0,00	0,00	763 683,86	0,00	0,00	0,00	763 683,86	§ 222, odst. (4)
jen ZL 003		961 024,54	763 683,86	197 340,68	0,00	3 601 630,68	-2 640 606,14	-2 547 462,38	3 508 486,92		
Celkem ZL 002 a ZL 003		-1 992 216,89	-1 578 970,99	197 340,68	-610 586,58	7 424 439,87	-9 416 656,76	-3 671 328,32	1 679 111,42	10 589 467,59	§ 222, odst. (4)
Nová smluvní cena ucelené etapy (Kč bez DPH)		58 249 497,73				2 921 328,59	-7 662 139,00	49 972 127,35	8 277 370,38	6 259 625,04	§ 222, odst. (5)
§ 222, odst. (4)											
§ 222, odst. (5)											





7) Písková Lhota, výstavba kanalizace		92 898 603,70				81 317 332,60	11 581 271,10			
číslo ZL	popis	cenový dopad (Kč bez DPH)	Objednatel	Obec opravy místních komunikací	Doměrek	Rozdělení		Rozdělení	Vypořádání z hlediska ZZVZ	
		Vícepráce - Méněpráce	Vícepráce - Méněpráce	Vícepráce - Méněpráce		Vícepráce	Méněpráce	Způsobitelné		Nezpůsobitelné
006-01	odečet skládkovné - Semčice a Kolomuty	-849 212,80	-849 212,80	0,00	0,00	0,00	-849 212,80	-849 212,80	0,00	§ 222, odst. (4)
006-02	spadliště na stoe A a B	185 753,00	185 753,00	0,00	0,00	185 753,00	0,00	0,00	185 753,00	§ 222, odst. (4)
006-03	Betonování vykonozolovaného chodníku v Zámostí	333 384,48	333 384,48	0,00	0,00	333 384,48	0,00	0,00	333 384,48	§ 222, odst. (4)
006-04	Změna oprav komunikací Písková Lhota - studená recyklace	1 789,91	1 789,91	0,00	0,00	4 557 698,13	-4 555 908,22	21 627,91	-19 838,00	§ 222, odst. (5)
006-05	Přeložky vodovodů	1 056 799,87	1 056 799,87	0,00	0,00	1 056 799,87	0,00	0,00	1 056 799,87	§ 222, odst. (4)
006-06	Vodovodní přípojky	629 570,04	629 570,04	0,00	0,00	629 570,04	0,00	0,00	629 570,04	§ 222, odst. (4)
006-07	Doměrky - uznatelné	97 967,12	0,00	0,00	97 967,12	537 220,38	-439 253,26	97 967,12	0,00	§ 222, odst. (4)
006-08	Doměrky - neuznatelné	-158 248,48	0,00	0,00	-158 248,48	0,00	0,00	0,00	-158 248,48	§ 222, odst. (4)
jen ZL 006		1 297 803,14	1 358 084,50	0,00	-60 281,36	7 300 425,90	-6 002 622,76	-729 617,77	2 027 420,91	
<b>7) Písková Lhota, výstavba kanalizace - místní komunikace</b>										
007-01	Přípočet za provedení celoplošně asfaltů 50 mm vč. odpočtů z důvodu budoucí výstavby vodovodu	962 846,79	0,00	962 846,79	0,00	1 452 867,24	-490 020,45	-490 020,45	1 452 867,24	§ 222, odst. (4)
007-02	Přípočet za provedení dlažby z kostek celoplošně	1 820 453,52	0,00	1 820 453,52	0,00	2 002 505,05	-182 051,53	0,00	1 820 453,52	§ 222, odst. (5)
007-03	Provedení studené recyklace	5 558 427,63	0,00	5 558 427,63	0,00	5 558 427,63	0,00	0,00	5 558 427,63	§ 222, odst. (5)
007-04	Odpočet VV na změny komunikací B5, B6, B8, B	-1 048 101,55	0,00	-1 048 101,55	0,00	0,00	-1 048 101,55	-1 048 101,55	0,00	§ 222, odst. (4)
007-05	Zkrácení Stoky B3	-392 800,07	0,00	-392 800,07	0,00	0,00	-392 800,07	-392 800,07	0,00	§ 222, odst. (4)
007-06	Neuznatelné přípojky 208,66 m	1 108 624,60	0,00	1 108 624,60	0,00	1 108 624,60	0,00	0,00	1 108 624,60	§ 222, odst. (5)
007-07	KSC v místě budoucího vodovodu	147 079,00	0,00	147 079,00	0,00	147 079,00	0,00	0,00	147 079,00	§ 222, odst. (4)
jen ZL 007		8 156 529,92	0,00	8 156 529,92	0,00	10 269 503,51	-2 112 973,60	-1 930 922,07	10 087 451,99	
Celkem ZL 006 a ZL 007		9 454 333,06	1 358 084,50	8 156 529,92	-60 281,36	17 569 929,42	-8 115 596,35	-2 660 539,84	12 114 872,90	7 720 310,62 § 222, odst. (4)
Nová smluvní cena ucelené etapy (Kč bez DPH)		102 352 936,76							78 656 792,76	23 696 144,00 § 222, odst. (5)
					§ 222, odst. (4)	4 342 674,01	-3 377 636,61			
					§ 222, odst. (5)	13 227 255,41	-4 737 959,75			
21 336 492,40								3 503 996,60		
<b>11) Mladá Boleslav – Podchlumí, výstavba kanalizace</b>										
24 840 489,00								21 336 492,40		3 503 996,60
číslo ZL	popis	cenový dopad (Kč bez DPH)	Objednatel	Obec opravy místních komunikací	Doměrek	Rozdělení		Rozdělení	Vypořádání z hlediska ZZVZ	
		Vícepráce - Méněpráce	Vícepráce - Méněpráce	Vícepráce - Méněpráce		Vícepráce	Méněpráce	Způsobitelné		Nezpůsobitelné
001-01	Odpočet nerealizovaných živ. komunikací	-1 337 051,60	-1 337 051,60	0,00	0,00	0,00	-1 337 051,60	-1 326 902,70	-10 148,90	§ 222, odst. (4)
001-02	Odpočet/přípočet nerealizovaných/realizovaných délek stok a vodovodů dle GZ skutečného provedení (doměrkový změnový list)	-75 157,20	0,00	0,00	-75 157,20	9 816,20	-84 973,40	-48 740,60	-26 416,60	§ 222, odst. (4)
001-03	Přípočet odstranění nelegálních komunálních skládky na pozemku č.parc. 1153/9, k.ú. Mladá Boleslav	196 380,10	0,00	196 380,10	0,00	196 380,10	0,00	0,00	196 380,10	§ 222, odst. (4)
jen ZL 001		-1 215 828,70	-1 337 051,60	196 380,10	-75 157,20	206 196,30	-1 422 025,00	-1 375 643,30	159 814,60	1 628 221,30 § 222, odst. (4)
Nová smluvní cena ucelené etapy (Kč bez DPH)		23 624 660,30				206 196,30	-1 422 025,00	19 960 849,10	3 663 811,20	0,00 § 222, odst. (5)
					§ 222, odst. (4)	0,00	23 624 660,30			
					§ 222, odst. (5)	0,00	23 624 660,30			
Celkem:		21 988 177,27	2 247 488,97	19 980 821,06	-240 132,76	56 885 473,48	-34 897 296,25	-4 719 941,76	26 708 119,02	43 591 582,23 § 222, odst. (4)
<b>Konečná CENA SOD část B CELKEM</b>		<b>321 557 837,92</b>				<b>21 988 177,24</b>		<b>248 813 308,78</b>	<b>72 744 529,14</b>	<b>48 191 187,50 § 222, odst. (5)</b>
DPH 21%		67 527 145,96								
cena vč. DPH		389 084 983,88								44 935 449,11 15% původní smlouva

## 20. Společná ustanovení

- 20.1.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2020/12/Ži vč. dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 se nemění a zůstávají 2 v platnosti.
- 20.1.2. Z hlediska č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) jsou změny řešeny v souladu s § 222 odst. (4) a odst. (5).
- 20.1.3. V průběhu realizace díla byly zjišťovány okolnosti, které si vyžádaly drobné změny projektovaného technického řešení díla a které nemohl projektant zcela přesně při zpracování projektu předpokládat. Z toho důvodu byly řešeny se Zhotovitelem jednotlivé změny ve smyslu § 222 odst. (4), jednalo se o změnové listy č. 1,2,3,4,5,6,7 a 8. Tyto drobné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich celková hodnota (43 591 582,23 Kč bez DPH) nepřesáhla 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (44 935 449,11 Kč bez DPH). Změna podle § (4) je složena z méněprací o hodnotě -20 283 383,17 Kč a víceprací o hodnotě 23 308 199,06 Kč. Na základě požadavku měst a obcí zapojených do projektu byly provedeny další změny týkající se celoplošných oprav místních komunikací, které byly řešeny ve smyslu § 222 odst. (5) v celkovém rozsahu 48 191 187,50 Kč, z toho činily vícepráce 33 577 274,42 Kč a méněpráce -14 613 913,07 Kč.

## 21. Závěrečná ustanovení

- 21.1 Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Účinnosti nabývá Smlouva dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zabezpečuje Objednatel.
- 21.2 Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.



- 21.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 21.4 Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy tvoří jako přílohy:
- Příloha č. 1 Změnový list č. 1**
  - Příloha č. 2 Změnový list č. 2**
  - Příloha č. 3 Změnový list č. 3**
  - Příloha č. 4 Změnový list č. 4**
  - Příloha č. 5 Změnový list č. 6**
  - Příloha č. 6 Změnový list č. 7**
  - Příloha č. 7 Změnový list č. 8**
- 21.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 21.6 Smluvní strany se dohodly, že adresou pro doručování bude adresa stran uvedená ve Smlouvě, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležitě přijímání zásilek na uvedené adrese. V případě nepřevzetí zásilky se projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považuje za doručení třetím dnem od uložení nepřevzaté zásilky u doručovatele. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje.

V Mladé Boleslavi dne 7.11.2023

Ing. Vladimír Stehlík  
předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný  
člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88

V Praze dne

10.11.23

Ing. Zdeněk Pokorný  
předseda představenstva

Anthony De Busschere  
místopředseda představenstva

VCES a.s.  
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9  
IČ: 267 46 573 003



# ZMĚNOVÝ LIST č. 001

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

<b>Objednatel:</b> Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	<b>Změnový list číslo:</b>	<b>001</b>
<b>Zhotovitel:</b> VCES a.s. Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 - Czech Republic	<b>Datum vydání:</b>	<b>15.1.2022</b>
<b>Správce stavby:</b> Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s., Československých legií 445/4 415 01 Teplice	<b>Číslo smlouvy:</b>	VRI/SOD/2020/12/Ži

**Název pod-projektu**  
**SO/PS dotčené změnou:**

**11) Mladá Boleslav – Podchlumí, výstavba kanalizace**  
Všechny objekty

**Stručný popis změny:**

Konečná změna podprojektu dle geodetického zaměření a skutečně provedených prací

## **Popis změny, technického řešení:**

Položka č.1 – odpočet oprav místních komunikací na základě požadavku objednatele a vlastníka  
Položka č.2 – odpočet/přípočet délek stok a vodovodů na základě geodetického zaměření  
Položka č.3 – vícepráce za uložení nelegální komunální skládky

## **Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):**

Položka č.1 - oprava místních komunikací pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů  
Položka č.2 – rozsah stanovený dle projektové dokumentace a výkazu výměř  
Položka č.3 – nepředvídatelné práce

## **Nové řešení:**

Položka č.1 – objednatel bude realizovat opravy komunikací dle požadavku vlastníka komunikací Města Mladá Boleslav mimo jiným zhotovitelem a v celé ploše komunikací  
Položka č.2 – celková cena stanovena dle geodetického zaměření a skutečně provedených prací  
Položka č.3 – zhotovitel provedl likvidaci nelegální skládky komunálního odpadu na pozemku stavby č. parc. 1153/9

## **Zdůvodnění změny:**

Položka č.1 - požadavek objednatel a vlastníka provést jiný rozsah oprav komunikací na podprojektu  
Položka č.2 – skutečný rozsah provedených prací  
Položka č.3 – v rámci projektu bylo nutné uložit vytěžený komunální odpad z nelegální skládky na trvalou skládku

## **Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

- |   |    |
|---|----|
| a) zadávací dokumentace                           | Ne |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | Ne |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:     | Ne |

# ZMĚNOVÝ LIST č. 001

Název projektu: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B**  
 Číslo projektu: **CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096**

**Předpokládaný vliv na:**

- |              |     |
|--------------|-----|
| a) termín    | ano |
| b) kvalitu   | ne  |
| c) cenu díla | ano |

Náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady způsobilé	0,00 Kč		-1 376 772,00	
Stavební náklady nezpůsobilé	206 196,30 Kč		-45 253,00	
celkem ZL č. 001 bez DPH		-	1 215 828,70 Kč	
celkem ZL č. 001 vč. DPH		-	1 471 152,73 Kč	

**Změnu navrhuje:**      **Zhotovitel**

**Souhlas zhotovitele:**

Datum:

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:  
 Ing. Jan Hnilička, Jiří Prokop

Podpis:

Razítko:

VCES a.s.  
 Na Hrabě 337/3, 190 05 Praha 9  
 IČ: 267 46 573      175

**Souhlas projektanta:**

Datum:

Jméno odpovědné osoby projektanta:  
 Ing. Milan Ulbrych

Podpis:

Razítko:

**GEVOS**  
 Ing. Milan Ulbrych  
 Dvorská 748/9  
 Jablonec nad Nisou  
 IČ: 120 45 772

**Souhlas a vyjádření správce stavby:**

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:  
 Ing. Jakub Mucha

Podpis:

Razítko:

② **SPRÁVCE STAVBY**  
 Sdružení „Garnets - Realstav MB”  
 Garnets Consulting a.s.  
 Realstav MB, spol. s r.o.  
 Odkanalizování obcí v povodí Jizery

# ZMĚNOVÝ LIST č. 001

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

Souhlas objednatele:

Datum:

Jméno odpovědných osob objednatele:

Ing. Tomáš Žitný



Podpis:

Ing. Aleš Vocel

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88

Podpis:



Razítko:

**Přílohy změnového listu:**

1) Položkový rozpočet

**Poznámka:**



# ZMĚNOVÝ LIST č. 002

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

<b>Objednatel:</b> Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	<b>Změnový list číslo:</b>	<b>002</b>
<b>Zhotovitel:</b> VCES a.s. Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 - Czech Republic	<b>Datum vydání:</b>	<b>15.11.2022</b>
<b>Správce stavby:</b> Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s., Československých legií 445/4 415 01 Teplice	<b>Číslo smlouvy:</b>	VRI/SOD/2020/12/Ži

**Název pod-projektu  
SO/PS dotčené změnou:**

**5) Úherce, výstavba kanalizace**

**Stručný popis změny:**

Konečná změna podprojektu dle geodetického zaměření a skutečně provedených prací

## **Popis změny, technického řešení:**

Položka č.1 – odpočet oprav komunikací ve správě KSÚS na základě požadavku objednatele a vlastníka komunikace.

Položka č. 2 – změna oprav místních komunikací z původního řešení dle PD na celoplošnou opravu komunikací formou studené recyklace POWERCEM.

Položka č. 3 – změna provedení výtlačku V3 výkopem výměnou za provedení řízeným protlakem.

Položka č. 4 – Vícepráce provedené při provádění veřejných částí kanalizačních přípojek.

Položka č. 5 – Provedení 100% výměny výkopové zeminy v komunikaci ve správě KSÚS z důvodu nevhodnosti vykopané zeminy k zásypům.

Položka č.6 – odpočet/přípočet délek stok na základě geodetického zaměření

Položka č.7 – odpočet/přípočet délek veřejných částí kanalizačních přípojek na základě geodetického zaměření

## **Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):**

Položka č.1 - oprava komunikace ve správě KSÚS pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů dle PD.

Položka č.2 – opravy místních komunikací dle PD pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů

Položka č. 3 – provedení výtlačku V3 otevřeným výkopem dle PD

Položka č.4 – provedení veřejných částí kanalizačních přípojek dle PD – rozsah stanovený dle projektové dokumentace a výkazu výměr

Položka č. 5 – Provedení výkopu se zásypem z vykopané zeminy

Položka č.6 – rozsah stanovený dle projektové dokumentace a výkazu výměr

Položka č.7 – rozsah stanovený dle projektové dokumentace a výkazu výměr

## **Nové řešení:**

Položka č.1 – objednatel bude realizovat opravy obrusných vrstev komunikací ve správě KSÚS dle požadavku správce komunikací KSÚS Středočeského kraje jiným zhotovitelem a v celé ploše komunikací

Položka č.2 – Na některých místních komunikacích ve správě obce, obec požádala o provedení jiné skladby konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách (studená recyklace POWERCEM), ale při

## ZMĚNOVÝ LIST č. 002

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

dodržení stejných technických parametrů (únosnost, životnost), protože by chtěla opravit při příležitosti výstavby kanalizace některé místní komunikace celoplošně a to technologií studené recyklace, která je výhodnější než klasické odtěžení vrstev komunikace, odvezení na skládku a uložení nových štěrkových vrstev. Změna tedy spočívá v tom, že náklady na obnovu konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách po stavbě kanalizace specifikované v projektu jsou řešeny jako méněpráce, místo nich bude provedena skladba, kterou požaduje obec jako vícepráce při zachování technicko – kvalitativních parametrů komunikace. Obec stejnou technologií provede na svůj náklad opravu konstrukčního souvrství ve zbývajících částech místní komunikace a tak se podaří provést opravu komunikace v celé její šíři. Obec se zavázala, že náklady na opravu zbývajících ploch místní komunikace uhradí VaK Mladá Boleslav na základě uzavřeného dodatku smlouvy o spolupráci. VaK Mladá Boleslav jako objednatel aktivitu obce vítá, protože při celoplošné opravě místní komunikace technologií studené recyklace dojde k eliminaci spár na okraji výkopu kanalizace a budou odstraněny nehomogenity mezi stávajícím konstrukčním souvrstvím a novým, které by bylo uloženo do výkopových rýh a předejde se tak možným budoucím reklamacím v záruční době opravy komunikací.

Položka č.3 – Provedení výtlačného potrubí řízeným protlakem s ohledem na rychlost a snížení dopadu stavby na zemědělskou produkci v místě výtlačku V3, který se nachází na zemědělsky intenzivně využívaných pozemcích.

Položka č.4 – Provedení dopočtu chybějících položek VV pro opravu povrchů a provedení veřejných částí kanalizačních přípojek.

Položka č.5 – 100% výměna nevhodné zásypové zeminy v místech provedení kanalizačních řadů uložených v komunikaci ve správě KSÚS.

Položka č.6 – Rozsah doměrků dle geodetického zaměření skutečných délek stok a výtlačných řadů.

Položka č.7 – Rozsah doměrků dle geodetického zaměření skutečných délek veřejných částí kanalizačních přípojek.

### Zdůvodnění změny:

Položka č.1 - požadavek objednatele a správce komunikace KSÚS Středočeského kraje provést jiný rozsah oprav obrusných vrstev komunikací na podprojektu jiným zhotovitelem.

Položka č.2 – požadavek obce a objednatele na provedení jiného rozsahu a jiné technologie opravy místních komunikací – POWERCEM

Položka č.3 – urychlení výstavby výtlačku V3 a omezení dopadu výstavby na produkci zemědělských plodin v zasažených pozemcích.

Položka č.4 – nutnost provedení prací chybějících ve VV pro dokončení stavby

Položka č. 5 – výměna nevhodného zásypového materiálu za zhutnitelný materiál

Položka č.6 – skutečný rozsah provedených prací na kanalizačních stokách a výtlačích

Položka č.7 – skutečný rozsah provedených prací na veřejných částech kanalizačních přípojek

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

a) zadávací dokumentace	Ne
b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele:	Ne
c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ne

### Předpokládaný vliv na:

a) termín	ano
b) kvalitu	ne
c) cenu díla	ano



# ZMĚNOVÝ LIST č. 002

Název projektu: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B**  
 Číslo projektu: **CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096**

Náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady způsobilé	3 022 705,49		-4 146 571,42	
Stavební náklady nezpůsobilé	800 103,57		-2 629 479,06	
celkem ZL č. 002 bez DPH		-	2 953 241,45 Kč	
celkem ZL č. 002 vč. DPH		-	3 579 422,16 Kč	

**Změnu navrhuje:** **Zhotovitel**

**Souhlas zhotovitele:**

Datum:

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:  
 Ing. Jan Hnilička, Jiří Prokop

Razítko:

**VGES s.r.o.**  
 Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9  
 IČ: 267 46 573

Podpis:

**Souhlas projektanta:**

Datum:

Jméno odpovědné osoby projektanta:  
 Ing. Petr Hofmann

Razítko:



Podpis:

**Souhlas a vyjádření správce stavby:**

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:  
 Ing. Jakub Mucha

Razítko:

② **SPRÁVCE STAVBY**  
 Sdružení „Gamols - Rečislav MB“  
 Gamols Consulting s.r.o.  
 Rečislav MB, spol. s r.o.  
 Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Podpis:

# ZMĚNOVÝ LIST č. 002

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

Souhlas objednatele:

Datum:

Jméno odpovědných osob objednatele:

Ing. Tomáš Žitný



Podpis:

Ing. Miloš Kafluk



Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88

Podpis:

Razítko:

## Přílohy změnového listu:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Stanovisko Geologa k potřebě vyměnit výkopovou zeminu v komunikaci KSÚS

Poznámka:



# ZMĚNOVÝ LIST č. 003

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

<b>Objednatel:</b> Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	<b>Změnový list číslo:</b>	<b>003</b>
<b>Zhotovitel:</b> VCES a.s. Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 - Czech Republic	<b>Datum vydání:</b>	<b>15.11.2022</b>
<b>Správce stavby:</b> Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s., Československých legií 445/4 415 01 Teplice	<b>Číslo smlouvy:</b>	VRI/SOD/2020/12/Ži

**Název pod-projektu  
SO/PS dotčené změnou:**

**5) Úherce, výstavba kanalizace - komunikace**

**Stručný popis změny:**

Změna způsobu a rozsahu oprav místních komunikací po stavbě kanalizace

## **Popis změny, technického řešení:**

Položka č.1 – Přípočet provedených místních komunikací změnou technologie provádění – POWERCEM

Položka č.2 – Odpočet neprováděných oprav místních komunikací dle požadavku investora a majitele komunikací – prováděla jiná firma

Položka č.3 – Odstranění podkladních vrstev místních komunikací a provedení podkladní vrstvy z KSC v rýze komunikací, kde finální vrstvy prováděla jiná firma, viz. Pol. č.2

## **Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):**

Položka č.1 - oprava místních komunikací pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů

Položka č.2 – rozsah stanovený dle projektové dokumentace, výkazu výměr a požadavku majitele obce a investora

Položka č.3 – v původní PD se s touto variantou nepočítalo

## **Nové řešení:**

Položka č.1 – Opravy komunikací se budou realizovat jinou technologií celoplošně dle požadavku vlastníka komunikací. Podkladní vrstvy požadovaných komunikací budou homogenizovány v celé šíři technologií studené recyklace POWERCEM tl. 250 mm a bude provedena celoplošná pokládku obrusné vrstvy ACO v tl. 50 mm.

Položka č.2 – celková cena stanovena dle VV

Položka č.3 – bude provedeno odstranění podkladních vrstev v mocnosti 150 mm a bude nahrazeno KSC o stejné mocnosti

## **Zdůvodnění změny:**

Položka č.1 - požadavek objednatel a vlastníka provést jiný rozsah oprav komunikací na podprojektu Na některých místních komunikacích ve správě obce, obec požádala o provedení jiné skladby konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách (studená recyklace POWERCEM), ale při dodržení stejných technických parametrů (únosnost, životnost), protože by chtěla opravit při příležitosti výstavby kanalizace některé místní komunikace celoplošně a to technologií studené recyklace, která je výhodnější než klasické odtěžení vrstev komunikace, odvezení na skládku a uložení nových šterkových vrstev. Změna tedy spočívá v tom, že náklady na obnovu konstrukčního souvrství ve

# ZMĚNOVÝ LIST č. 003

Název projektu: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B**  
 Číslo projektu: **CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096**

výkopových rýhách po stavbě kanalizace specifikované v projektu jsou řešeny jako méněpráce, místo nich bude provedena skladba, kterou požaduje obec jako vícepráce při zachování technicko – kvalitativních parametrů komunikace. Obec stejnou technologií provede na svůj náklad opravu konstrukčního souvrství ve zbývajících částí místní komunikace a tak se podaří provést opravu komunikace v celé její šíři. Obec se zavázala, že náklady na opravu zbývajících plochy místní komunikace uhradí VaK Mladá Boleslav na základě uzavřeného dodatku smlouvy o spolupráci. VaK Mladá Boleslav jako objednatel aktivitu obce vítá, protože při celoplošné opravě místní komunikace technologií studené recyklace dojde k eliminaci spár na okraji výkopu kanalizace a budou odstraněny nehomogenity mezi stávajícím konstrukčním souvrstvím a novým, které by bylo uloženo do výkopových rýh a předejde se tak možným budoucím reklamacím v záruční době opravy komunikací.

Položka č.2 – skutečný rozsah neprovedených prací  
 Položka č.3 – celková cena stanovena dle skutečně provedených prací, dle požadavku obce a investora, obec požádala o provedení změny z toho důvodu, že chtěla provést po stavbě kanalizace celoplošnou opravu místní komunikace pouze vyrovnávkou a pokládkou živичné vrstvy a mělo obavu z nízké únosnosti podloží v rýze po stavbě kanalizace.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

a) zadávací dokumentace	Ne
b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele:	Ne
c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ne

**Předpokládaný vliv na:**




a) termín	ano
b) kvalitu	ne
c) cenu díla	ano

Náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady způsobilé	93 143,76		-2 640 606,14	
Stavební náklady nezpůsobilé	3 508 486,92		0,00	
celkem ZL č. 003 bez DPH	961 024,54 Kč			
celkem ZL č. 003 vč. DPH	1 162 839,69 Kč			

<b>Změnu navrhuje:</b>	<b>Zhotovitel</b>
------------------------	-------------------

**Souhlas zhotovitele:**

Datum:  
 Jméno odpovědné osoby zhotovitele:  
 Ing. Jan Hnilička, Jiří Prokop

  
 Razítko:   


Podpis:



# ZMĚNOVÝ LIST č. 003

Název projektu:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B

Číslo projektu:

CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

Souhlas projektanta:

Datum:

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Petr Hofmann

Podpis:



Razítko:




Souhlas a vyjádření správce stavby:

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

Ing. Jakub Mucha

Podpis:



Razítko:

② SPRÁVCE STAVBY  
Sdružení „Gemets - Realstav MB“  
Gemets Cons. Ing a.s.  
Realstav MB, spol. s r.o.  
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Souhlas objednatele:


Datum:

Jméno odpovědných osob objednatele:

Ing. Tomáš Žitný

Podpis:

Ing. Miloš Kafluk



Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88

Podpis:

Razítko:

Přílohy změnového listu:

1) Položkový rozpočet

Poznámka:

# ZMĚNOVÝ LIST č. 004

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

<b>Objednatel:</b> Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	<b>Změnový list číslo:</b>	<b>004</b>
	<b>Datum vydání:</b>	<b>15.11.2022</b>
<b>Zhotovitel:</b> VCEs a.s. Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 - Czech Republic	<b>Číslo smlouvy:</b>	VRI/SOD/2020/12/Ži
<b>Správce stavby:</b> Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s., Československých legií 445/4 415 01 Teplice		

**Název pod-projektu**  
**SO/PS dotčené změnou:**

**4) Holé Vrchy, výstavba kanalizace**

**Stručný popis změny:**

Konečná změna podprojektu dle geodetického zaměření a skutečně provedených prací

## **Popis změny, technického řešení:**

Položka č.1 – přetřídění třídy těžitelnosti zemin v závislosti na skutečném stavu na stavbě  
Položka č. 5 – přípočet chybějícího betonu pro provedení sedlového lože dle PD – chybějící výměry ve VV  
Položka č. 6 – přípočet skutečně provedených podkladních vrstev asfaltových komunikací ve správě KSÚS  
Položka č. 7 – navýšení čerpání podzemní vody dle skutečně provedených prací  
Položka č. 9 – přípočet vodovodu požadovaného investorem nad rámec PD a VV  
Položka č. 10 – realizace opravy dešťové kanalizace po kolizi s nově budovanou kanalizací  
Položka č. 12 – kanalizační přípojka pro č.p. 59 nad rámec PD  
Položka č. 13 – odpočet části zásypů v komunikaci KSÚS  
Položka č. 14 – odpočet oprav komunikací ve správě KSÚS na základě požadavku objednatele a vlastníka komunikace.  
Položka č. 15 - odpočet/přípočet délek stok na základě geodetického zaměření

## **Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):**

Položka č.1 - dle VV a PD byl předpokládán výskyt zeminy do třídy těžitelnosti 4  
Položka č. 5 – chybějící výměry sedlového lože ve VV dle PD  
Položka č. 6 – provedení podkladních vrstev komunikace ve správě KSÚS ve dvou 5 centimetrových vrstvách nad rýhou  
Položka č. 7 – Dle PD bylo počítáno s menším výskytem podzemní vody než ve skutečnosti  
Položka č. 9 – s tímto vodovodem PD nepočítala  
Položka č. 10 – s kolizí s dešťovou kanalizací PD nepočítala  
Položka č. 12 – s přípojkou pro č.p. 59 nebylo v PD počítáno – pozdější požadavek  
Položka č. 13 – provedení zásypů mělo být dle PD prováděno ze šterkodrti  
Položka č. 14 – oprava komunikace ve správě KSÚS pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů dle PD.  
Položka č. 15 - rozsah stanovený dle projektové dokumentace a výkazu výměr



# ZMĚNOVÝ LIST č. 004

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

## Nové řešení:

- Položka č.1 – odtěžení zeminy třídy 6 provedeno frézováním  
Položka č. 5 – VV dopočítán dle skutečných výměr  
Položka č. 6 – změna rozsahu provedených podkladních vrstev vzhledem k stávajícímu stavu komunikace ve správě KSÚS  
Položka č. 7 – podzemní voda musela být čerpána čerpadlem  
Položka č. 10 – dešťová kanalizace byla opravena dle požadavku investora a majitele dešťové kanalizace  
Položka č. 12 přípojka byla provedena na základě požadavku investora  
Položka č. 13 – část zásypů byla provedena ze štěrkopísku – rozdíl byl vyčíslen  
Položka č. 14 – objednatel bude realizovat opravy komunikací dle požadavku vlastníka komunikací Města Mladá Boleslav mimo jiným zhotovitelem a v celé ploše komunikací  
Položka č.15 – celková cena stanovena dle geodetického zaměření a skutečně provedených prací

## Zdůvodnění změny:

- Položka č.1 – nutnost provedení prací pro možnost pokračování výstavby  
Položka č. 5 – nutnost provedení prací dle PD (vzorový příčný řez) a ve stejné kvalitě, v soupisu prací byla tato položka chybně kalkulována  
Položka č. 6 – nutnost provedení prací vzhledem k postupu výstavby a kvalitě prací, při stavbě byla ověřena absence podkladních vrstev v komunikaci KSÚS, které bylo nutné před pokládkou obrusných vrstev doplnit nad rozsah projektu  
Položka č. 7 - nutnost provedení prací pro možnost další výstavby  
Položka č. 10 - nutnost provedení prací pro možnost další výstavby na základě požadavku vlastníka kanalizace a investora, při odkrytí stávající dešťové kanalizace došlo k její částečné destrukci z důvodu špatného stavu  
Položka č. 12 – nutnost provedení vzhledem k plánované uzávěře stavebních prací na nově vybudovaných komunikacích  
Položka č. 13 – zhotovitel použil na zásypy v KSÚS levnější materiál /štěrkopísek) nežli který byl specifikován v projektu (štěrkodrtě)  
Položka č. 14 - požadavek objednatele a správce komunikace KSÚS Středočeského kraje provést jiný rozsah oprav obrusných vrstev komunikací na podprojektu jiným zhotovitelem  
Položka č. 15 - skutečný rozsah provedených prací dle geodetického zaměření a skutečně provedených prací

## Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- |   |    |
|---|----|
| a) zadávací dokumentace                           | Ne |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | Ne |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:     | Ne |

## Předpokládaný vliv na:

- |              |     |
|--------------|-----|
| a) termín    | ano |
| b) kvalitu   | ne  |
| c) cenu díla | ano |

# ZMĚNOVÝ LIST č. 004

Název projektu: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B**  
 Číslo projektu: **CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096**

Náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady způsobilé	1 678 318,91 Kč		-1 472 766,91 Kč	
Stavební náklady nezpůsobilé	856 396,99 Kč		-1 904 381,31 Kč	
celkem ZL č. 004 bez DPH			- 842 432,28 Kč	
celkem ZL č. 004 vč. DPH			- 1 019 343,06 Kč	

**Změnu navrhuje:** **Zhotovitel**

**Souhlas zhotovitele:**

Datum:

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:  
 Ing. Jan Hnilička, Jiří Prokop

Razítko:

*(Handwritten signature)*  
**VCES a.s.**  
 Na Haršě 337/3, 190 05 Praha 9 178  
 IČ: 267 46 573

Podpis:

**Souhlas projektanta:**

Datum:

Jméno odpovědné osoby projektanta:  
 Ing. Milan Ulbrych

Razítko:

**GEVOS**  
 Ing. Milan Ulbrych  
 Dvorská 748/9  
 Jablonec nad Nisou  
 IČ: 120 45 772

Podpis: *(Handwritten signature)*

**Souhlas a vyjádření správce stavby:**

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:  
 Ing. Jakub Mucha

② **SPRÁVCE STAVBY**  
 Sdružení „Garnets - Realstav MB“  
 Garnets Consulting a.s.  
 Realstav MB, spol. s r.o.  
 Razítko: Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Podpis: *(Handwritten signature)*



# ZMĚNOVÝ LIST č. 004

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

Souhlas objednatele:

Datum:

Jméno odpovědných osob objednatele:

Ing. Tomáš Žitný



Podpis:

Ing. Aleš Vocel

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88

Podpis:



Razítko:

**Přílohy změnového listu:**

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Stanovisko geologa ke změně zatřídění výkopové zeminy

**Poznámka:**

# ZMĚNOVÝ LIST č. 006

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

<b>Objednatel:</b> Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	<b>Změnový list číslo:</b>	<b>006</b>
<b>Zhotovitel:</b> VCES a.s. Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 - Czech Republic	<b>Datum vydání:</b>	<b>15.11.2022</b>
<b>Správce stavby:</b> Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s., Československých legií 445/4 415 01 Teplice	<b>Číslo smlouvy:</b>	VRI/SOD/2020/12/Ži

**Název pod-projektu  
SO/PS dotčené změnou:**

**7) Písková Lhota, výstavba kanalizace**

**Stručný popis změny:**

Konečná změna podprojektu dle geodetického zaměření a skutečně provedených prací

## **Popis změny, technického řešení:**

Položka č.1 – odečet skládkovného za zeminu vhodnou k zásypovým pracím, tento vhodný materiál byl použit pro zásypy na objektech Kolomuty, Semčice, ČOV Semčice  
Položka č.2 – doplnění chybějících tvarovek a betonových prvků pro spadišťové šachty na stoce A a B  
Položka č.3 – betonáž a vyztužení vykonzolovaného chodníku na stoce B1-2 – zabránění destrukce  
Položka č.4 – oprava místních komunikací pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů  
Položka č.5 – rozšíření rozsahu přeložek vodovodních řadů vynucené postupem výstavby kanalizace  
Položka č.6 – zvětšení rozsahu přepojení vodovodních přípojek, případně jejich nové provedení v případě nevhodného materiálu vodovodní přípojky  
Položka č.7 – odpočet/přípočet délek stok na základě geodetického zaměření  
Položka č.8 – odpočet/přípočet délek vodovodních řadů na základě geodetického zaměření

## **Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):**

Položka č.1 – přebytečná zemina měla být odvezena na skládku s poplatkem  
Položka č.2 – skladba spadišťových šachet a soupis prací  
Položka č.3 – v PD nebylo uvažováno  
Položka č.4 – provedení skladby místních komunikací dle PD  
Položka č.5 – v PD nebylo uvažováno, přeložky byly prováděny dle skutečného stavu a kolizí s nově budovanými kanalizačními stokami  
Položka č.6 – PD uvažovala přepojení přípojek v nedostatečné míře  
Položka č.7 – rozsah stanovený dle projektové dokumentace a výkazu výměr  
Položka č.8 – rozsah stanovený dle projektové dokumentace a výkazu výměr

## **Nové řešení:**

Položka č.1 – potřebná a vhodná zemina k zásypům byla převážena a využívána na stavebních objektech s výskytem nevhodné zeminy k zásypům : Kolomuty, Semčice, ČOV Semčice  
Položka č.2 – chybějící práce a položky VV byly doplněny a provedeny dle PD  
Položka č.3 – pro stabilizaci vykonzolovaného chodníku, bylo v místní komunikaci provedeno vyztužení a betonáž protiváhy pro zajištění stability konzoly



# ZMĚNOVÝ LIST č. 006

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
 Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

Položka č.4 – provedení nové skladby komunikace : 250 mm studené recyklace a stabilizace podloží, 5 cm podkladní vrstva OKS a 4 cm obrusná vrstva ABS  
 Položka č.5 – přeložky vyvolané postupem výstavby byly provedeny na základě požadavku investora  
 Položka č.6 – přepojení přípojek bylo prováděno na základě PD a požadavku investora – celková délka byla větší než uvažovala PD  
 Položka č.7 – Rozsah doměrků dle geodetického zaměření skutečných délek stok a výtlačných řadů  
 Položka č.8 – Rozsah doměrků dle geodetického zaměření skutečných délek vodovodních řadů

### Zdůvodnění změny:

Položka č.1 – využití zeminy v rámci cirkulační ekonomiky stavby části B  
 Položka č.2 – nutnost provedení pro zajištění kvality prací požadované a stanovené PD  
 Položka č.3 – nutnost provedení pro zajištění bezpečnosti stavby a další postup prací  
 Položka č.4 – požadavek objednatele a vlastníka provést jiný rozsah oprav komunikací na podprojektu  
 Položka č.5 – požadavek objednatele s ohledem na stav vodovodních řadů v kolizi s komunikací a s ohledem na provádění celoplošných oprav komunikací s plánovanou uzávěrou stavebních prací.  
 Položka č.6 – navýšení prací na základě požadavku objednatele z důvodů uvedených v bodě 5  
 Položka č.7 - skutečný rozsah provedených prací na kanalizačních stokách a výtlačích  
 Položka č.8 – skutečný rozsah provedených prací na vodovodních řadech

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- |   |    |
|---|----|
| a) zadávací dokumentace                           | Ne |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | Ne |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:     | Ne |

### Předpokládaný vliv na:

- |              |     |
|--------------|-----|
| a) termín    | ano |
| b) kvalitu   | ne  |
| c) cenu díla | ano |

Náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady způsobilé	4 653 695,72 Kč		-5 383 313,49 Kč	
Stavební náklady nezpůsobilé	2 646 730,18 Kč		-619 309,27 Kč	
celkem ZL č. 006 bez DPH		1 297 803,14 Kč		
celkem ZL č. 006 vč. DPH		1 570 341,80 Kč		

<b>Změnu navrhuje:</b>	<b>Zhotovitel</b>
------------------------	-------------------

Souhlas zhotovitele:

Datum:

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Jan Hnilička, Jiří Prokop

Podpis:

Razítko:

VCES s.s.  
 Na Harřě 337/3, 190 05 Praha 9  
 IČ: 267 46 573

# ZMĚNOVÝ LIST č. 006

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

## Souhlas projektanta:

Datum:

Jméno odpovědné osoby projektanta:  
Ing. Petr Švanda

PROJEKTANT ODEŠEL DO DŮCHOVU  
A ODMÍTĚL ŽE PODEPSAT.



Podpis:


Razítko:

## Souhlas a vyjádření správce stavby:

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:  
Ing. Jakub Mucha

Podpis:



② SPRÁVCE STAVBY  
Sdružení „Gamels - Realstav MB“  
Gamels Consulting a.s.  
Realstav MB, s.r.l. s r.o.

Razítko Odkanalizování obcí v povodí Jizery

## Souhlas objednatele:

Datum:

Jméno odpovědných osob objednatele:  
Ing. Tomáš Žitný

Podpis:  
Ing. Aleš Vocel

Podpis:



Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88

Razítko:

## Přílohy změnového listu:

- 1) Položkový rozpočet

Poznámka:



# ZMĚNOVÝ LIST č. 007

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

<b>Objednatel:</b> Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	<b>Změnový list číslo:</b>	<b>007</b>
	<b>Datum vydání:</b>	<b>15.11.2022</b>
<b>Zhotovitel:</b> VCES a.s. Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 - Czech Republic	<b>Číslo smlouvy:</b>	VRI/SOD/2020/12/Ži
<b>Správce stavby:</b> Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s., Československých legií 445/4 415 01 Teplice		

**Název pod-projektu  
SO/PS dotčené změnou:**

**7) Písková Lhota, výstavba kanalizace**

**Stručný popis změny:**

Změny v opravách místních komunikací

## **Popis změny, technického řešení:**

- Položka č.1 – Přípočet za provedení celoplošné opravy místních komunikací dle požadavku obce vrstvou ABS 50 mm  
Položka č.2 – Přípočet za provedení celoplošné opravy místních komunikací z dlažebních kostek dle požadavku obce  
Položka č.3 – Provedení studené recyklace na místních komunikacích dle požadavku obce  
Položka č.4 – Odpočet prací na místních komunikacích na stokách B5, B6, B8, B dle požadavku obce z důvodu předchozího smluvního vztahu obce s jiným dodavatelem  
Položka č.5 – zkrácení stoky B3  
Položka č.6 – provedení neuznatelných kanalizačních přípojek na stokách B (lokalita SEVER)  
Položka č.7 – provedení provizorního povrchu z KSC tl. 100 mm na stoce C2-1 a C z důvodu budoucí výstavby vodovodu

## **Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):**

- Položka č.1 – Oprava místních komunikací pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů dle PD  
Položka č.2 – Původní PD ani VV s celoplošnou opravou nepočítala.  
Položka č.3 – Oprava místních komunikací pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů dle PD  
Položka č.4 – Oprava místních komunikací pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů dle PD  
Položka č.5 – Provedení stoky B3 dle schválené PD.  
Položka č.6 – Původní PD ani VV s výstavbou těchto neuznatelných částí kanalizačních přípojek nepočítala.  
Položka č.7 – Oprava místních komunikací pouze nad rýhou + rozšíření obrusných vrstev asfaltů dle PD

## **Nové řešení:**

- Položka č.1 – Provedení celoplošné vrchní obrusné vrstvy asfaltové komunikace v tl. 50 mm ABS v místních komunikacích dle požadavku obce.  
Položka č.2 - Provedení celoplošné opravy místních komunikací z dlažebních kostek dle požadavku obce  
Položka č.3 – Provedení celoplošné studené recyklace na místních komunikacích dle požadavku obce v tloušťce 250 mm s cementovým pojivem, provedení celoplošné vrstvy podkladní asfaltové vrstvy 50 mm ACO a celoplošné asfaltové vrstvy tl. 40 mm

## ZMĚNOVÝ LIST č. 007

Název projektu: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B**  
 Číslo projektu: **CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096**

Položka č.4 – Odpočet prací na místních komunikacích na stokách B5, B6, B8, B dle požadavku obce z důvodu předchozího smluvního vztahu obce s jiným dodavatelem Položka č.5 – zkrácení stoky B3 z důvodu kolize s dešťovou kanalizací ve správě Ředitelství silnic a dálnic Položka č.6 – provedení neuznatelných kanalizačních přípojek na stokách B (lokalita SEVER) na základě požadavku obce a investora Položka č.7 – provedení provizorního povrchu z KSC tl. 100 mm na stoce C2-1 a C z důvodu budoucí výstavby vodovodu				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
Položka č.1 - požadavek obce provést jiný rozsah oprav komunikací na podprojektu Položka č.2 – požadavek obce provést jiný rozsah oprav komunikací na podprojektu Položka č.3 – požadavek obce provést jiný rozsah oprav komunikací na podprojektu Položka č.4 - požadavek obce provést jiný rozsah oprav komunikací na podprojektu z důvodu existujícího smluvního vztahu obce a jiného dodavatele Položka č.5 – Požadavek investora vzhledem ke kolizi s dešťovou kanalizací ve správě ŘSD a její kolize s nově budovanou splaškovou kanalizací Položka č.6 – Požadavek obce a objednatele vzhledem k plánované stavební uzávěře na celoplošně opravených místních komunikacích Položka č.7 – Požadavek obce a objednatele z důvodu plánované výstavby přeložky vodovodního řádu v roce 2023				
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:</b>				
a) zadávací dokumentace		Ne		
b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele:		Ne		
c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		Ne		
<b>Předpokládaný vliv na:</b>				
a) termín		ano		
b) kvalitu		ne		
c) cenu díla		ano		
Náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady způsobilé	0,00 Kč		-1 930 922,07 Kč	
Stavební náklady nezpůsobilé	10 269 503,51 Kč		-182 051,53 Kč	
celkem ZL č. 006 bez DPH	8 156 529,92 Kč			
celkem ZL č. 006 vč. DPH	9 869 401,20 Kč			

<b>Změnu navrhuje:</b>	<b>Zhotovitel</b>
------------------------	-------------------



# ZMĚNOVÝ LIST č. 007

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

Souhlas zhotovitele:

Datum:

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Jan Hnilička, Jiří Prokop

Podpis:

Razítko:

VCES a.s.  
Na Hrabě 337/3, 190 06 Praha 9  
IČ: 267 46 573

Souhlas projektanta:

Datum:

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Petr Švanda

PROJEKTANT ODEŠEL DO DŮCHODU  
A ODMÍTĚL ŽL PODEPSAT.

Podpis:

Razítko:

Souhlas a vyjádření správce stavby:

Datum:

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

Ing. Jakub Mucha

Podpis:

Razítko:

② SPRÁVCE STAVBY  
Sdružení „Garnets - Realstav MB“  
Garnets Consulting a.s.  
Realstav MB, spol. s r.o.  
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Souhlas objednatele:

Datum:

Jméno odpovědných osob objednatele:

Ing. Tomáš Žitný

Podpis:

Ing. Aleš Vocel

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88

Podpis:

Razítko:

**Přílohy změnového listu:**

1) Položkový rozpočet

**Poznámka:**

# ZMĚNOVÝ LIST č. 008

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

<b>Objednatel:</b> Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav	<b>Změnový list číslo:</b>	<b>008</b>
	<b>Datum vydání:</b>	<b>15.11.2022</b>
<b>Zhotovitel:</b> VCES a.s. Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 - Czech Republic	<b>Číslo smlouvy:</b>	VRI/SOD/2020/12/Ži
<b>Správce stavby:</b> Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s., Československých legií 445/4 415 01 Teplice		

**Název pod-projektu  
SO/PS dotčené změnou:**

**3) Kolomuty, výstavba kanalizace**

**Stručný popis změny:**

Konečná změna podprojektu dle geodetického zaměření a skutečně provedených prací

## **Popis změny, technického řešení:**

Položka č.1-1 – Zkrácení výtlačku V1 o provedené práce, které před stavbou cyklotrasy musel v předchozích letech zajistit objednatel u jiného dodavatele  
Položka č.1-2 – Provedení kalníkové šachty v Řepově  
Položka č.2 – Provedení obrub a dlažeb na stoce B  
Položka č. 3-1 - změna způsobu oprav místních komunikací z původního řešení dle PD (konstrukční souvrství ze štěrkodrtě) na technologii studené recyklace POWERCEM – uznatelné náklady aby bylo možné provést i pro obec celoplošně  
Položka č.3-2 - změna způsobu oprav místních komunikací z původního řešení dle PD (konstrukční souvrství ze štěrkodrtě) na technologii studené recyklace POWERCEM – neuznatelné náklady  
Položka č.4-2 – Provedení výměny zeminy nevhodné k zásypu v místních komunikacích  
Položka č.4-3 – Prohloubení stok a zřízení drenážní vrstvy na stokách s nadměrným výskytem podzemní vody a nevhodných půdních podmínek  
Položka č.4-4 – Výkop a náhrada zeminy vytěžené po sesutí do výkopu na stoce B vlivem průtoku podzemní vody  
Položka č.5-1 – Čerpání podzemní vody nad rámec VV  
Položka č.6-2 – Provedení asfaltových podkladních vrstev komunikací ve správě KSÚS nad rozsah ZD  
Položka č.6-3 – odpočet oprav komunikací ve správě KSÚS na základě požadavku objednatele a vlastníka komunikace.  
Položka č.7-2 - Prodloužení přeložky vodovodu C-3c č.p.59 – dopočet dle geodetického zaměření  
Položka č.8 – Obnova vodovodu v trase V3 - úsek V3-V4 (84m)  
Položka č.9 – Provedení obnovy dešťové kanalizace DN 400 v souběhu se stokou B  
Položka č.10 - odpočet/přípočet délek stok na základě geodetického zaměření  
Položka č.11 - odpočet/přípočet délek veřejných částí kanalizačních přípojek a vodovodních řadů na základě geodetického zaměření

## **Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):**

Položka č.1-1 – Trasa výtlačku dle schválené PD – od ČSOV 1 v Kolomutech až po napojení na stávající výtlač v MB  
Položka č.1-2 – Kalníková šachta nebyla v původní PD obsažena.



## ZMĚNOVÝ LIST č. 008

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

Položka č.2 – S opravami dlažeb a obrub v PD ani VV nebylo počítáno  
Položka č.3-1 - opravy místních komunikací dle PD v rýze štěrkodrtí, – uznatelné náklady  
Položka č.3-2 - opravy místních komunikací dle PD v rýze štěrkodrtí, – neuznatelné náklady  
Položka č.4-2 – S výměnou zásypové zeminy v místních komunikacích bylo ve VV počítáno v menším rozsahu  
Položka č.4-3 – S prohloubením stok a zřízení drenážní vrstvy na stokách s nadměrným výskytem podzemních vod nebylo ve VV ani PD počítáno  
Položka č.4-4 – S výkopem a náhradou zeminy vytěžené po sesutí do výkopu na stoce B vlivem průtoku podzemní vody nebylo ve VV ani PD počítáno  
Položka č.5-1 – Předpoklad množství potřebného čerpání podzemní vody obsahoval VV  
Položka č.6-2 – S provedení asfaltových podkladních vrstev komunikací ve správě KSÚS bylo počítáno v rozsahu dle PD  
Položka č.6-3 - odpočet oprav komunikací ve správě KSÚS na základě požadavku objednatele a vlastníka komunikace.  
Položka č.7 – S prodloužením přeložky vodovodu C-3c č.p.59 nebylo ve VV ani PD počítáno  
Položka č.7-2  
Položka č.8 – S přiložením vodovodu k V3 v úseku V3-V4 (84m) nebylo ve VV ani PD počítáno  
  
Položka č.9 – S provedením dešťové kanalizace DN 400 v souběhu se stokou B z důvodu vzájemné kolize nebylo ve VV ani PD počítáno  
Položka č.10 - rozsah stanovený dle projektové dokumentace a výkazu výměř  
Položka č.11 - rozsah stanovený dle projektové dokumentace a výkazu výměř

### **Nové řešení:**

Položka č.1-1 – Zkrácení výtlačku V1 o provedené práce v předchozích letech mimo projekt Kolomuty, výstavba kanalizace  
Položka č.1-2 – Provedení nové kalníkové šachty v Řepově  
Položka č.2 – Provedení obrub a dlažeb na stoce B v rámci oprav místních komunikací v rozsahu požadavků obce  
Položka č. 3-1 - Opravy komunikací ve výkopové rýze po stavbě kanalizace se budou realizovat technologií studené recyklace aby bylo možné provést touto technologií opravu celoplošně jak požaduje obec, podkladní vrstvy budou homogenizovány technologií studené recyklace POWERCEM tl. 250 mm a bude provedena celoplošná pokládka obrusné vrstvy ACO v tl. 50 mm na asfaltovou penetraci – uznatelné náklady  
Položka č.3-2 – DTTO v části neuznatelných nákladů  
Položka č.4-2 – Provedení výměny zeminy nevhodné k zásypu v místních komunikacích ve větším rozsahu z důvodu zajištění vyšší únosnosti v komunikaci a zabránění dodatečného sedání  
Položka č.4-3 – Prohloubení výkopu stok aby mohla být zřízena mocnější drenážní vrstva na stokách s nadměrným výskytem podzemní vody  
Položka č.4-4 – Provedení opakovaného výkopu a náhrada zeminy vytěžené po sesutí stěn do výkopu na stoce B vlivem průtoku podzemní vody a dopravy  
Položka č.5-1 – Množství potřebného čerpání podzemní vody dle skutečně provedených prací  
Položka č.6-2 – Provedení asfaltových podkladních vrstev komunikací ve správě KSÚS ve větším rozsahu z důvodu požadavku správce komunikace a vlivem skutečné skladby původních vrstev této komunikace  
Položka č.6-3 - objednatel bude realizovat opravy obrusných vrstev komunikací ve správě KSÚS dle požadavku správce komunikací KSÚS Středočeského kraje jiným zhotovitelem a v celé ploše komunikací  
Položka č.7-2 - Provedení prodloužení přeložky vodovodu C-3c č.p.59 na základě požadavku objednatele – dopočet délky dle skutečně provedených prací a geodetického zaměření.

# ZMĚNOVÝ LIST č. 008

Název projektu: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B**  
 Číslo projektu: **CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096**

<b>Předpokládaný vliv na:</b>				
a) termín				ano
b) kvalitu				ne
c) cenu díla				ano
Náklady na změnu	Vícepráce		Méněpráce	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
stavební náklady způsobilé	11 250 357,91 Kč		-7 433 545,13 Kč	
Stavební náklady nezpůsobilé	5 009 563,85 Kč		-3 672 624,93 Kč	
celkem ZL č. 008 bez DPH	5 153 751,72 Kč			
celkem ZL č. 008 vč. DPH	6 236 039,85 Kč			

**Změnu navrhuje:** Zhotovitel

**Souhlas zhotovitele:**

Datum:  
 Jméno odpovědné osoby zhotovitele:  
 Ing. Jan Hnilička, Jiří Prokop

Podpis:

Razítko:

VCES s.s.  
 Na Haršě 337/3, 190 05 Praha 9  
 IČ: 267 46 573

175

**Souhlas projektanta:**

Datum:  
 Jméno odpovědné osoby projektanta:  
 Ing. Roman Bárta

Podpis:

Razítko:

**ŠINDLAR s.r.o.**  
 Na Brně 372/2a, 500 05 Hradec Králové  
 tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz  
 IČ: 260 03 236, DIČ: CZ2603236

**Souhlas a vyjádření správce stavby:**

Datum:  
 Jméno odpovědné osoby správce stavby:  
 Ing. Jakub Mucha

Podpis:

Razítko:

© **SPRÁVCE STAVBY**  
 Sdružení „Garnier - Real stav MB“  
 Garnierova 10, 100 00 Praha 10  
 Realitní kancelář  
 Odkanalizování obcí v povodí Jizery



# ZMĚNOVÝ LIST č. 008

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

Položka č.8 – provedení obnovy vodovodu souběžně s V3 - úsek V3-V4 (84m) na základě požadavku objednatele.

Položka č.9 – Provedení obnovy stávající dešťové kanalizace DN 400 v souběhu se stokou B na základě požadavku objednatele a majitele dešťové kanalizace vzhledem ke kolizi s nově budovanou splaškovou kanalizací.

Položka č.10 - Rozsah doměrků dle geodetického zaměření skutečných délek stok a výtlačných řadů

Položka č.11 - Rozsah doměrků dle geodetického zaměření skutečných délek veřejných částí kanalizačních přípojek a vodovodních řadů

## Zdůvodnění změny:

Položka č.1-1 - Objednatel byl nucen ještě před tím nežli ukončil výběr zhotovitele, na tlak obcí, které ve stejné trase výtlačky V1 budovali cyklotrasu, s jinými dodavateli položit 3 úseky výtlačky V1, z toho důvodu došlo ke zmenšení objemu prací na výtlačky V1.

Položka č.1-2 – Provedení nové kalníkové šachty v Řepově z důvodu požadavku investora

Položka č.2 – Provedení obrub a dlažeb na stoce B v rámci oprav místních komunikací z důvodu požadavku obce při uvádění dotčených komunikací a chodníků do původního stavu

Položka č. 3-1 - Opravy komunikací se budou realizovat jinou technologií, aby bylo umožněno obci provést celoplošnou opravu místní komunikace – uznatelné náklady

Položka č.3-2 - Opravy komunikací se budou realizovat jinou technologií, aby bylo umožněno obci provést celoplošnou opravu místní komunikace – neuznatelné náklady

Položka č.4-2 – Provedení výměny zeminy nevhodné k zásypu v místních komunikacích ve větším rozsahu z důvodu zajištění vyšší únosnosti v komunikaci a zabránění dodatečného sedání

Položka č.4-3 – Prohloubení výkopu stok, aby mohla být zřízena mocnější drenážní vrstva na stokách s nadměrným výskytem podzemní vody a bylo možné provést kvalitní pokládku potrubí

Položka č.4-4 Provedení opakovaného výkopu a náhrada zeminy vytěžené po sesutí stěn do výkopu na stoce B vlivem průtoku podzemní vody a dopravy

Položka č.5-1 – Množství potřebného čerpání podzemní vody dle skutečně provedených prací

Položka č.6-2 – Provedení asfaltových podkladních vrstev komunikací ve správě KSÚS ve větším rozsahu z důvodu požadavku správce komunikace a vlivem skutečné skladby původních vrstev této komunikace na základě požadavku investora a postupu další výstavby

Položka č.6-3 - objednatel bude realizovat opravy obrusných vrstev komunikací ve správě KSÚS dle požadavku správce komunikací KSÚS Středočeského kraje jiným zhotovitelem a v celé ploše komunikací

Položka č.7-2 - Provedení prodloužení přeložky vodovodu C-3c č.p.59 na základě požadavku objednatele – dopočet délky dle skutečně provedených prací a geodetického zaměření.

Položka č.8 - provedení obnovy vodovodu souběžně s V3 - úsek V3-V4 (84m) na základě požadavku objednatele.

Položka č.9 – Provedení obnovy stávající dešťové kanalizace DN 400 v souběhu se stokou B na základě požadavku objednatele a majitele dešťové kanalizace vzhledem ke kolizi s nově budovanou splaškovou kanalizací. při realizaci byla zjištěna existence dešťové kanalizace obce, o jejíž poloze obec nevěděla, s trasou nové kanalizace v komunikaci KSÚS nebylo možné pohnout a bylo nutné úsek původní dešťové kanalizace přiložit do jiné polohy

Položka č.10 - skutečný rozsah provedených prací na kanalizačních stokách a výtlačích

Položka č.11 - skutečný rozsah provedených prací na veřejných částech kanalizačních přípojek a vodovodních řadů

## Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- |   |    |
|---|----|
| a) zadávací dokumentace                           | Ne |
| b) realizační (dílešská) dokumentace zhotovitele: | Ne |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:     | Ne |

## ZMĚNOVÝ LIST č. 008

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B  
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

Souhlas objednatele:

Datum:

Jméno odpovědných osob objednatele:

Ing. Tomáš Žitný



Podpis:

Ing. Aleš Vocel

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88

Podpis:



Razítko:

### Přílohy změnového listu:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Stanovisko geologa zhotovitele k výměně výkopu pro změnu č. 008-04-4 vč. fotodokumentace
- 3) Stanovisko geologa zhotovitele k nutnosti prohloubení stok pro změnu č. 008-04-3 vč. fotodokumentace
- 4) Doklady k čerpání vody pro změnu č. 008-05 vč. fotodokumentace
- 5) Stanovisko geologa k nutnosti odtěžení sesutého výkopu a výměny za štěrkodrtí pro změnu 008-04-4 vč. fotodokumentace
- 6) Doklady pro výpočet plochy pro rozšíření podkladních asfaltů KSÚS pro změnu 008-06-2