

**ZMĚNOVÝ LIST****ZL 001**

zhotvitel:

**Project A plus**

Zapsáno obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30092

Husova 591, 511 01 Turnov

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[www.projectaplus.cz](http://www.projectaplus.cz)

bankovní spojení: KOMB Turnov

IČO: 28828089

DIČ: CZ28828089

číslo účtu: 1724650257/0100

objednatel/investor:

**ÚSTAV FYZIKY PLAZMATU AV ČR, v.v.i.**

Za Slovankou 1782/3

182 00 Praha 8

IČO: 61389021

DIČ: CZ28892275

DIČ: CZ00262579

[REDACTED]

[REDACTED]

**IDENTIFIKACE ZAKÁZKY**

Název zakázky

(předběžný název)

Obsah: (pro info zadavatele)

Zhotovení projektové dokumentace pro novou provozní budovu Centra TOPTEC

TURNOV, AREÁL DIOPTRA

ZMĚNA ROZSAHU PROFESNÍCH ČÁSTÍ DSP

Změnový list vydal

Příjemce změnového listu

Technický dozor investora

[REDACTED]

ÚSTAV FYZIKY PLAZMATU AV ČR, v.v.i.

**PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU****"Zhotovení projektové dokumentace pro novou provozní budovu Centra TOPTEC"****ZMĚNA ROZSAHU profesních částí projektu na základě investorem předaných požadavků****technologické podklady a z nich vyplývajících požadavků na jednotlivé profesní části projektu****požadavky účastníků řízení****POPIS ZMĚNY**

navýšení rozsahu PD z důvodu dodatečných požadavků investora

technologický projekt a požadavky na technologické vybavení,

rozšíření požadavku na řešení čistých provozů

změny ve způsobu vytápění a chlazení

změny ve staticce, dispozičním řešení všech podlaží, částečné vzhledové řešení

změny v rozsahu profesních částí VZT, chlazení, UT, ZTI a elektro

**DŮVOD ZMĚNY**

na žádost investora a doplnění zadání předaného v podobě technologického projektu

B.4 požadavek na vytápění bez použití plynu - tepelná čerpadla, vrty, vzduch - voda

A vyplývající požadavek na geologii

B.5 vyplývající požadavek podstatné navýšení požadavku na připojení elektro, doplnění fotovoltaiky z požadavku PENB

A požadavky na rozmístění strojního parku a technologií čistých provozů, doplnění dalších prostor v režimu čistých provozů

B.3-B.4 vyplývající navýšení rozsahu VZT a chlazení, UT

navýšení požadavku na technologie VZT, chlazení, UT výrazné zvětšení prostoru a umístění nových technických místností

se kterými nebylo v PD k UR uvažováno, dopady do dispozičního řešení ve všech podlažích, doplnění technických místností v suteréru

doplnění technických místností a technického zařízení střechy

B.1-B.2 vyplývající požadavek na dispoziční řešení všech podlaží, slávební připravenost pro jeřáhové dráhy, statika, architektonicko-stavební řešení

B.6 požadavky účastníků na projekt (město Turnov venkovní prostranství, DIOPTRA návaznosti na developerský záměr)

**DOPAD NA DOKUMENTACI**

geologie, stavebně konstrukční řešení, architektonicko-stavební řešení

bez DPH

VZT, chlazení, ZTI, elektro silová část, elektro NN část

**CENA BEZ DPH ZA DODÁVKY A ČINNOSTI DLE TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU****1 029 335,00 CZK****PŘÍLOHY ZMĚNOVÉHO LISTU**

kalkulace ceny dle změnového listu

[REDACTED]

objednatel: prof. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel

zhotovitel: [REDACTED]



zhotovitel:

Project **A** plus

Zapsáno obchodním rejstříkem Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20092

Husova 591, 511 01 Turnov

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

www.projectaplus.cz

bankovní spojení: KOMB Turnov

IČO: 28828089

DIČ: CZ28828089

číslo účtu: 1724650257/0100

objednatel/investor:

ÚSTAV FYZIKY PLAZMATU AV ČR, v.v.i.

Za Slovankou 1782/3

182 00 Praha 8

IČO: 61389021

DIČ: CZ00263126

DIČ: CZ00262579

[REDACTED]

## IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Název zakázky

(předběžný název)

Obsah: (pro info zadavatele)

## KALKULACE CENY KE ZMĚNOVÉMU LISTU

Zhotovení projektové dokumentace pro novou provozní budovu Centra TOPTEC  
TURNOV, AREÁL DIOPTRAZMĚNA ARCHITEKTONICKÉ-STAVEBNÍHO ŘEŠNÍ, STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ  
ZMĚNA VZT, UT, ZTI, CHLAZENÍ, ELEKTRO (SILOVÉ, NN)

Změnový list vydal

Příjemce změnového listu

Technický dozor investora

[REDACTED]  
ÚSTAV FYZIKY PLAZMATU AV ČR, v.v.i.

## ČLENĚNÍ PROJEKTU

výkonové fáze projekční a inženýrské přípravy	odpo	Kč bez DPH
<b>A předprojektové činnosti</b>		
A.1 inženýrsko-geologický průzkum	vyb	
A.2 podpora investora v zakreslování podkladů technologie, koordinace	rich, souk	
		79 500
<b>B projektové činnosti</b>		
<b>B.1 ZMĚNA ARCHITEKTONICKÉ-STAVEBNÍHO ŘEŠNÍ</b>		
změna dispozic, změna vzhledu	rich, zum	
koordinace vedoucí projektu	rich, zum	
		158 750
<b>B.2 ZMĚNA STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ</b>		
změna z investorem požadovaných změn na konstrukce a založení objektu	bur	
koordinace vedoucí projektu	bur, zum	
výkaz výměr		
		152 375
<b>B.3 ZMĚNA ROZSAHU VZT, chlazení, strojovny vzduchotechniky, střešní instalace VZT zařízení</b>		
změna profesní částí VZT z investorem požadovaných změn haly	pet	
koordinace vedoucí projektu	pet, zum	
		237 120
<b>B.4 ZMĚNA ROZSAHU zdroje tepla, rozvody UT, ZTI</b>		
změna profesní částí UT, ZTI z investorem požadovaných změn na vytápění	hor	
koordinace vedoucí projektu	hor, tr, zum	
		139 270
<b>B.5 ZMĚNA ROZSAHU ELEKTRO silová část, část NN</b>		
změna profesní částí ELEKTRO z investorem požadovaných změn	kuz, saf	
doplnění fotovoltaické elektrárny (vyplývající požadavek PENB z důvodu technologických nároků čistých prostor na VZT a vytápění)	kuz	
koordinace vedoucí projektu	zit, zum	
		221 820
<b>B.6 projednání s vybranými dotčenými orgány, dopracování dílčích částí PD dle požadavku DOSS</b>		

nákladově s využitím přímých nákladů a hodinové sazby 750.- Kč/hod

režijní a koo náklady  
projednání změn se zástupci Investora a jeho technologických partnerů  
reprografie, kompletace  
cestovné

0  
40 500

CELKEM BEZ DPH ZA ZMĚNOVÝ LIST

1 029 335

v Turnově, dne 28.11.2023

objednatel: prof. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel

zh