

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 23.12.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace

Sídlo : Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

zastoupený: Mgr. Romanem Pavlačkou, ředitelem

Autorský dozor: Ing. Michal Trunda

Technický dozor stavebníka: Ing. Boris Biely

IČ: 60680377 DIČ:

Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SOKOLA JAROMÍR

Sídlo: Josefská 403, 691 42 Valtice

IČ: 62146211 DIČ: CZ6910054723

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách v ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 5.10.2023, jejíž předmět spočívá ve zhotovení podlah a položení podlahoviny Gerflor Nerok 70 a to podle cenové nabídky zhotovitele při stavbě „„Odstranění havarijního stavu ÚT a vodovodů, výměna rozvodů ÚT a vodovodů““.

Cena díla

Cena díla, v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu smlouvy, činí:


základní smluvní cena (bez DPH) :	497 576,50 Kč
cena víceprací podle dod.č.1 (bez DPH):	37 055,50 Kč
cena díla po započtení změn v rozsahu díla (bez DPH):	534 632,00 Kč
DPH (21%) :	112 272,72 Kč
cena včetně DPH :	646 904,72 Kč

Ostatní ustanovené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je rozpočet méněprací a víceprací.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

V Mikulově 8. 12. 2023



OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: ZL1	
Zhotovitel:	SOKOLA JAROMÍR, Josefská 403, 691 42 Valtice			
Investor:	Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p.o.	Datum: 14.09.2023		
Název akce: Odstranění havarijního stavu ÚT a vodovodů, výměna rozvodů ÚT a vodovodů				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	Osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Rozpočtové podklady			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: broušení a vyrovnání podlah v místnosti bufet a rekonstrukce prahů do všech místností</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu havarijního stavu podlahy v bufetu byla nutná její demontáž a odvoz na skládku. Před položením systému nové podlahy bylo nezbytné podkladový beton vybrousit a vyrovnat (zvýšené náklady oproti jiným místnostem). Nově se zhotovili a dodali prahy do každé místnosti. Prahy jsou co kus to original.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	<u>2</u>	položkový rozpočet víceprací a méněprací		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
SOKOLA JAROMÍR				

<p>Stanovisko technického dozoru stavby: Bez připomínek.</p> <p>Stanovisko projektanta stavby: Bez připomínek.</p>
Příloha: Rozpočet změnového řízení dle Smlouvy o dílo.

Cena méněprací bez DPH: 0,00,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 37 055,50- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 37 055,50- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 6.12.2023

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Gymnázium Mikulov - vícepráce podlaha Bufet**

Objednatel: **Gymnázium a střední odborná škola Mikulov,
příspěvková organizace** IČO: **60680377**
Komenského 273/7 DIČ:
692 01 Mikulov

Zhotovitel: **SOKOLA JAROMÍR** IČO: **62146211**
Josefská 403 DIČ: **CZ6910054723**
691 42 Valtice

Vypracoval: Jaroslav Sokola

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			37 055,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			37 055,50


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 055,50 CZK
Základní DPH	21 %	7 781,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **44 837,16 CZK**

Položkový rozpočet

	Gymnázium Mikulov - podlahy - vícepráce
--	---

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Podlahy				37 055,50
1	PIATON Comfort páska 0,075 x 18m				2 958,00
2	Uzin lepidlo KE 418				5 332,50
3	Lepidlo murexin				4 500,00
4	Demontáž a odvoz stávající podlahy - bufet				3 800,00
5	Broušení podkladu				5 500,00
6	Sešívání betonu				4 500,00
7	Dveřní práh + lakování + montáž (11 originálů)				10 465,00