

## 2. DODATEK SMLOUVY O DÍLO

č. 1288/2016 (číslo objednatele)

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany


### **Městská část Praha – Dolní Měcholupy**



Sídlo: Dolnoměcholupská 168/37, 109 00 Praha 10  
IČO: 00231347  
DIČ: CZ00231347  
Zastoupen: Ing. Otakarem Vichem, starostou MČ Praha – Dolní Měcholupy

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
č. ú.: 2111281318/2700

(dále jen „objednatel“)

### **RENASTAV s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5  
IČO: 26735580  
DIČ: CZ26735580  
Zápis v OR: Městský soud v Praze oddíl C, 90477  
Zastoupená: 

Bankovní spojení:   
č. ú.: 

(dále jen „zhotovitel“)

*Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:*

### **ČI. I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmět smlouvy se mění o vícepráce a méněpráce dané projednaným a schváleným Změnovým listem č.1:

1. Příjezdová cesta – vzhledem k charakteru pozemku a přístupu na staveniště bylo třeba zbudovat příjezdovou cestu
2. Bourací práce a úpravy chybějící ve VV – provedení nevyhnutelných prací ve stávající budově MŠ neuvedených ve VV
3. Výměna nevyhovující kanalizace a změna ZTI – výměna zcela nevyhovující dešťové kanalizace v prostoru retenční nádrže. Výměna ovládní splachování WC klosetů a instalace směšovacího ventilu.
4. Změna koncových prvků a povrchů – na žádost investora a architekta byly vybrány koncové prvky elektro, ZTI a obklady v lepším provedení než bylo uvažováno v projektu. Osazení 3 kusů sítě proti hmyzu.

5. Změna povrchu venkovní terasy – z praktického hlediska došlo k záměně podlahy z cedrového dřeva za dlaždice a obrubníky.

6. Neprovedené položky – v průběhu výstavby nebyly některé prvky a práce po dohodě realizovány.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

### **ČI. II. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**


Cena díla se navyšuje dle Změnového listu č.1 o 148 950,17 Kč bez DPH, tj. 180 230,- Kč s DPH

### **ČI. III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**

Dílo bude investorovi předáno 28.4.2017


Tento 2. dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne: 21-06-2017



Ing. Otakar Vich  
starosta MČ  
Praha – Dolní Měcholupy

V Praze dne: 21-06-2017



Ján Potanka  
jednatel  
RENASTAV s.r.o.

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 1

Zhotovitel:	<b>RENASTAV s.r.o.</b> Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5
Investor:	<b>Městská část Praha – Dolní Měcholupy</b> Dolnoměcholupská 168/37, 109 00 Praha 10
Datum: 30.3.2017	

Název akce: **Přístavba mateřské školy Dolní Měcholupy**Způsob odeslání / předání  
datum: 30.3.2017poštou e mailem faxem osobně 

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:**

1. Příjezdová cesta
2. Bourací práce a úpravy chybějící ve VV
3. Výměna nevyhovující kanalizace a změna ZTI (splachování wc, ředění TUV,...)
4. Požadavky investora - změna koncových prvků a povrchů
5. Změna povrchu venkovní terasy
6. Neprovedené položky

**ad 1) Příjezdová cesta**

Vzhledem k charakteru pozemku a přístupu na staveniště, bylo nutné vybudovat staveništní cestu pro dopravní obsluhu stavby. Projekt ZOV s tímto nepočítal ani se práce nepromítly do výkazu výměr

**ad 2) Bourací práce a úpravy chybějící ve VV**

Při provádění prací ve stávající budově bylo nutné provést i práce, které nebyly uvedeny v rozpočtu a které bylo nevyhnutelně nutné provést pro řádné dokončení díla. Zejména konstrukce oddělující stavbu od provozu MŠ, jelikož stavba probíhá za plného provozu MŠ. Některé práce vycházející ze zadání nebyly obsaženy ve VV.

**ad 3) Výměna nevyhovující kanalizace a změna ZTI (splachování wc, ředění TUV,...)**

Při zemních pracích u retenční nádrže byl zjištěn zcela nevyhovující stav stávající dešťové kanalizace. Na žádost investora byla tato vyměněna. Dále došlo k výměně ovládní splachování wc klozetů a k instalaci směšovacího ventilu na TUV, který je v provozu MŠ nevyhnutelný.

**ad 4) Požadavky investora - změna koncových prvků a povrchů**

Na žádost investora a architekta byly vybrány koncové prvky elektro, ZTI a obklady v lepším provedení než bylo uvažováno v projektu.

Dále vznikl požadavek na osazení 3kusů mřížek proti hmyzu.

**ad 5) Změna povrchu venkovní terasy**

Z praktického hlediska a s ohledem na životnost konstrukce došlo k záměně v provedení terasy z cedrového dřeva na terasu z betonových dlaždic do obrubníků.

**ad 6) Neprovedené položky**

Během realizace došlo k rozhodnutí některé prvky a práce nerealizovat.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti

(Oznámení vydává:

MČ Praha – Dolní Měcholupy


**Stanovisko technického dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím.



**Stanovisko projektanta stavby:**

Se změnami souhlasím.



Příloha:

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 1

Zhotovitel:

**RENASTAV s.r.o.**

Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5

Změnový list vystavil:

**Městská část Praha – Dolní Měcholupy** Dolnoměcholupská 168/ 37,  
109 00 Praha 10

Datum:

30.3.2017

**Předmět změny:**

1. Příjezdová cesta
2. Bourací práce a úpravy chybějící ve VV
3. Výměna nevyhovující kanalizace a změna ZTI (splachování wc, ředění TUV,...)
4. Požadavky investora - změna koncových prvků a povrchů
5. Změna povrchu venkovní terasy
6. Neprovedené položky

**ad 1) Příjezdová cesta**

Vzhledem k charakteru pozemku a přístupu na staveniště, bylo nutné vybudovat staveništní cestu pro dopravní obsluhu stavby. Projekt ZOV s tímto nepočítal ani se práce nepromítly do výkazu výměr

**ad 2) Bourací práce a úpravy chybějící ve VV**

Při provádění prací ve stávající budově bylo nutné provést i práce, které nebyly uvedeny v rozpočtu a které bylo nevyhnutelně nutné provést pro řádné dokončení díla. Zejména konstrukce oddělující stavbu od provozu MŠ, jelikož stavba probíhá za plného provozu MŠ. Některé práce vycházející ze zadání nebyly obsaženy ve VV.

**ad 3) Výměna nevyhovující kanalizace a změna ZTI (splachování wc, ředění TUV,...)**

Při zemních pracích u retenční nádrže byl zjištěn zcela nevyhovující stav stávající dešťové kanalizace. Na žádost investora byla tato vyměněna. Dále došlo k výměně ovládní splachování wc klozetů a k instalaci směšovacího ventilu na TUV, který je v provozu MŠ nevyhnutelný.

**ad 4) Požadavky investora - změna koncových prvků a povrchů**

Na žádost investora a architekta byly vybrány koncové prvky elektro, ZTI a obklady v lepším provedení než bylo uvažováno v projektu.



Dále vznikl požadavek na osazení 3kusů mřížek proti hmyzu.

**ad 5) Změna povrchu venkovní terasy**

Z praktického hlediska a s ohledem na životnost konstrukce došlo k záměně v provedení terasy z cedrového dřeva na terasu z betonových dlaždic do obrubníků.

**ad 6) Neprovedené položky**

Během realizace došlo k rozhodnutí některé prvky a práce nerealizovat.

Počet připojených listů specifikací: • 8 stran rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0
Cena méněprací bez DPH: Změna č. 1: 0,- Kč Změna č. 2: 0,- Kč Změna č. 3: 38.100,- Kč Změna č. 4: 0,- Kč Změna č. 5: 32.119,06 Kč Změna č. 6: 113.607,90 Kč <b>Celkem: -183.826,96 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 1: 81.129,73 Kč Změna č. 2: 166.924,02Kč Změna č. 3: 18.348,63 Kč Změna č. 4: 30.489,80 Kč Změna č. 5: 35.884,95 Kč Změna č. 6: 0,- Kč <b>Celkem: 332.277,13 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>148.950,17 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>nemění se</b>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni jako do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zařazenky pro celé dílo.	
Podpis: 	Podpis: 
Datum: 21-06-2017	Datum:

Ověřil:

Schválil:

## Soupis změnových listů

Stavba: **Přístavba mateřské školky Dolní Měcholupy**

Objednavatel: MČ Praha - Dolní Měcholupy  
Dolnoměcholupská 168/37, 109 00 Praha 10

Zhotovitel: RENASTAV s.r.o.  
Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

číslo ZL	název změny	odpočty	připočty	rozdíl (s DPH)
1	Příjezdová cesta	0,00	81 129,73	81 129,73
2	Bourací práce a úpravy chybějící ve VV	0,00	166 924,02	166 924,02
3	Výměna nevyhovující kanalizace a změna ZTI (splachování wc, ředění TUV,...)	-38 100,00	18 348,63	-19 751,37
4	Požadavky investora - změna koncových prvků a povrchů	0,00	30 489,80	30 489,80
5	Změna povrchu venkovní terasy	-32 119,06	35 884,95	3 765,89
6	Neprovedené položky	-113 607,90	0,00	-113 607,90
<b>Celkem</b>		<b>-183 826,96</b>	<b>332 777,13</b>	<b>148 950,17</b>

Cena bez DPH

Cena s DPH

v CZK

180 230 Kč

Změnový list č. 1 - Příjezdová cesta pro stavbu

K 113107162	Odstranění podkladu pi přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	150,000	22,10	3 315,00
K 113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2	150,000	8,00	1 200,00
K 181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,000	16,30	2 445,00
M 005724100	osivo směs travní parková	kg	2,47%	90,90	224,98
K 919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	150,000	62,40	9 360,00
M 583441690	šterkodrť frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD	t	40,500	415,00	17 617,50
K 571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým	m2	150,000	28,40	4 260,00
K 997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	40,500	397,00	16 078,50
K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,500	267,50	10 833,75
K 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	40,500	380,00	15 795,00
					<b>81 129,73</b>

Celkem odpocet	0
Celkem pripocet	81 129,73
Celkem rozdíl	81 129,73



Změnový list č. 2 - Bourací práce a úpravy chybějící ve VV

Bourání základů přítluk a stavatelského železobetonu					66 625,76		
37	K	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně - ubourání základů	m <sup>3</sup>	8,380	6 960,00	53 296,80
38	K	161101551	Svislé přemístění vykopku z horniny tř. 5 až 7 hl vykopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	8,380	107,00	854,76
39	K	162201251	Vodorovné přemístění do 10 m nošením vykopku z horniny tř. 5 až 7	m <sup>3</sup>	8,380	254,00	2 128,52
40	K	162201259	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení vykopku z horniny tř. 5 až 7	m <sup>3</sup>	8,380	244,00	1 960,92
50	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,758	268,00	3 419,14
51	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,758	390,00	4 975,62
Výměna kanalizace ve staré budově					31 989,41		
24	K	132312102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím pro kanalizaci v chodbě 110+112	m <sup>3</sup>	2,830	1 260,00	3 553,20
			0,5*0,6*(2,1+7,3)		2,830		
52	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním chodba 110+112	m <sup>3</sup>	1,974	260,00	513,01
			0,3*(2,1+7,3)*0,7		1,974		
56	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 - doplnění po provedení kanalizace 110+112	m <sup>3</sup>	0,657	2 350,00	2 319,45
58	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,099	23 000,00	2 281,00
66	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	0,657	1 240,00	2 131,92
			0,7*0,1*(2,1+7,3)		0,657		
67	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlcení povrchu	m <sup>3</sup>	0,657	37,00	245,43
68	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,657	167,00	67,12
69	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,044	35 000,00	1 496,20
			0,05 m <sup>2</sup>				
61	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m <sup>2</sup>	6,520	15,00	28,96
3	K	953941210	Osazení kovových poklopů s rámy pl do 1 m <sup>2</sup> 108	kus	1,000	307,00	307,00
25	K	961055111	Bourání základů ze ZB - prostup kanalizace 112	m <sup>3</sup>	0,175	5 120,00	651,25
19	K	965042131	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 120 mm	m <sup>3</sup>	0,657	5 050,00	1 796,26
20	K	965042231	Bourání podkladu pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 120 mm	m <sup>3</sup>	0,657	730,00	2 301,01
22	K	965049113	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin	m <sup>3</sup>	0,657	1 190,00	2 333,02
21	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin	m <sup>3</sup>	0,657	293,00	972,14
2	K	976085211	Vybourání kanalizace nahradím včetně poklopu nebo mříží pl do 0,3 m <sup>2</sup> 108	kus	1,000	41,70	41,70
18	K	977312112	Rezaní stěnových betonových mazanin vycištěných tl do 120 mm	m <sup>3</sup>	0,530	193,00	1 023,00
49	K	997013111	Vnitřní odvoz suti doprava suti a vybouraných hmot pro	t	4,104	117,00	1 629,24
50	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo	t	4,104	267,00	1 099,27
51	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z vybraných tř.	t	4,104	360,00	1 332,24
63	K	Z11112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti v celkové studené izolaci	m <sup>2</sup>	6,520	15,76	100,07
64	K	Z11141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti při protavením	m <sup>2</sup>	6,520	156,00	264,28
65	K	62257500	pro izolaci vnějších stěn ZB tl do 100 mm	m <sup>2</sup>		67,80	399,26
33	K	992211101	Převážení hmot tonazní pro izolaci proti vodě, vlhkosti a	t	0,017	273,00	4,67
34	K	992211131	Příplatek k převážení hmot tonazní Z11 provedení bez použití	t	0,017	297,00	16,46
29	K	Z13120231	Odlučení tepelné izolace podlahové z polystyrenu tl	m <sup>2</sup>	6,520	15,90	104,57
30	K	Z13121111	Montáž izolace tepelné podlahové z Etenygnat nebo z em	m <sup>2</sup>	6,520	27,00	231,31
31	K	992211101	Převážení hmot tonazní pro izolaci tepelné v objektech v do	t	0,070	212,00	14,74
26	K	992211131	Příplatek k převážení hmot tonazní Z13 provedení bez použití	t	0,070	115,00	25,96
Bájepráce - kájepráce						2 939,40	
36	K	Z11121111	Podtlukání desky tl 100 mm z betonu prostého tl 100	ku	11,000	103,00	1 204,00
37	K	Z11121916	Podtlukání PP propojení podtlukání tl 100	ku	1,000	496,00	496,00
38	K	Z11121917	Podtlukání PP propojení podtlukání tl 100 tl 100 mm s tl	ku	1,000	6 700,00	1 700,00
39	K	992211101	Převážení hmot tonazní pro izolaci tepelné v objektech v do	t	0,016	21 900,00	1 397,40
40	K	992211131	Příplatek k převážení hmot tonazní Z11 provedení bez použití	t	0,016	5 000,00	330,00
Vytváření podkladu pro uložení podlahy					66 625,76		
46	K	613131101	Odlučení tepelné izolace podlahové z polystyrenu tl	m <sup>2</sup>	12,040	501,00	11 631,00
32	K	992211101	Převážení hmot pro izolaci tepelné v objektech v do	t	11,130	627,00	7 004,70
Vytváření podkladu pro uložení podlahy z celobýř - kájepráce					2 652,00		
1	K	613131101	Odlučení tepelné izolace podlahové z polystyrenu tl	m <sup>2</sup>	9,540	276,00	2 652,00

Přesun stávajících radiátorů							9 158,11
8	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 108	m	4,000	21,30	85,20
27	K	733110806a	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 117	m	4,000	21,30	85,20
11	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 108	kus	2,000	215,00	430,00
28	K	733191924a	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 112	kus	2,000	215,00	430,00
9	K	733192910	Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 22 108	m	11,000	175,00	1925,00
10	M	140110100	trubka ocelová bezosa hladká jakost 11 353, 22 x 2 mm 108	m	12,000	49,00	588,00
30	M	140110100a	trubka ocelová bezosa hladká jakost 11 353, 22 x 2 mm 112	m	11,300	49,00	563,70
29	K	733192910a	Montáž potrubí ocelového hladkého při opravě D 22 112	m	10,800	175,00	1890,00
41	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,038	25 500,00	969,00
42	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití	t	0,038	6 000,00	228,00
6	K	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového ve vstupu 108	kus	1,000	133,00	133,00
31	K	735151831a	Demontáž otopného tělesa panelového chodba 112	kus	1,000	133,00	133,00
7	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm - vstup 108	kus	1,000	362,00	362,00
32	K	735159320a	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm - vstup 112	kus	1,000	362,00	362,00
12	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50	m	11,000	12,80	140,80
33	K	783614551a	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50	m	10,800	12,80	138,24
13	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	11,000	20,70	227,70
34	K	783617611a	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	10,800	20,70	223,56
Dočasné oddělení stávků od Skolkv							2 635,96
15	K	762431024	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a	m <sup>2</sup>	7,920	334,00	2 635,96
45	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,037	1 110,00	41,37
46	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní /6,2/ prováděný bez použití	t	0,037	455,00	16,81
Přechodové ořtv: vstup, šatna 108							1 531,96
4	K	776421311	Montáž přechodových h listů okolo poklopu 108	m	4,000	393,00	1 572,00
5	M	590541000	průti přechodový materiál kerolav. mmbs. bez armo. 60 x 200 x 200	m	1,000	60,00	60,00
Chodba 110, výměna stávajících dveří							115,00
16	K	781493611	Montáž vanových plastových dveří s rámem lepených 110	kus	1,000	115,00	115,00
17	M	562457220	dveře vanova DN 110 x 108 B - 110x110	kus	1,000	90,00	90,00
Šatny m.č. 111							8 640,00
14	K	HZ52121	demontáž + přesuny + zpětná montáž zařízení šatny	hod	30,000	288,00	8 640,00
Elektromontáže							1 750,00
92	K	HZ53131	Přesuny vypínačů + zásuvek + ukončení + spojování stávajících kabelů po ubouraných průčkách + kabely k	hod	15,000	116,67	1 750,00
Chybějící materiál na zateplení střešy							1 336,13
		713141172	zateplení spádovým EPS tlouška	m <sup>2</sup>	9,670	167,00	1 604,53
		283723200	MAT - EPS	m <sup>2</sup>	10,640	40,500	430,92
		762512255	OSB 18 tlouška	m <sup>2</sup>	12,400	157,00	1 946,80
		607262740	MA1 - OSB 18	m <sup>2</sup>	13,630	202,00	2 753,26
744	K	79905	Odvětrava v komině k přezatepl. střešbu - připojenou manžet	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
							166 924,02

Celkem odpocet	0
Celkem pripocet	166 924,02
Celkem rozdil	166 924,02

Změnový list č. 3 - Výměna nevyhovující kanalizace a změna ZTI (splachování wc, ředění TUV, ...)

Výměna vnějšího dešťového potrubí z kanalizace							
91	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v	m3	3,500	646,00	2 274,00
88	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny	m3	3,974	90,20	116,04
89	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z	m3	3,974	170,00	693,47
90	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce	t	7,153	15,00	107,30
53	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo	m3	2,816	33,00	93,91
55	M	583373100	šetrkopsek (Horní Rákosce) třída B	t	5,632	549,00	3 087,96
80	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy	m	2,500	15,100	37,750
81	M	286115840	zatka kanalizace plastové K/M DN 100	kus	1,000	19,50	19,50
75	K	871365211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy	m	4,000	596,00	2 384,00
77	K	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých	kus	1,000	29,200	29,200
78	M	286113900	odbočka PP Master 45 DN 100/DN100	kus	1,000	1,500	1,500
79	M	286172430	redukce DN 150/DN100	kus	1,000	25,000	1,000
73	K	877310330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných	kus	3,000	174,000	522,000
74	M	286172440	redukce DN 150/DN125	kus	2,000	136,000	272,000
71	K	877360320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých	kus	2,000	347,000	694,000
72	M	286113990	odbočka PP Master 45 DN 100/DN150	kus	2,000	9,600	19,200
Zařizovací předměty							
57	K	230196112	Montáž směšovací termostatický ventil voda DN 25 včetně	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
						<b>prípocet</b>	<b>18 348,61</b>
35	K	725245102	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800	soubor	1,000	4 600,00	4 600,00
21	K	72581230R	Automatický splachovač WC s elektronikou ALS na tlakovou v	kus	5,000	15 700,00	15 700,00
						<b>odpocet</b>	<b>18 100,00</b>

Celkem odpocet	18 100,00
Celkem pripocet	18 348,61
Celkem rozdíl	19 751,47

**Změnový list č. 4 - Požadavky investora - změna koncových prvků a povrchů**

obklady - materiál	soub	1,00	5 571,40	5 571,40
dlažba - materiál	soub	1,00	1 012,00	1 012,00
obklady - práce	m2	7,42	420,00	3 116,40
umývadlo KOLO - rozdíl ceny	ks	5,00	230,00	1 150,00
sifon nerezový - rozdíl ceny	ks	5,00	320,00	1 600,00
světla MODUS LL258B - rozdíl ceny	ks	14,00	150,00	2 100,00
radiator 22KW - rozdíl ceny	ks	1,00	1 300,00	1 300,00
úprava osazení konvektoru	ks	6,00	950,00	5 700,00
sítě proti hmyzu Bílá/ Antracit.šedá 7ks		3,00	2 980,00	8 940,00

**přípočty****30 489,80**

Změnový list č. 5 - Změna povrchu venkovní terasy

	5	komunikace pozemní					18 411,00
6	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	38,000	194,00	7 322,00
7	M	592457030	dlažba betonová plošná hladká standard 50x50x4 cm seba i příslušení	mc	42,000	256,00	10 752,00
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 587,00
4	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do	m	41,000	248,00	10 168,00
5	M	272451790	obrubník zahradní z 500x200x50	m	45,000	104,00	4 680,00
		998	Přesun hmot				2 902,95
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	15,697	185,00	2 902,95
						<b>přípočty</b>	<b>35 884,95</b>
193	K	766902012	Venkovní terasa z červeného Cedru	M2	-19,300	1 664,20	-32 119,06
						<b>odpočty</b>	<b>-32 119,06</b>

Celkem odpočet	-32 119,06
Celkem přípočet	35 884,95
Celkem rozdíl	3 765,89

Změnový list č. 5 - Neprovedené položky

160	K	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl.40 mm na MC 10	m <sup>2</sup>	12,800	289,00	-3 699,20
175	K	762512225	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevocípkových nebo cementotří	m <sup>2</sup>	737,600	84,50	-19 608,20
176	M	607151550.1	Deska dřevotřísnitá tl. 3mm	m <sup>2</sup>	127,930	67,80	-7 642,10
177	M	607151550.2	Deska dřevotřísnitá tl. 4mm	m <sup>2</sup>	127,930	93,60	-11 718,40
210	M	55301	plastová stěna tl.w max 0,71, trojsklo s bezp. folií barva antracit rozměr 1	kus	2,000	18 600,00	-17 200,00
217	K	7673902012	venkovní screenová roleta se zabudovanou schránkou, ovládání klika a mot	kus	2,000	15 920,00	-31 840,00
243	K	79904	Střešní pojistný přeпад hranaty se zabudovanou manžetou PVC 100/100	kus	1,000	1 700,00	-1 700,00
<b>odpočty</b>							<b>-113 607,90</b>

Celkem odpočet	-113 607,90
Celkem připočet	0,00
Celkem rozdíl	-113 607,90