

**DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. SML-00098-2023-157 (ev. č. zakázky S947/2023/254) ze  
dne 21. 8. 2023**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s. p., LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**VMJ STAVBY Novotný s. r. o.**

se sídlem Lichnická 7, 538 42 Ronov nad Doubravou

IČO: 076 78 452

DIČ: CZ07678452

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
42864

zastoupená: Martinem Novotným, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank  
číslo účtu: 227346065/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako  
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21. 8. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00098-2023-157, evidenční číslo zakázky S947/2023/254 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce LC Travenská, LS Nasavrky**“ (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu, kdy v rámci lokality stavby došlo k rozsáhlé těžbě okolních porostů a tím ke změně hydrických poměrů v předmětné lokalitě, došlo k situaci, která si vyžádala změny nezbytné pro řádnou realizaci a dokončení díla. Vlivem výše uvedených faktorů byly zjištěny svahové vývěry podzemních vod, které nebyly odhaleny při provedení průzkumných prací a hydrologickém průzkumu v rámci projektové dokumentace. Dále byla zjištěna vyšší hladina podzemních vod a tím vyšší zavodnění – podmáčení spodních vrstev většího množství úseků komunikace. Z výše uvedených důvodů bylo nutno přistoupit k navržení většího množství podélných příkopů k dosažení řádného odvodnění komunikace a většího množství sanací nově podmáčených úseků lesní cesty doplněním HDK fr. 63/125 mm. V souvislosti s budováním většího množství příkopů je dále nutné přistoupit k odstranění 14 ks pařezů. V rámci stavby byla dále objevena skrytá ocelová trouba DN 500 v délce 8 m, která bude využita pro trubní propustek v místě samém a doplněna čely rovnaninou z lomového kamene. Veškeré vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu víceprací a byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zhotovitele a autorským dozorem.

## II.

### Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Rekonstrukce	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
LC Travenská	7 886 761,92 Kč bez DPH	925 721,36 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	8 812 483,28 Kč bez DPH

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **8 812 483,28 Kč (slovy: osm milionů osm set dvanáct tisíc čtyři sta osmdesát tři korun českých a dvacet osm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“***

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list stavby  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V ....., dne ...../

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V ....., dne ...../

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....



OŘ východní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

.....

**Martin Novotný**

jednatel

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 5. 12. 2023

Název VŘ: Rekonstrukce LC Travenská, LS Nasavrky

Zhotovitel: VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Nasavrky

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
LC Travenská	I N IP NP	SO 01	HSV – 1, 4, 5, 9

**Popis změny:** Navýšení objemu zemních prací, rozšíření sanace zemní pláně a s tím souvisejících podkladních vrstev vozovky

### Zdůvodnění změny:

Při zahájení stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při přípravě a aktualizaci dokumentace stavby.

Smýcením lesních porostů v okolí cesty došlo ke změně hydrických poměrů v lokalitě. Těžbou a odvozem dříví byla zasažena lesní cesta a stavební práce na její rekonstrukci.

Důsledkem jsou práce nezbytné pro řádné odvodnění lesní cesty. Trasa a technické řešení zůstávají beze změn.

### Rozsah změny:

#### 1) Příkopy

Stávající příkopy byly pročištěny v původním předpokládaném rozsahu. Byly zjištěny svahové vývěry podzemních vod, které nebyly zastížené při provedení průzkumných prací a hydrogeologickém průzkumu. Pro řádné odvodnění cesty a napojení na systém propustků a odvedení povrchových vod od propustků je nezbytné nově vybudovat příkopy v úsecích: km 0,720 - 0,800; km 0,650 - 0,694; km 0,336 - 0,487

#### 2) Hospodářský sjezd, km 1,321

Při provádění stavebních prací byla zjištěna ocelová trouba DN 500 v délce 8,00. Tato trouba bude přeložena do sjezdu do úrovně nivelety navazujících příkopů a doplněna čely z kamenné rovnaniny.

#### 3) Zemní práce, konstrukce vozovky

V důsledku odlesnění a probíhající těžební činnosti a odvozu dříví, změny hydrických poměrů a zvýšení hladiny podzemních vod došlo k podmáčení větších úseků lesní cesty. Je nezbytné provést odstranění zvodnělých vrstev zeminy a kamení a sanovat pláň hrubým drceným kamenivem fr. 63/125 mm v rozsahu: km 1,689 - 1,630 (krajnice oboustranně š. 0,8 m); km 1,050 - 0,950; km 0,775 - 0,715; km 0,700 - 0,660; km 0,598 - 0,550; km 0,480 - 0,460; km 0,450 - 0,400; km 0,400 - 0,384; km 0,325 - 0,384

Při provádění zemních prací byly zjištěny bludné kameny o hmotnosti 100 kg až cca 1,5 t, a to v rozsahu, který významně převyšuje původní předpoklad.

#### 4) Pařezy

V důsledku smýcení okolních porostů a úpravy trasy příkopů je nezbytné odstranit pařezy po těžbě v rozsahu 14 ks

### Posouzení změny – autorský dozor projektanta:

Datum:  
5. 12. 2023

Dopady:	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		bude zaznamenáno v DSPS		
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		Ne	Termín dokončení do: Dle SOD	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč	Bilance:  <b>925 721,36 Kč bez DPH</b>	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 925 721,36 Kč N: 0,- Kč		
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>			<b>8 812 483,28 Kč bez DPH</b>	

<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>		<b>8 812 483,28 Kč bez DPH</b>	
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b> [REDACTED]		Datum: 5. 12. 2023	Podpis: [REDACTED]
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b> [REDACTED]		Datum: 5. 12. 2023	Podpis: [REDACTED]
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b> č. 1 Položkový rozpočet stavby – vícepráce a méněpráce			
<b>Poznámka:</b> [REDACTED]			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017-043  
Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Travenská

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.  
  
Zhotovitel:  
VMJ STAVBY Novotný s.r.o.  
  
Projektant:  
Komplex CR s.r.o.  
  
Zpracovatel:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 5.12.2023  
  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
  
IČ: 07678452  
DIČ: CZ07678452  
  
IČ:  
DIČ:  
  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>925 721,36</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 925 721,36	Výše daně 194 401,49
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>1 120 122,85</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-043

**Stavba:** Rekonstrukce lesní cesty Travenská

Místo:

Datum:

5.12.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

Zhotovitel: VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>925 721,36</b>	<b>1 120 122,85</b>
D01	Dodatek č.1	925 721,36	1 120 122,85

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce lesní cesty Travenská

Objekt:

**D01 - Dodatek č.1**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5.12.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

IČ:

07678452

DIČ:

CZ07678452

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**925 721,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	925 721,36	21,00%	194 401,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 120 122,85**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce lesní cesty Travenská

Objekt:

**D01 - Dodatek č.1**

Místo:

Datum:

5.12.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

Zhotovitel:

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**925 721,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

925 721,36

---

1 - Zemní práce

504 229,56

---

4 - Vodorovné konstrukce

6 226,00

---

5 - Komunikace pozemní

381 679,05

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 891,84

---

998 - Přesun hmot

12 694,91

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce lesní cesty Traveneská

Objekt:

**D01 - Dodatek č.1**

Místo:

Datum: 5.12.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

Zhotovitel:

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**925 721,36**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				925 721,36
D	1		Zemní práce				504 229,56
1	K	112251103	Odstanění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	14,000	600,00	8 400,00
3	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 182,570	110,00	130 082,70
VV		657,57+525,00		1 182,570			
29	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	986,360	176,88	174 467,36
VV		986,36		986,360			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 182,570	60,00	70 954,20
7	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	986,360	110,00	108 499,60
8	K	181006116	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	591,285	20,00	11 825,70
VV		591,285		591,285			
D	4		Vodorovné konstrukce				6 226,00
33	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líce	m3	2,000	3 113,00	6 226,00
D	5		Komunikace pozemní				381 679,05
11	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 719,275	222,00	381 679,05
VV		1375,42*1,25		1 719,275			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 891,84
32	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	8,000	180,58	1 444,64
19	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	36,000	65,00	2 340,00
31	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	8,000	2 138,40	17 107,20
D	998		Přesun hmot				12 694,91
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	668,153	15,00	10 022,30
21	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	668,153	4,00	2 672,61