

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-002690

Číslo smlouvy konzultanta: 2022/0700

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/38 Jakubov – Litohoř, přeložka DÚR, IČ k ÚR bez BIM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	20006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem:	Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO:	44961944
DIČ:	CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku:	OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
bankovní spojení:	právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

vedoucí společnosti

Link projekt s.r.o.

se sídlem:

Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno

IČO:

27678032

DIČ:

CZ27678032

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

zastoupen:

společník

GEOtest, a.s.

se sídlem:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO:

46344942

DIČ:

CZ46344942

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

zastoupen:

společník

SAGASTA s.r.o.

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha

IČO:

04598555

DIČ:

CZ04598555

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116

zastoupen:

společník

tvůřící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest / SAGASTA**

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

I. PREAMBULE

V rámci projektové přípravy a projednávání akce byly vzneseny nové požadavky na vedení trasy komunikace I/38, byly prověřovány nové varianty vedení trasy včetně řešení MÚK a variant křížení. Tím dochází k nutnému posunu smluvního termínu plnění odevzdání konceptu DUR o 6 měsíců u dané položky. Tímto dodatkem se také doplňuje rozpis služeb o objektové řady, které jsou nutné k dokončení díla a které původně nebyly obsahem zadání, dále se navyšují některé položky

z důvodu výše popsané změny rozsahu díla – dochází k navýšení celkové ceny plnění o 1 647 000,- Kč bez DPH. Předmětem dodatku je také doplnění možnosti splátky za rozpracovanou dokumentaci DUR.

II. PŘEDMĚT DODATKU

I. *Termínová část*

Důvodem k uzavření termínového Dodatku č. 1 jsou průtahy vzniklé novými požadavky od dotčených obcí na optimalizaci trasy navržené předchozím stupněm projektové dokumentace. Byly prověřovány varianty odsunu trasy od stávající zástavby, výškové úpravy hlavní trasy a vyvolaných přeložek komunikací, změna MÚK. Vzhledem k tomu, že prozatím trasa nové přeložky I/38 není zastabilizována a není potvrzeno správcovství mostních objektů, rozdělení budoucí silniční sítě, nelze projekt dokončit v řádném termínu. Podkladem pro projektovou činnost jsou i závěry z podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, který byl z důvodu změn trasy pozastaven a také čeká na pokyn k pokračování prací. Změna vedení trasy vyvolá i doplnění ostatních průzkumů, které již byly zpracovány. V Smlouvě nebyly zahrnuty některé položky nezbytné pro komplexní řešení jako přeložky řady 400, 500, 700, 800, Havarijní a povodňový plán, doměření nových lokalit.

Harmonogram plnění

Výzva k zahájení činnosti byla 14.06.2023. Původní termín na odevzdání konceptu DUR dle Smlouvy je do 6 měsíců od zahájení plnění, respektive do **15.12.2023**, ale vzhledem k výše uvedenému, dochází k posunutí termínu plnění o 6 měsíce, přesněji do **15.06.2024**.

Dle Dodatku č. 1 se mění čl. IV., odstavec 8. Smlouvy, a to následovně:

Původně: Koncept DUR – dílčí termín plnění - 6 měsíců od zahájení plnění.

Nově: **Koncept DUR – dílčí termín plnění - 12 měsíců od zahájení plnění.**

II. *Finanční část*

V průběhu prací byl také projektant objednatelem požádán o konzultační činnost a přípravu podkladů pro jednání s DOSS a prověřování jiných alternativ řešení nad rámec zadání vyplývajících ze Smlouvy. Vedení hlavní trasy bylo prodlouženo z důvodu nedodržení zpětného rozhledu a proběhlo dodatečné doměření chybějících lokalit.

Byly řešeny nové varianty vedení hlavní trasy ve vztahu k novým požadavkům obcí Jakubov a Litoň, změna výškového vedení trasy z důvodu požadavku na úsporu materiálu pro násypové těleso, finanční vyhodnocení alternativ řešení, varianty řešení MÚK, příprava podkladů pro jednání s DOSS a jiné.

Důvodem k uzavření finančního Dodatku č. 1 jsou výše uvedené činnosti.

Dle Dodatku č. 1 se mění čl. II. odstavec 1. Smlouvy, a to následovně:

Původně: Celková cena plnění v Kč bez DPH - 8 493 537,00

Nově: **Celková cena plnění v Kč bez DPH - 10 140 537,00**

III. Platební část

Na základě uskutečněných jednání a provedených prací může Konzultant v roce 2023 fakturovat splátku ve výši 30% z ceny za dokumentaci DUR.

Dle Dodatku č. 1 se mění a doplňuje čl. 2), odstavec b. Přílohy 3 Smlouvy, a to následovně:

Původně:

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy DUR bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 75 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné DUR;
- 25 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné DUR;

Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem Objednatele ve věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis Konzultantem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu DUR.

Nově:

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy DUR bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 30 % z této ceny na základě uskutečněných jednání a provedených prací;
- dofakturace do 75 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné DUR;
- 25 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné DUR;

Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem Objednatele ve věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis Konzultantem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu DUR.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, č. smlouvy objednatele: 12PT-002690, č. smlouvy konzultanta: 2022/0700, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.
3. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 zajistí objednatel

4. Konzultant souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
6. Přílohu tohoto dodatku tvoří Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2023.12.06
16:58:43 +01'00'

