

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Obec Všešary

IČ: 00241016

Jaroslava Bařchy 141, 251 63 Všešary

zastoupená : Mg. Jaromírem Jechem, starostou

bankovní spojení: ČS a.s. č.ú.420566369/0800dále jen „objednatel“

a

Estrukta s.r.o,

IČ: 28969766; DIČ: CZ28969766

Koněvova 1905, 130 00 Praha 3

zastoupená : Patrikem Vavrochem

bankovní spojení: KB a.s. č.ú.43-5670660297/0100

dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE:

- (A) Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 29.6..2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Změna účelu užívání dětského centra na základní školu, Hrdinů 175, Strančice**“
- (B) Na základě dohody smluvních stran v souladu se Smlouvou o dílo uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“).

I.

Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo:

Znění článku II. **Cena díla, odst. 1.** se nahrazuje následujícím zněním, a to v důsledku toho, že v průběhu realizace díla vznikly další potřebné práce dle požadavků objednavatele. Toto má dopad na rozsah prací díla a tím došlo ke vzniku víceprací včetně akustických opatření. Provedení uvedených víceprací má tím pádem dopad i na celkovou cenu díla.

Cena za provedené dílo dle čl. I. bodu 1. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku výběrového řízení objednatele a po započtení víceprací činí:

Původní celková cena díla bez DPH =1.466.400,- Kč

DPH celkem z původní ceny díla 21% =307.944 Kč

Původní celková cena díla vč. DPH 21% =1.774.344 Kč

Celková cena víceprací bez DPH	=559.175,52 Kč
DPH celkem z ceny víceprací díla 21%	=117.426,86 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	=676.602,38 Kč

Celková cena akustických opatření bez DPH	=253.526,85 Kč
DPH celkem z ceny akustických opatření díla 21%	=53.240,64 Kč
Celková cena víceprací vč. DPH	=306.767,49 Kč

Celková cena díla včetně víceprací a akustických opatření bez DPH	=2.279.102,37 Kč
DPH celkem z ceny díla včetně víceprací a akustických opatření 21%	=478.611,50 Kč
Celková cena díla včetně víceprací a akustických opatření vč. DPH 21%	=2.757.713,87 Kč

Slovy: dvamilionysedmsetpadesáttisícsedmsettřináctkorunaosmdesátsedmhaléřůčeských.

II.


Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Všeštarech dne: 9.8.2023


Ve Všeštarech dne: 9.8.2023


za objednatele:


.....
Mgr. Jaromír Jech

starosta obce Všešтары

za zhotovitele:


.....
Patrik Vavroch

 ESTRUKTA S.R.O.
KONÉVOVA 1905/187
130 00 PRAHA 3
IČ 28969766
DIČ CZ28969766

Obec Všešтары
Jaroslava Bačchy 141
251 63 Všešтары