



TSKRP007GB9C

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/9

číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční nám.

Ing. Věra Cabejšková, vedoucí odd. 2400

Jan Kittrich, TDI

2. Zhotovitel: sinpps s.r.o.

A.Staška 34, 140 00 Praha 4

IČ 62584332

DIČ CZ62584332

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 4

Č.ú. 85147369/0800

Zastoupen : Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Jan Božovský, Jan Fiala

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava termínů plnění dle čl. V. Smlouvy o dílo: „**Ústecká, Praha 8, č.akce 936 – PD**“ z důvodu uplatnění nových požadavků následujícími útvary TSK:

- oddělení kanalizačních staveb 1800: požadavek na rozsáhlejší úpravy odvodnění na základě zjištění aktuálního stavu (zřízení nových přípojek UV)
- oddělení oblastní správa Sever 1200: požadavek na změnu stávajícího uspořádání křižovatky Ústecká x K Ládví
- oddělení laboratoře 5500 : požadavek vyhodnocení stávajících hlukových účinků provozu, za účelem rozhodnutí, zda ve finální DSP má být navržena protihluková směs. Měření hluchnosti však podle platných předpisů nemůže být provedeno v období prázdninového

sníženého provozu, a musí se tak provést až v průběhu 09/2015.

2. Ze shora uvedených důvodů se mění termíny plnění takto:

V.

Termín provádění díla

2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:
- zpracování nových požadavků a výsledku měření hluchnosti **do 30.9.2015**
 - projednání, podání žádosti o SP **do 30.11.2015**
 - pravomocné SP **do 28.2.2016**
3. Dokončení díla, tj. předání celého předmětu díla **do 28.2.2016**


III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TSK 3/15/2400/9 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m.Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek v platném znění.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 2 pro Zhotovitele.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne 14 -09- 2015

Ing. Ladislav [redacted]
pověřený řízením organizace
objednatel



sinpps s.r.o.
stavebně inženýrské projektové
a poradenské služby
A. Stáskova 34, 140 00 Praha 4 - Krč