



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/605 OK Mýto"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: č. 1 : 8510001102

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2 :

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500008065

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: Z-231090

reg. č. projektu: P23V00000526

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst.7 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Město Mýto

sídlo: Náměstí č.p. 109, 338 05 Mýto

zastoupený: Františkem Končelem, starostou města

IČO: 00258911 DIČ: CZ00258911

datová schránka: us5bcm2

kontaktní osoba: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: --

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupená: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

telefon:

e-mail:

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: --

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 21.8.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „ II/605 OK Mýto“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 Úpravy silnice II/605 - OK, SO 102 Úpravy silnice III/23210 a SO 151 DIO. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 219 438,78 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 009 173,00 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
- bez DPH: 12 466 666,16 Kč
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 210 265,78 Kč bez DPH.
- 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 12 676 931,94 Kč**
- 3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD
- bez DPH: 10 854 979,68 Kč
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku 210 265,78 Kč bez DPH.
- 3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 11 065 245,46 Kč
- 3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 1 611 686,48 Kč
se tímto dodatkem nemění.

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejména podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

5.9. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list včetně rozdílového výkazu výměr**

objednatel č. 1:

zhotovitel:


Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Město Mýto
František Končel
starosta
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil  4. 12. 2023



Souhrnný změnový list objednatelů

Předmět díla:	II/605 OK Mýto			
Objekt:	SO 101, SO 102, SO 151			
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň			
Objednatel č. 2:	Město Mýto, Náměstí č.p. 109, 338 05 Mýto			
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice			
TDS:	PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Zatec, IČ. 04166265			
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň, Ing. Karol Nedvěd			
Popis změny:	<p>Změna položek - změna dle §222 odst. 7 Rozpočet č.1 – zlepšení zemín Z důvodu rychlejšího provedení prací před nastávajícím zimním obdobím a současně z úsporných důvodů bylo přistoupeno ke změně technologie založení stavby. Navržené podkladní vrstvy z kamínků byly nahrazeny zlepšením podkladních vrstev vápenním.</p> <p>Vícepráce - změna dle §222 odst. 4 Rozpočet č. 2 – panelová komunikace Z důvodu současně probíhající stavby „Křižovka“ (investor KČÚS Středočeského kraje) s vedením objízdné trasy po D5 a současně s navozením na sjezd Mýto při uzavření sjezdu v Cerhovicích, z důvodu zamezení tvorby kolon na D5 i na I/605 při navržení DIO po několika etapách a při získání možnosti použít sousedícího pozemku, bylo přistoupeno k výstavbě provizorní panelové komunikace. Tato komunikace umožní po dobu stavby vedení dopravy obousměrně oproti návrhu, který navrhoval výstavbu OK po segmentech v etapách s dopravním značením předností projíždoucího vozidla. Výstavba s úplným odvedením dopravy umožní provedení stavby ve vyšší kvalitě a položení asfaltového povrchu bez příčných spár.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečností zjištěné při stavbě		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 7 a 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD		
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenová změna bez DPH	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		12 466 666,16 Kč	
	Cena díla po předchozích dodatcích bez DPH		12 466 666,16 Kč	
	Objednatel č.1	Cena díla bez DPH dle SOD		10 854 979,68 Kč
		Cena po předchozích dodatcích bez DPH		10 854 979,68 Kč
		Náklady na změnu bez DPH		210 265,78 Kč
		Cena díla po změně bez DPH		11 065 245,46 Kč
	Objednatel č.2	Cena díla bez DPH dle SOD		1 611 686,48 Kč
		Cena po předchozích dodatcích bez DPH		1 611 686,48 Kč
		Náklady na změnu bez DPH		0,00 Kč
		Cena díla po změně bez DPH		1 611 686,48 Kč
Cena díla celkem po dodatku č.1 bez DPH		12 676 931,94 Kč		
Cena díla celkem po dodatku č.1 vč. DPH		15 339 087,65 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 009 173,00 Kč	210 265,78 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 219 438,78 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:	[redacted]		
	TDS:	[redacted]		
	Projektant:	[redacted]		
	Objednatel č. 1:	[redacted]		
	Objednatel č. 2:	[redacted]		
Přílohy	Přílohy ZL č.2 SO 101, SO 102, ZL č.2 SO 151			

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č.1 pro objednatele č.1

Název díla:	III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu
-------------	--

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 101 Úpravy silnice II/605, OK - Méněpráce										
150	122252205	Odkopávky a prakopávky nezapažené pro silnice a dálnice v horní třídě těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojné	m3	818,000	-0,500	-818,000	105,00	85 890,00	-52,50	-85 890,00
151	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1272,028	454,028	-818,000	120,00	152 643,36	0,00	-98 160,00
152	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 360,140	-0,500	-4090,000	5,00	31 800,70	-2,50	-20 450,00
153	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2416,853	862,853	-1554,200	40,00	96 674,12	0,00	-62 168,00
155	564671111.DP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	5 377,424	-0,500	-4010,000	150,00	806 613,60	-75,00	-601 500,00
156	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná márná hm do 200 g/m2	m2	3079,029	673,028	-2406,000	10,00	30 790,29	0,00	-24 060,00

Rozdlí proti SoD celkem Kč: **-892 228,00**

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 101 Úpravy silnice III/232 10 - Vícepráce										
170	561031121.N	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 200 do 250 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	0,000	4 010,000	4 010,000	54,80	0,00	219 748,00	219 748,00
171	58591002.N	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	0,000	57,744	57,744	4 210,00	0,00	243 102,24	243 102,24
172	181252305.N	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se ztuhnutím	m2	0,000	4 010,000	4 010,000	30,40	0,00	121 904,00	121 904,00
173	VRN.N		kpl	0,000	1,000	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Rozdlí proti SoD celkem Kč: **604 754,24**

Rozdlí proti SOD pro objednatele č.1 -287 473,76

Celkový rozdlí proti SoD celkem Kč: **-287 473,76**

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 102 Úpravy silnice III/232 10 - Méněpráce										
138	122252114	Výkopávky v zemnicích na suchu pro silnice a dálnice v horní třídě těžitelnosti I objem do 500 m3 strojné	m3	123,100	-0,500	-123,100	105,00	12 925,50	-52,50	-12 925,50
139	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	123,000	-0,100	-123,100	120,00	14 760,00	0,00	-14 772,00
140	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	615,500	-0,500	-615,500	5,00	3 077,50	-2,50	-3 077,50
141	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	233,890	0,000	-233,890	40,00	9 355,60	0,00	-9 355,60
142	564671111.DP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	492,400	-0,500	-492,400	150,00	73 860,00	-75,00	-73 860,00
143	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná márná hm do 200 g/m2	m2	295,440	0,000	-295,440	10,00	2 954,40	0,00	-2 954,40

Rozdlí proti SoD celkem Kč: **-116 945,00**

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 102 Úpravy silnice III/232 10 - Vícepráce										
145	561031121.N	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 200 do 250 mm pl přes 1000 do 5000 m2	m2	0,000	492,400	492,400	54,80	0,00	26 983,52	26 983,52
146	58591002.N	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	0,000	7,091	7,091	4 210,00	0,00	29 853,11	29 853,11
147	181252305.N	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se ztuhnutím	m2	0,000	492,400	492,400	30,40	0,00	14 968,96	14 968,96

Rozdlí proti SoD celkem Kč: **71 805,59**

Rozdlí proti SOD pro objednatele č.1 -45 139,41

Celkový rozdlí proti SoD celkem Kč: **-45 139,41**

Rozpočet č. 2 ke změnovému listu č.2 pro objednatele č.1

Název díla:		III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu								
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 151 Dopravné inženýrská opatření (DIO) - Méněpráce										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 151 Dopravné inženýrská opatření (DIO) - Vícepráce										
21	122252204.N	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem cca 500 m ³ strojné	m3	0,000	250,000	250,000	145,00	0,00	36 250,00	36 250,00
22	167111101.N	Nakládání výkopku z horniny tř. těžitelnosti I sk. 1 až 3	m3	0,000	250,000	250,000	23,00	0,00	5 750,00	5 750,00
23	162351103.N	Vodorovné přemístění přes 50 do 500m	m3	0,000	125,000	125,000	25,00	0,00	3 125,00	3 125,00
24	16275117.N	Vodorovné přemístění přes 9000 do 10000m	m3	0,000	125,000	125,000	120,00	0,00	15 000,00	15 000,00
25	162751119.N	Příplatek v vodorovnému přemístění výkopku ZKD 1000m	m3	0,000	625,000	625,000	5,00	0,00	3 125,00	3 125,00
26	171201231.N	Poplatek za uložení zeminy	t	0,000	237,500	237,500	40,00	0,00	9 500,00	9 500,00
27	181152302.N	Úprava pláně se zhutněním	m2	0,000	1 005,000	1 005,000	15,00	0,00	15 075,00	15 075,00
28	564961215.N	Podklad z cihelného recykliátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	0,000	1 005,000	1 005,000	128,00	0,00	128 640,00	128 640,00
29	281211111.N	Zřízení zpevněné plochy ze siln. panelů	m2	0,000	1 005,000	1 005,000	107,00	0,00	107 535,00	107 535,00
30	113151111.N	Rozesbrání zpevněných ploch ze sil. dílců	m2	0,000	1 005,000	1 005,000	64,70	0,00	65 023,50	65 023,50
31	897221571.N	Vodorovná oprava vybouraných hmoť do 1km	t	0,000	1 005,000	1 005,000	53,71	0,00	53 978,55	53 978,55
32	997221579.N	Příplatek ZKD 1km	t	0,000	14 070,000	14 070,000	1,92	0,00	27 014,40	27 014,40
33	997221861.N	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostředí betonu, pod kódem 17 01 01	t	0,000	502,500	502,500	145,00	0,00	72 862,50	72 862,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										542 878,95
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										542 878,95