



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřeně podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Výměna kanalizace – Zátkovo nábřeží u Zlatého mostu“

číslo smlouvy objednatele: 2023001126
číslo smlouvy zhotovitele: 23 025
číslo veřejné zakázky: 23069




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
sídlo: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253
zastoupený: Ing. Petrem Novotným, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Janem Jarošem, jednatelem
IČO: 14499924
DIČ: CZ14499924
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 7. 6. 2023. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla

ceny díla

doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Jedná se o vypořádání zjištěných drobných skutečností v průběhu realizace díla; zejména rozsah prací a dodávek na díle, počet a lokace míst napojení přípojek, délky potrubí a související úprava dotčených ploch.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ

§ 222 odst. 4 ZZVZ

§ 222 odst. 5 ZZVZ

§ 222 odst. 6 ZZVZ

§ 222 odst. 7 ZZVZ

§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. *Cena díla po započtení Dodatku č. 1 (tzn. změnových listů č. 1 a 2) činí 11 856 378,00 Kč bez DPH.*

2. *K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	11 880 000,00 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	79 456,10 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 103 078,10 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	11 856 378,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a 2
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 27. 11. 2023, č. 1548/2023.

Dne _____

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing. Petr
Novotný

Digitálně podepsal
Ing. Petr Novotný
Datum: 2023.12.05
13:54:49 +01'00'

Ing. Petr Novotný,
jednatel
VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 1 - **MÉNĚPRÁCE**

na akci: **Výměna kanalizace - Zátkovo nábřeží u Zlatého mostu**

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny : Vypořádání zjištěných skutečností v průběhu realizace díla; zejména rozsah prací a dodávek na díle, počet a lokace míst napojení přípojek, délky potrubí, apod.

Seznam dokumentace týkající se změny : Geodetické zaměření skutečného provedení díla, PD skut. provedení, změnový rozpočet k Protokolu o změně č.1

Odůvodnění změn :

Při realizaci díla byly zjištěny určité předem nepředvídatelné skutečnosti. V rámci přepojení vodovodních přípojek byla zjištěna skutečná lokace, počet míst přepojení a průměr přepojovaného potrubí. Potrubí byla na nové síť přepojena s patřičnou úpravou dimenze či typu použitých tvarovek. Na základě geotetického zaměření díla byly upřesněny délky jednotlivých potrubí. Zjištěné drobné odchylky od původního předpokladu projektové dokumentace, které se týkaly méněprací, byly vypořádány ve změnových rozpočtech jednotlivých objektů.

Souhrn nákladů :	bez DPH	-103 078,10 Kč
	DPH 21%	-21 646,40 Kč
	celkem s DPH	-124 724,50 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : **ne**

Za zhotovitele : Ing. Jan Jaroš

Za objednatele : Ing. Lenka Růžičková

Za TDI: Ing. Jaroslav Patera

Za projektanta: Ing. Jiří Janda

Datum sepsání protokolu: 14.11.2023

Přílohy : - změnové rozpočty jednotlivých objektů - méněpráce

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 2 - VÍCEPRÁCE

na akci: Výměna kanalizace - Zátkovo nábřeží u Zlatého mostu

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny : Vypořádání zjištěných skutečností v průběhu realizace díla; zejména rozsahu prací a dodávek na díle, délky potrubí, množství tvarovek, rozsah zásahu do zpevněných ploch, objem bouraných konstrukcí, apod.

Seznam dokumentace týkající se změny : Geodetické zaměření skutečného provedení díla, PD skut. provedení, změnové rozpočty víceprací k Protokolu o změně č.2

Odůvodnění změn :

Při realizaci díla byly zjištěny určité předem nepředvídatelné skutečnosti. Při výkopových pracích v místě napojení nového KT potrubí na původní betonové potrubí se nacházel betonový blok, který byl odbourán, dále v rámci přepojení vodovodních přípojek byla zjištěna skutečná lokace míst přepojení a průměr přepojovaného potrubí. Potrubí byla na nové síti přepojena s patřičnou úpravou dimenze či typu použitých tvarovek. S přepojením přípojek souvisel i zásah do zpevněných ploch. Na základě geotetického zaměření díla byly upřesněny délky jednotlivých potrubí. Zjištěné drobné odchylky od původního předpokladu projektové dokumentace, které se týkaly víceprací, byly vypořádány ve změnových rozpočtech jednotlivých objektů.

Souhrn nákladů :	bez DPH	79 456,10 Kč
	DPH 21%	16 685,78 Kč
	celkem s DPH	96 141,88 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : **ne**

Za zhotovitele : Ing. Jan Jaroš

Za objednatele : Ing. Lenka Růžičková

Za TDI: Ing. Jaroslav Patera

Za projektanta: Ing. Jiří Janda

Datum sepsání protokolu: 14.11.2023

Přílohy : - změnové rozpočty jednotlivých objektů - vícepráce

REKAPITULACE CENOVÝCH NÁKLADŮ

Stavba: Výměna kanalizace - Zátkovo nábřeží u Zlatého mostu

Číslo smlouvy objednatele: 2023001126

Číslo smlouvy zhotovitele: 23 025

Zhotovitel: VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Objekt	SOD	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	SOD + DOD č.1	Rozdíl
SO 01 Kanalizační sběrač	9 716 973,70	-55 861,62	34 242,40	9 695 354,48	-21 619,22
SO 02 Přepojení kanalizačních přípojek	356 475,62	-24 829,83	13 365,61	345 011,40	-11 464,22
SO 03 Vodovodní řad	266 617,49	0,00	3 692,00	270 309,49	3 692,00
SO 04 Přepojení vodovodních přípojek	74 103,45	-22 386,65	10 337,00	62 053,80	-12 049,65
SO 05 Úpravy dotčených ploch	980 829,74	0,00	17 819,09	998 648,83	17 819,09
VON Vedlejší a ostatní náklady	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00
Celkem za provedené práce na díle v Kč bez DPH	11 880 000,00	-103 078,10	79 456,10	11 856 378,00	-23 622,00

Stavba: Výměna kanalizace - Zátkovo nábřeží u Zlatého mostu

Objekt: SO 01 Kanalizační sběrač - **MĚNĚPRÁCE**

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č. 1:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD			Skutečnost			MĚNĚPRÁCE		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							6 228,00			6 096,00			-132,00
28	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	51,900	120,00	6 228,00	50,800	120,00	6 096,00	-1,100	120,00	-132,00
D 4 Vodorovné konstrukce							37 752,00			36 300,00			-1 452,00
29	K	45211-R	Osazení a dodávka smrkových prachů (trámů) 220/220/1000 mm pod kameninové potrubí	kus	52,000	726,00	37 752,00	50,000	726,00	36 300,00	-2,000	726,00	-1 452,00
D 8 Trubní vedení							1 199 035,08			1 145 261,31			-53 773,77
37	K	822492112	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 1000	m	2,500	1 570,00	3 925,00	1,800	1 570,00	2 826,00	-0,700	1 570,00	-1 099,00
39	K	83148-R	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 1000	m	45,400	2 550,00	115 770,00	43,400	2 550,00	110 670,00	-2,000	2 550,00	-5 100,00
40	M	59781-R	trouba kameninová glazovaná DN 1000mm L2,0 m spojovací systém C, třída pevnosti (H)	m	46,081	23 359,00	1 076 406,08	44,051	23 359,00	1 028 987,31	-2,030	23 359,00	-47 418,77
65	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	146,700	20,00	2 934,00	138,900	20,00	2 778,00	-7,800	20,00	-156,00
D 998 Přesun hmot							629 246,64			628 742,79			-503,85
73	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1 430,106	440,00	629 246,64	1 428,961	440,00	628 742,79	-1,145	440,00	-503,85
Cena celkem za "SO 01 Kanalizační sběrač - MĚNĚPRÁCE" v Kč bez DPH							1 872 261,72			1 816 400,10			-55 861,62

Stavba: Výměna kanalizace - Zátkovo nábřeží u Zlatého mostu

Objekt: SO 01 Kanalizační sběrač - **VÍCEPRÁCE**

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD			Skutečnost			VÍCEPRÁCE		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1 Zemní práce							113 256,00			135 520,00			22 264,00
8	K	139951121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	23,400	4 840,00	113 256,00	28,000	4 840,00	135 520,00	4,600	4 840,00	22 264,00
			<i>Stávající betonové potrubí 23,4 ; beton u šachty Š1 4,6</i>					28,000					
D 997 Přesun sutě							69 613,60			81 592,00			11 978,40
68	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	64,160	300,00	19 248,00	75,200	300,00	22 560,00	11,040	300,00	3 312,00
69	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	577,440	15,00	8 661,60	676,800	15,00	10 152,00	99,360	15,00	1 490,40
70	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	64,160	150,00	9 624,00	75,200	150,00	11 280,00	11,040	150,00	1 656,00
71	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	64,160	500,00	32 080,00	75,200	500,00	37 600,00	11,040	500,00	5 520,00
Cena celkem za "SO 01 Kanalizační sběrač - VÍCEPRÁCE" v Kč bez DPH							182 869,60			217 112,00			34 242,40

Stavba: Výměna kanalizace - Zátkovo nábřeží u Zlatého mostu
 Objekt: SO 02 Přepojení kanalizačních přípojek - **MÉNĚPRÁCE**

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č. 1:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD			Skutečnost			MÉNĚPRÁCE		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 720,00			0,00			-3 720,00
12	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	31,000	120,00	3 720,00	0,000	120,00	0,00	-31,000	120,00	-3 720,00
D 8 Trubní vedení							24 268,10			7 054,47			-17 213,63
19	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	4,000	171,00	684,00	0,000	171,00	0,00	-4,000	171,00	-684,00
20	M	28612007	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12	m	1,030	907,00	934,21	0,000	907,00	0,00	-1,030	907,00	-934,21
21	M	28612008	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 200x3000mm SN12	m	3,090	775,00	2 394,75	0,000	775,00	0,00	-3,090	775,00	-2 394,75
25	M	28617-R	navrtávací sedlová odbočka DN 1000/150	kus	6,180	2 283,00	14 108,94	3,090	2 283,00	7 054,47	-3,090	2 283,00	-7 054,47
28	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	3,000	284,00	852,00	0,000	284,00	0,00	-3,000	284,00	-852,00
29	M	28611570	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200	kus	1,030	737,00	759,11	0,000	737,00	0,00	-1,030	737,00	-759,11
30	M	28612206	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN12/16	kus	1,030	1 071,00	1 103,13	0,000	1 071,00	0,00	-1,030	1 071,00	-1 103,13
31	M	28618-R	navrtávací sedlová odbočka DN 1000/200	kus	1,030	3 332,00	3 431,96	0,000	3 332,00	0,00	-1,030	3 332,00	-3 431,96
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							5 969,60			2 558,40			-3 411,20
33	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	0,910	6 560,00	5 969,60	0,390	6 560,00	2 558,40	-0,520	6 560,00	-3 411,20
D 997 Přesun sutě							1 131,66			646,66			-485,00
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,043	300,00	312,90	0,596	300,00	178,80	-0,447	300,00	-134,10
35	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,387	15,00	140,81	5,364	15,00	80,46	-4,023	15,00	-60,35
36	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,043	150,00	156,45	0,596	150,00	89,40	-0,447	150,00	-67,05
37	K	99723-R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z kameniny	t	1,043	500,00	521,50	0,596	500,00	298,00	-0,447	500,00	-223,50
Cena celkem za "SO 02 Přepojení kanalizačních přípojek - MENEPRACE" v Kč bez DPH							35 089,36			10 259,53			-24 829,83

Stavba: Výměna kanalizace - Zátkovo nábřeží u Zlatého mostu

Objekt: SO 02 Přepojení kanalizačních přípojek - VÍCEPRÁCE

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD			Skutečnost			VÍCEPRÁCE		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8 Trubní vedení							12 472,80			24 815,31			12 342,51
16	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	27,000	163,00	4 401,00	32,000	163,00	5 216,00	5,000	163,00	815,00
			<i>Pozn.: 3 místa připojení - svislý průmět potrubí 3x1 m + vodorovně 29 m (vodorovný průmět viz zaměření)</i>										
17	M	28612001	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12	m	9,270	638,00	5 914,26	14,420	638,00	9 199,96	5,150	638,00	3 285,70
D2-1	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m				1,200	175,00	210,00	1,200	175,00	210,00
			<i>cena URS I/2023</i>										
D2-2	M	28612010	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN12	m				1,236	1 420,00	1 755,12	1,236	1 420,00	1 755,12
			<i>cena URS I/2023</i>										
26	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	1,000	438,00	438,00	2,000	438,00	876,00	1,000	438,00	438,00
27	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	1,030	1 218,00	1 254,54	2,060	1 218,00	2 509,08	1,030	1 218,00	1 254,54
Z-28	K	877365211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250	kus				2,000	316,00	632,00	2,000	316,00	632,00
			<i>cena URS I/2023</i>										
Z-29	M	28611572	objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 250	kus				1,030	473,00	487,19	1,030	473,00	487,19
			<i>cena URS I/2023</i>										
Z-31	M	28618-RZ	navrtávací sedlová odbočka DN 1000/250	kus				1,030	3 332,00	3 431,96	1,030	3 332,00	3 431,96
			<i>cena převzatá z pol. č. 31</i>										
32	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	31,000	15,00	465,00	33,200	15,00	498,00	2,200	15,00	33,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										1 023,10			1 023,10
D2-3	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m				0,130	7 870,00	1 023,10	0,130	7 870,00	1 023,10
			<i>cena URS I/2023</i>										
Cena celkem za "SO 02 Přepojení kanalizačních přípojek - VÍCEPRÁCE" v Kč bez DPH							12 472,80			25 838,41			13 365,61

Stavba: Výměna kanalizace - Zátkovo nábřeží u Zlatého mostu

Objekt: SO 03 Vodovodní řad - **VÍCEPRÁCE**

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD			Skutečnost			VÍCEPRÁCE		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8 Trubní vedení							3 692,00			7 384,00			3 692,00
28	K	877241101	Montáž elektrospojek, oblouků, redukcí, kolen na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	4,000	314,00	1 256,00	8,000	314,00	2 512,00	4,000	314,00	1 256,00
29	M	28615974	elektrospojka PE 100 SDR17 D 90mm	kus	2,030	320,00	649,60	4,060	320,00	1 299,20	2,030	320,00	649,60
30	M	28653149	nákrůžek lemový PE 100 SDR17 90mm	kus	2,030	245,00	497,35	4,060	245,00	994,70	2,030	245,00	497,35
31	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	2,030	635,00	1 289,05	4,060	635,00	2 578,10	2,030	635,00	1 289,05
Cena celkem za "SO 03 Vodovodní řad - VÍCEPRÁCE" v Kč bez DPH							3 692,00		7 384,00			3 692,00	

Stavba: Výměna kanalizace - Zátkovo nábřeží u Zlatého mostu

Objekt: SO 04 Přepojení vodovodních přípojek - **VÍCEPRÁCE**

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č. 1:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD			Skutečnost			MĚNĚPRÁCE		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8 Trubní vedení							23 518,60			3 486,00			-20 032,60
16	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	3,000	164,00	492,00	1,500	164,00	246,00	-1,500	164,00	-246,00
17	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 070,00	4 280,00	3,000	1 070,00	3 210,00	-1,000	1 070,00	-1 070,00
19	M	55253996	<i>koleno s dvěma přírubami z tvárné litiny DN 80- 30°</i>	kus	2,000	6 859,00	13 718,00	0,000	6 859,00	0,00	-2,000	6 859,00	-13 718,00
21	K	871241221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	m	2,000	115,00	230,00	0,000	115,00	0,00	-2,000	115,00	-230,00
22	M	28613575	<i>potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 100m</i>	m	2,030	220,00	446,60	0,000	220,00	0,00	-2,030	220,00	-446,60
23	K	877241101	Montáž elektrospojek, oblouků, redukcí, kolen na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	4,000	314,00	1 256,00	0,000	314,00	0,00	-4,000	314,00	-1 256,00
24	M	28615974	<i>elektrospojka PE 100 SDR17 D 90mm</i>	kus	2,030	320,00	649,60	0,000	320,00	0,00	-2,030	320,00	-649,60
25	M	28653149	<i>nákrůžek lemový PE 100 SDR17 90mm</i>	kus	2,030	245,00	497,35	0,000	245,00	0,00	-2,030	245,00	-497,35
26	M	28654368	<i>příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90</i>	kus	2,030	635,00	1 289,05	0,000	635,00	0,00	-2,030	635,00	-1 289,05
30	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	3,000	30,00	90,00	0,000	30,00	0,00	-3,000	30,00	-90,00
31	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	15,000	35,00	525,00	0,000	35,00	0,00	-15,000	35,00	-525,00
37	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	3,000	15,00	45,00	2,000	15,00	30,00	-1,000	15,00	-15,00
D 81 Suchovod - přípojky							2 354,05			0,00			-2 354,05
40	K	871241221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	m	3,000	115,00	345,00	0,000	115,00	0,00	-3,000	115,00	-345,00
41	M	28613129	<i>trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 90x5,4mm, 100 m</i>	m	3,045	190,00	578,55	0,000	190,00	0,00	-3,045	190,00	-578,55
42	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm	m	3,000	58,90	176,70	0,000	58,90	0,00	-3,000	58,90	-176,70
43	K	877241101	Montáž elektrospojek, oblouků, redukcí, kolen na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	314,00	314,00	0,000	314,00	0,00	-1,000	314,00	-314,00
44	M	28615974	<i>elektrospojka PE 100 SDR17 D 90mm</i>	kus	1,015	320,00	324,80	0,000	320,00	0,00	-1,015	320,00	-324,80
45	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	3,000	30,00	90,00	0,000	30,00	0,00	-3,000	30,00	-90,00
46	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	15,000	35,00	525,00	0,000	35,00	0,00	-15,000	35,00	-525,00
Cena celkem za "SO 04 Přepojení vodovodních přípojek - VÍCEPRÁCE" v Kč bez DPH							25 872,65		3 486,00			-22 386,65	

Stavba: Výměna kanalizace - Zátkovo nábřeží u Zlatého mostu

Objekt: SO 04 Přepojení vodovodních přípojek - **VÍCEPRÁCE**

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD			Skutečnost			VÍCEPRÁCE		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8 Trubní vedení							0,00			10 337,00			10 337,00
D4-1	M	55251820	<i>koleno s patkou a dvěma přírubami pro připojení 80/90mm, PN10</i> <i>cena viz pol. č. 23 SO03</i>					1,000	4 802,00	4 802,00	1,000	4 802,00	4 802,00
D4-2	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 <i>cena viz pol. č. 19 SO03</i>	kus				1,000	1 230,00	1 230,00	1,000	1 230,00	1 230,00
D4-3	M	55271-R	<i>trouba přírubová litinová vodovodní TP (FF) PN10/16 DN 80 dl 500mm</i> <i>cena viz pol. č. 20 SO03</i>	kus				1,000	4 305,00	4 305,00	1,000	4 305,00	4 305,00
Cena celkem za "SO 04 Přepojení vodovodních přípojek - VÍCEPRÁCE" v Kč bez DPH							0,00			10 337,00			10 337,00

Stavba: Výměna kanalizace - Zátkovo nábřeží u Zlatého mostu

Objekt: SO 05 Úpravy dotčených ploch - **VÍCEPRÁCE**

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD			Skutečnost			VÍCEPRÁCE		
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1 Zemní práce					135 906,00			138 976,40			3 070,40		
4	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	275,000	90,00	24 750,00	279,400	90,00	25 146,00	4,400	90,00	396,00
5	K	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	331,000	150,00	49 650,00	342,200	150,00	51 330,00	11,200	150,00	1 680,00
6	K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	271,000	200,00	54 200,00	275,400	200,00	55 080,00	4,400	200,00	880,00
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	281,000	26,00	7 306,00	285,400	26,00	7 420,40	4,400	26,00	114,40
D 5 Komunikace pozemní					498 010,00			509 318,00			11 308,00		
14	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	540,000	215,00	116 100,00	548,800	215,00	117 992,00	8,800	215,00	1 892,00
18	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	270,000	680,00	183 600,00	274,400	680,00	186 592,00	4,400	680,00	2 992,00
19	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství do 0,60 kg/m2	m2	271,000	60,00	16 260,00	275,400	60,00	16 524,00	4,400	60,00	264,00
20	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	331,000	50,00	16 550,00	342,200	50,00	17 110,00	11,200	50,00	560,00
21	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	331,000	500,00	165 500,00	342,200	500,00	171 100,00	11,200	500,00	5 600,00
D 997 Přesun sutě					166 567,01			170 007,70			3 440,69		
54	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	215,522	70,00	15 086,54	219,500	70,00	15 365,03	3,978	70,00	278,49
55	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 939,698	15,00	29 095,47	1 975,504	15,00	29 632,55	35,806	15,00	537,08
60	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	122,740	90,00	11 046,60	124,676	90,00	11 220,84	1,936	90,00	174,24
61	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	92,782	1 200,00	111 338,40	94,824	1 200,00	113 789,28	2,042	1 200,00	2 450,88
Cena celkem za "SO 05 Úpravy dotčených ploch - VICEPRACE" v Kč bez DPH							800 483,01		818 302,10			17 819,09	