

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### II/430 PODOLÍ, PINDULKA - BSP

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 70932581  
sp.zn Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni  
zastoupena Ing. Tomášem Aubrechtem, jednatelem

IČO 25229761  
sp.zn. C 10825

Ing. Alešem Kocábkem, jednatelem

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

##### Odůvodnění změny termínu:

Zhotovitel v průběhu realizace díla při demontáži svodnic a následně vytahování sloupků zjistil dne 27. 11. 2023, že ocelové nosné sloupky demontovaných svodidel nelze vytáhnout, neboť jsou osazeny do betonových základů o rozměrech cca 60x60x60 cm. Při případném vytažení bagrem by došlo k porušení rostlé zeminy v trase nových svodidel. Tento stav se týká všech 160 ks sloupků po obou stranách komunikace. Zhotovitel navrhl změnu spočívající v upálení ocelových sloupků těsně nad úroveň betonových základů. Vzhledem k pracnosti této činnosti požádal zhotovitel o prodloužení termínu o 7 dnů do 7. 12. 2023

##### Odůvodnění změny ceny díla:

Vzhledem k povaze a charakteru prováděných prací nebylo nutno omezit obecné užívání komunikace uzavírkou. Zhotovitel nezajistil stanovení přechodné úpravy provozu.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení, předání a převzetí díla

do 7. 12. 2023

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

569 730,00 Kč

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací

V Líních - Sulkově, dne 11.12.2023

V Brně, dne 11.12.2023

Ing. Tomáš Aubrecht  
jednatel  
SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Bc. Roman Hanák  
ředitel  
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje

Ing. Aleš Kocábek  
jednatel  
SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

**PŘÍLOHA Č. 1 ŽÁDOST O ZMĚNU**

---