

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Karlovy Vary-
Březová – Karlovy Vary dolní nádraží“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3331/2023**, č. j. 37123/2023-SŽ-OR UNL-OVZ (Dodatek č. 1)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Markem Fifkou, prokuristou a Bc. Janem Jedličkou, prokuristou

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-23-009-DGIK**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Karlovy Vary-Březová – Karlovy Vary dolní nádraží**“, evid. č. **65023059** uzavřely dne 22.08.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **87 565 987,55 Kč**

slovy: osmdesát sedm miliónů pět set šedesát pět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých, padesát pět haléřů.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby se ruší a nahrazuje aktuálním zněním**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 05.09.2023 došlo ke schválení změny pozice specialisty (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek.

- 2.3 **Příloha č. 8 - Seznam poddodavatelů Smlouvy, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním.**

Ke změně došlo na základě žádosti zhotovitele ze dne 01. 09. 2023 o schválení doplnění poddodavatelů: STAVBY-PLOZER s.r.o., IČO 03738698 a MOSTYsan s.r.o. IČO 06585779, v souladu s článkem 7.5.2 Obchodních podmínek.

- 2.4 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

„Příloha č. 1: Obchodní podmínky OPOŘ/S/S/1/23

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – netýká se

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha 1, 2, 3:
Příloha č. 1 (aktualizovaná Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby)
Příloha č. 2 (aktualizovaná Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů)
Příloha č. 3 (Příloha č. 13 Smlouvy – Změnový list č. 1)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne 11. 12. 2023

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsal dne 07. 12. 2023

.....

Zhotovitel

Bc. Jan Jedlička

prokurista
STRABAG Rail a.s.

Elektronicky podepsal dne 06. 12. 2023

.....

Ing. Marek Fifka

prokurista
STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 1 (**aktualizovaná Příloha č. 6 Smlouvy – OPRÁVNĚNÉ OSOBY**)

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

(mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, xxx Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx Wolkerova 150/12, 350 02 Cheb
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Technický dozor stavebníka (TDS) za Správu tratí:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx Žst. Bečov nad Teplou, 364 64
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Technický dozor stavebníka (TDS) za Správu mostů a tunelů:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx Nákladní 645/21, 360 05 Karlovy Vary
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Technický dozor stavebníka (TDS) za Správu sdělovací a zabezpečovací techniky:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx Wolkerova 150/12, 350 02 Cheb
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx Wolkerova 150/12, 350 02 Cheb
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Technický dozor stavebníka (TDS) za Správu elektrotechniky a energetiky:

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Slepá 1026/9, 360 05 Karlovy Vary
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Sušická 23a, 326 00 Plzeň
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Za Zhotovitele:**Ve věcech smluvních a obchodních**

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Wolkerova 14, 350 02, Cheb
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Příloha č. 2 (aktualizovaná PŘÍLOHA č. 8 Smlouvy – SEZNAM PODDODAVATELŮ)

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
ATE, s.r.o. Wolkerova 14, 350 02 Cheb IČO: 483 60 473	- Poskytnutí člena odborného personálu – specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení	12,4 %
VIAMONT Servis a.s. Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 21 851	- Práce na stavebních objektech: - SO 20-06-01 - Přejezd P 390 v evid. km 49,815 - SO 20-06-02 - Přejezd P 391 v evid. km 50,380 - SO 20-06-03 - Přejezd P 392 v evid. km 51,312 - SO 20-06-04 - Přejezd P 393 v evid. km 52,180 - SO 20-06-05 - Přejezd P 394 v evid. km 52,314 - SO 20-06-06 - Přejezd P 395 v evid. km 52,399	10,9 %
STAVBY-PLOZER s.r.o., Č.p. 273, 267 61 Újezd IČO: 037 38 698	Provádění stavebních prací na mostě v ev. km 50,762 a propustcích v ev. km 51,330; 51,612; 51,744 a 51,915	10,01 %
MOSTYsan s.r.o., Jaroslava Seiferta 2179/9, 434 01 Most IČO: 065 85 779	Provádění stavebních prací nástupiště zast. Doubí u Karlovy Varů	1,74 %
		35,05 %

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 37110/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Karlovy Vary-Březová – Karlovy Vary dolní nádraží

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023059

Číslo původní Smlouvy: E650-S-3331/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

PS 20-07-02 Úprava zabezpečovacího zařízení
PS 20-08-02 Úprava stávající kabelizace
SO 20-01-01 železniční svršek
SO 20-02-01 železniční spodek
SO 20-03-01 Nástupiště zast. Doubí u Karlových Varů
SO 20-05-04 Most v evid. Km 50,762
SO 20-05-03 Propustek v evid. Km 50,507
SO 20-06-01 Přejezd P 390 v evid. km 49,815
SO 20-06-02 Přejezd P 391 v evid. km 50,380
SO 20-06-03 Přejezd P 392 v evid. km 51,312
SO 20-06-05 Přejezd P 394 v evid. km 52,314

Iniciátor změny: zhotovitel, Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem – TDS ST KV, SMT, SSZT

Předběžný souhlas (kdy/kým): 11.10.2023, 27.11.2023, xxx (formou standardních formulářů)

Stručný popis změny:

Změna č. 1 – ZBV1 Doplnění rozsahu kabelizace PS 20-07-02 a PS 20-08-02
Změna č. 2 – ZBV2 Změna třídy těžitelnosti SO 20-02-01
Změna č. 3 – ZBV3 Řízená dynamická stabilizace KL SO 20-01-01
Změna č. 4 – ZBV4 Most v km 50,762; SO 20-05-04
Změna č. 5 – ZBV5 Nástupiště zast. Doubí u Karlových Varů SO 20-03-01 k IK
Změna č. 6 – ZBV6 Strojní čištění kolejového lože SO 20-01-01
Změna č. 7 – ZBV7 Přeložka plynovodu SO 20-02-01
Změna č. 8 – ZBV8 Vyzvedání kolejového roštu ASP, SO 20-01-01
Změna č. 9 – ZBV9 Propustek v evid. km. 50,507; SO 20-05-03
Změna č. 10 – ZBV10 Úpravy upínacích teplot BK; SO 20-01-01
Změna č. 11 – ZBV11 Zřízení betonového plotu, SO 20-02-01
Změna č. 12 – ZBV12 Následná úprava GPK, SO 20-01-01
Změna č. 13 – ZBV13 Železniční přejezdy, SO 20-06-01, SO 20-06-02, SO 20-06-03, SO 20-06-05

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek
Příloha č. 3: Doklady k IK a předběžné souhlasy č.1-11 vč. aktualizace

Cena díla dle SOD (bez DPH)	74 864 268,84 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	74 864 268,84 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	87 565 987,55 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	15 875 901,35	20,76	0,45
MÉNĚPRÁCE	3 174 182,64	3,87	0,37

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)	16,89	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)		0,82

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	16,89	0,82
CELKEM	16,89	0,82

- ZBV je:** **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zařazení víceprací: dle přílohy 2 ZL

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 20-07-02	5 092 840,07	3 616 267,01	0,00	8 709 107,08
PS 20-08-02	3 147 532,10	466 690,90	0	3 614 223,00
SO 20-01-01	25 680 750,07	10 264 064,07	2 160 213,12	33 784 601,02
SO 20-02-01	6 674 555,56	206 689,36	61 416,25	6 819 828,67
SO 20-03-01	2 217 909,06	335 120,43	278 005,26	2 275 024,23
SO 20-05-03	1 386 038,46	10 354,19	0	1 396 392,65
SO 20-05-04	12 331 653,87	414 769,93	0	12 746 423,80
SO 20-06-01	2 006 382,06	0,00	492 450,94	1 513 931,12
SO 20-06-02	444 755,68	4 083,91	174 531,05	274 308,54
SO 20-06-03	1 011 401,66	16 386,10	0	1 027 787,76
SO 20-06-05	3 397 894,12	541 475,45	7 566,02	3 931 803,55
Celkem stavba	74 864 268,84	15 875 901,35	3 174 182,64	87 565 987,55

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, STRABAG Rail a.s.

Jméno: xxx Datum: 04.12.2023 Podpis xxx

2) Stanovisko ve věcech technických:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 04.12.2023

Podpis xxx

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 04.12.2023

Podpis xxx

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 04.12.2023

Podpis xxx

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 04.12.2023

Podpis xxx

6) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 04.12.2023

Podpis xxx

7) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 05.12.2023

Podpis xxx

8) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: xxx Datum: 05.12.2023

Podpis xxx

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4214848

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a7b890b6-b18e-4779-bb21-fcec8cd5f386

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.12.2023 08:45:11



2ef57099-ea49-4ac8-a7c4-767b6fa62d01