

**DODATEK č. 07643-2023-4502-D-0056/94-02-002-S00665-01**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, Sanace podzemních vod v areálu Siemens Electric Machines s. r. o., Drásov 126“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEOtest, a.s.**  
se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699  
zastoupena: RNDr. Lubomír Klímeck, MBA, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07643-2021-4502-S-0056/94-02-002-S00665 ze dne 15. 4. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. **§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

**I.**

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z října 2023 označeného jako „Siemens Large Drives, s. r. o. Drásov - Sanace podzemních vod – Změna závazku ze smlouvy č. 1“, vyhotoveného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod PID: MFCRDXRPNE, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

odůvodnění ZZS č. 1:

Objednatel nemohl předvídat, že nedojde v předpokládaném projektovaném časovém horizontu z důvodu zjištění nových skutečností k dosažení cílových limitů sanace na hranici areálu dle platného Rozhodnutí ČIŽP OI Brno č. j. ČIŽP/47/2021/6756, čímž dojde k

prodloužení sanačních prací o 12 měsíců. Objednatel dále nemohl předvídat, že se na lokalitě vyskytuje řádově vyšší kontaminace, která nebyla v rámci dříve realizovaných prací zjištěna a že se na lokalitě nachází dříve nezjištěné ohnisko kontaminace v prostoru pod objektem tzv. „nové haly“, které bylo odhaleno až po vybudování monitorovacích vrtů v rámci probíhajícího sanačního zásahu v roce 2021.

popis ZZS č. 1:

- vybudování nových aplikačních objektů na hranici areálu (v oblasti, kde se žádné vrty nenacházejí a která se nachází ve směru proudění podzemní vody od předpokládaného ohniska kontaminace, čímž dojde k prodloužení linie aplikačních vrtů, jedná se o celkem 6 ks vrtů),
- aplikaci sanačních činidel (3 aplikační kola vodného roztoku čerstvé syrovátky v intervalu cca 1x za 6 měsíců prioritně do nově vybudovaných 6 ks vrtů označených jako APD-1 až APD-6 a dále do nejvíce kontaminovaných aplikačních vrtů /vrty budou vždy vybrány na základě výsledků předchozího monitoringu/. V každém aplikačním kole bude realizována aplikace do 15 objektů),
- monitoring kvality podzemních vod (2 kola plného sanačního monitoringu, 3 kola zkráceného sanačního monitoringu, statický odběr vzorků podzemní vody, záměr hladiny podzemní vody a laboratorní analýzy pro stanovení obsahu CIE ze 6 nově vybudovaných vrtů APD-1 až APD-6),
- sled, řízení a koordinace prací

Celkový finanční rozsah víceprací ve výši 828 640,00 Kč bez DPH (méněpráce 0 Kč).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

### Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **3 615 480,-Kč** (slovy: tři-milióny-šest-set-patnáct-tisíc-čtyři-sta-osmdesát korun českých).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

**V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 181 000,-Kč (slovy: jedno-sto-osmdesát-jedna tisíc korun českých) Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

### Čl. III. bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:

*„K dokončení sanačních prací dojde nejpozději do 44 měsíců ode dne zahájení prací dle bodu 3.4 této smlouvy.“*

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 7.12.2023  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 4.12.2023  
Za GEOtest, a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**RNDr. Lubomír Klímek, MBA**  
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX