

**Dodatek č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 2**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003507

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Číslo dodatku: 08DPU-001439

Název související veřejné zakázky:

Výspravy výtluků okr. CV dílčí sml. č. 2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních

a technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost „Výspravy výtluků okr. CV, LN“

Společník 1 (správce)

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ 26177005

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

a

Společník 2

Silnice Topolany a.s.

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČO: 05758734

DIČ: CZ05758734

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

právní forma: akciová společnost

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé

(Dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. 2 ze dne 25. 7. 2023.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny dle odst. č. 4 Dílčí smlouvy č. 2 a Přílohy č. 1.

Původní znění dle Dílčí smlouvy č. 2: 13 220 306,36 Kč bez DPH

Navýšení: 3 963 975,05 Kč bez DPH

Nově znění dle Dodatku č. 1: 17 184 281,41 Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

1. Předmětem změny jsou oceněné vícepráce, k nimž došlo v průběhu provádění Díla. Rozsah oprav stanovený v rámci dílčí Smlouvy o dílo nebyl dostatečný pro výpravu celého rozsahu identifikovaných výtluků. Při kontrole stavu výtluků za účasti TDS, byl stanoven nový nutný rozsah výprav jednotlivých vad, který je ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v základním rozpočtu. Bylo nutné některé výtluky řešit ve větším rozsahu ruční pokládkou z důvodu trolejového vedení nad místy výprav na silnici I/13 v intravilánu Chomutova. Změna je nezbytná pro provedení stavby a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.

III.


Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Příloha č. 1 – Aktualizace ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně
podepsal 

Datum: 2023.12.08
10:28:13 +01'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 12.12.2023 10:26:03 +01:00